



**Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



**DETERMINA n. 030-iride del 01 FEB 2021**

Acquisto attrezzature del DRPC Sicilia da utilizzare in occasione di eventi calamitosi ai fini dell'assistenza alla popolazione

**“Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno”**

**Autorizzazione a contrarre**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

- Visto** il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n° 1 “*Codice della protezione civile*”;
- Visto** il D.Lgs. n.50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, *coordinato con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; ...*
- Vista** la legge n.120 dell'11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (*Decreto semplificazione*) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” ed in particolare gli artt. 1 “*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*” e Art.2 “*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*”;
- Vista** la circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- Vista** la circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante “*prime indicazioni applicative*” al sopracitato D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8 “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020, viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Viste** le Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;

**Vista** la Determina n. 3 del 18.01.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato RUP e progettista l'arch. Arcangelo Ruffino;

**Considerato** che occorre procedere alla "Fornitura e montaggio di n.4 moduli prefabbricati in legno" al fine di potenziare le attrezzature del DRPC Sicilia e garantire in caso di eventi calamitosi idonee strutture per assistere la popolazione tempestivamente.

**Ritenuto** che i moduli di che trattasi debbano avere caratteristiche tali da poterli adattare alle varie esigenze dettate dall'emergenza quindi, di facile montaggio, trasporto e garanzia di una ottima coibentazione termica e acustica, la scelta della tipologia da adottare è quella della struttura in legno coibentato con pareti tipo sandwich legno /legno dimensioni minime mt 6.00x3.00 con servizio igienico, infissi interni ed esterni con adeguato rapporto mq/superfici finestrate, completo di impianto elettrico idrico termico e sanitario. Il costo previsto per quanto sopra descritto è riportato nel seguente quadro economico:

Descrizione	Quantità	Importo
struttura in legno coibentato con pareti tipo sandwich legno /legno dimensioni minime mt 6.00x3.00 con servizio igienico, infissi interni ed esterni con adeguato rapporto mq/superfici finestrate , completo di impianto elettrico idrico termico e sanitario. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	5	75.000,00
Oneri per la sicurezza 2%		1.500,00
Importo a base d'asta		73.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22%		16.500,00
Imprevisti 5%		3.750,00
Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 2%		1.500,00
Anac		30,00
Sommano		21.780,00
Importo totale		96.780,00

**Visto** Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. "Sblocca Cantieri" ed in particolare l'art.1;

**Considerato** che l'intervento la cui spesa è stimata in €. 96.780,00 oltre somme a disposizione dell'amministrazione trova copertura finanziaria nel capitolo 116543

**Tutto quanto sopra visto, ritenuto, valutato e considerato,**

#### DETERMINA

**Art. 1** contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell'11/09/2020 con consultazione di almeno 3 operatori economici, la "**Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno**" per un importo a base d'asta di €. 75.000,00.

**Art. 2**


di precisare, che:

- l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione della fornitura di n. 5 moduli abitativi in legno coibentato da mt. 6.00x3.00 altezza minima 2.70;
- la fornitura si deve intendere completa di struttura portante, pareti, copertura, infissi, pavimentazione in laminato lavabile impianto elettrico con corpi illuminanti impianto termico e sanitario, servizio igienico e relativa personalizzazione;
- la fornitura dei beni dovrà avvenire in un tempo massimo di 20 giorni a decorrere dalla data di consegna, con l'applicazione in caso di ritardo pari all'1 per mille sull'importo contrattuale;
- l'importo complessivo a base d'asta è pari a € 75.000,00 come da quadro economico di previsione :

**Art. 3**

l'esecutività della presente è subordinata all'approvazione del Dirigente Generale del DRPC attraverso apposito provvedimento, di cui costituirà parte integrante.

Il R.U.P.  
Arch. Arcangelo Ruffino



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale della Protezione Civile



**IL DIRIGENTE GENERALE**

**DETERMINA n.009-iride del 01 FEB 2021**

Acquisto attrezzature del DRPC Sicilia da utilizzare in occasione di eventi calamitosi ai fini dell'assistenza alla popolazione

**"Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno"**

**Autorizzazione a contrarre**

**VISTO** il Capitolato tecnico per la fornitura e posa in opera di quattro moduli prefabbricati in legno coibentato da utilizzare in occasioni ed eventi ai fini dell'assistenza alla popolazione" per l'importo complessivo pari ad € 96.780,00 avente il seguente quadro economico:

Il Dirigente Generale  
(ing. Salvatore Cobianchi)



Descrizione	Quantità	Importo
struttura in legno coibentato con pareti tipo sandwich legno /legno dimensioni minime mt 6.00x3.00 con servizio igienico, infissi interni ed esterni con adeguato rapporto mq/superfici finestrate , completo di impianto elettrico idrico termico e sanitario. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	5	75.000,00
Oneri per la sicurezza 2%		1.500,00
Importo a base d'asta		73.500,00
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 22%		16.500,00
Imprevisti 5%		3.750,00
Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 2%		1.500,00
Anac		30,00
Sommano		21.780,00
Importo totale		96.780,00

**VISTA** la determina del RUP n. 30-iride del 01/02/2021 con la quale si propone di contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell'11/09/2020 con consultazione di almeno 3 operatori economici, la **"Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno"** per un importo a base d'asta di € 75.000,00.

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere alla **"Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno"** da utilizzare in occasioni ed eventi calamitosi ai fini dell'assistenza alla popolazione per l'importo a base d'asta di € 75.000,00;

**CONSIDERATO** che D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### DETERMINA

**Art. 1** Si prende atto della determina del RUP n. 30-iride del 01/02/2021.

**Art. 2** Si autorizza il Servizio 2 gare e Contratti del DRPC Sicilia, con massima sollecitudine e nelle more del perfezionamento dell'impegno, a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell'11/09/2020 con consultazione di almeno 3 operatori economici, la **"Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno"** per un importo a base d'asta di € 75.000,00.

**Art. 3** L'Area 5 Gestione risorse finanziarie del DRPC Sicilia è onerata ad attivare le procedure per garantire la copertura finanziaria a valere sul capitolo 116543 e predisporrà i relativi provvedimenti d'impegno ad avvenuta aggiudicazione;

**Art. 4** Di notificare la presente al Servizio 2 Gare e contratti, all'Area A.05 gestione risorse finanziarie ed al RUP arch. Arcangelo Ruffino il quale avrà cura di trasmettere tutta la documentazione di rito al Servizio 2 gare e contratti;

**Art. 5** La presente sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente Generale  
(ing. *Solvitore Cocina*)