




REPERTORIO

D.D.G. n. 346

Decreto di chiusura dell'intervento n. 128/D
presentato dal Comune di Castellana Sicula



UNIONE EUROPEA



Regione Siciliana

**Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia**

Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse II del PO FESR 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare gli Obiettivi Operativi 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e biocarburanti" e 2.1.2 "Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" e la relativa Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia". e 2.1.2.A (ex 2.1.2.1) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria e dell'edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione";
- Visti** i D.D.G. nn. 144 e 145 entrambi del 03/05/2011 registrati presso la Corte dei Conti il 27/_11/2011, Reg. n.1 fg. 28 e 29 rispettivamente con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.1.2.A e 2.1.1.2;
- Visto** il D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009 - pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 del 05/03/2010 - con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico denominato "Bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali ed altri Soggetti pubblici previsti dalle Leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (categorie di spesa n. 39,40,41,42,43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia";
- Visto** il D.D.G. n. 83 del 16/03/2011, pubblicato sulla GUEE in data 22/03/2011 e sulla GURS e GURI in data 25/03/2011, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dell'Organismo Intermedio composto dal Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;
- Visto** il D.R.S. n. 787 del 29/12/2011, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 19, con cui è stato approvato il contratto d'appalto - rep. n. 5/2011 del 29/12/2011 - stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Energia, e il RTI aggiudicatario della relativa procedura aperta espletata, mandataria Banca Nuova S.p.a., ed è stata conferita delega per lo svolgimento di funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che ai sensi del contratto d'appalto sottoscritto con l'Organismo Intermedio, a quest'ultimo vengono affidati i servizi relativi agli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2;
- Considerato** che l'RTI incaricato, in forza del Contratto d'appalto sottoscritto, in riferimento a tali adempimenti, assume il ruolo di Soggetto Gestore Concessionario dell'Amministrazione per le funzioni pubbliche alla stessa affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006, quello di Organismo intermedio, cui fa carico l'osservanza della disciplina di cui al Titolo II del contratto;
- Considerato** che l'Organismo Intermedio assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal contratto;
- Considerato** che, a valere del richiamato Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 2110/2009 del 09/12/2009, il Comune di Castellana Sicula ha presentato istanza di finanziamento prot. 7711 del 02/08/2010, corredata di progettazione dell'intervento, per la realizzazione del progetto denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equitistico";



Visto

il D.D.G. n. 159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei conti in data 08/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 9/8/2013, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili presentate a valere del citato Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 2110/09;

Considerato

che il progetto n. 128/D presentato dal Comune di Castellana Sicula denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equiturstico" è stato inserito nella predetta graduatoria al n. 35 della categoria 40 (energie rinnovabili: solare);

Visto

il D.D.G. n. 569 del 28/07/2014 registrato presso la Corte dei Conti Reg. n.1 – Fg. n. 121 del 09/09/2014, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto n. 128/D denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equiturstico" codice CUP F57H09001400001 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 24.317,97 relativa al contributo concesso in via provvisoria, pari al 20%, a valere sulla linea di intervento 2.1.1.2 capitolo di spesa 652801 impegno 72 con il seguente quadro economico:

	D.D.G. N. 569/2014	
Importo dei lavori		99.756,21
Lavori a misura	97.786,08	
Lavori a corpo	-	
Lavori in economia	-	
Importo dei lavori	97.786,08	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (1.1171%)	1.092,41	
Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,0147 %)	1.970,13	
Totali oneri della sicurezza (3,1319%)	3.062,54	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	96.693,67	
Importo complessivo dei lavori	99.756,21	
Somme a disposizione dell'amministrazione		21.833,66
Imprevisti	4.987,81	
Incentivi art. 18 L. 109/94 e l.r. 7/2002 art. 13	1.995,12	
Lavori in economia o a fattura esclusi dall'appalto	-	
Accertamenti indagini	-	
Oneri di collegamento alla rete di distribuzione	1.090,91	
Attività di consulenza o di supporto	-	
Acquisizioni aree o immobili	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità	909,09	
Spese per prove e verifiche	-	

Studio Geologico	-	
Progettazione preliminare	-	
Progettazione definitiva	140,99	
Progettazione esecutiva	140,99	
Direzione lavori misure e contabilità	1.268,89	
Prestazioni inerenti la sicurezza	-	
Rilievi piano – altimetrici	-	
Collaudo amministrativo	393,09	
IVA sui lavori	9.975,62	
Contributo previdenziale su spese tecniche CNPAIA	427,67	
IVA su spese tecniche	474,32	
Tassa per vidimazione parcelle	29,16	
Economia da ribasso d'asta e relativa IVA al 10 %	-	
Sommano	21.833,66	
Totale		121.589,87
CONTRIBUTO REGIONALE (20,00 %)		24.317,97

Visto il D.D.G. n. 1026 del 28/12/2015 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 17 del 22/01/2016, con il quale si è provveduto, a prendere atto del contratto di appalto rep. n. 3/2011 del 11/03/2011 registrato al n. 97 il 16/03/2011, stipulato tra il Comune di Castellana Sicula e la ditta "Alaimo Costruzioni" s.r.l. con oggetto "Contratto di appalto dei lavori di "Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali";

Considerato che il citato D.D.G. n. 1026/2015 ha altresì, a seguito del ribasso d'asta, rideterminato in € 15.053,69 il contributo concesso con D.D.G. n. 569/2014, generando una economia di € 9.264,28 a valere sul capitolo 652801 impegno 72 con il seguente quadro economico:

	D.D.G. N. 569/2014		Ribasso d'Asta del 42,8212 %	
Importo dei lavori		99.756,21		
Lavori a misura	97.786,08		54.878,72	
Lavori a corpo	-		-	
Lavori in economia	-		-	
Importo dei lavori	97.786,08		54.878,72	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (1.1171%)	1.092,41		1.084,32	
Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,0147 %)	1.970,13		1.955,54	

Totali oneri della sicurezza (3,1319%)	3.062,54		3.039,86	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	96.693,67		54.878,72	
Importo complessivo dei lavori	99.756,21		57.918,58	
Somme a disposizione dell'amministrazione		21.833,66		
Imprevisti	4.987,81		4.950,86	
Incentivi art. 18 L. 109/94 e l.r. 7/2002 art. 13	1.995,12		1.960,35	
Lavori in economia o a fattura esclusi dall'appalto	-		-	
Accertamenti indagini	-		-	
Oneri di collegamento alla rete di distribuzione	1.090,91		1.144,92	
Attività di consulenza o di supporto	-		-	
Acquisizioni aree o immobili	-		-	
Spese per commissioni giudicatrici	-		-	
Spese per pubblicità	909,09		954,10	
Spese per prove e verifiche	-		-	
Studio Geologico	-		-	
Progettazione preliminare	-		-	
Progettazione definitiva	140,99		295,94	
Progettazione esecutiva	140,99			
Direzione lavori misure e contabilità	1.268,89		1.331,71	
Prestazioni inerenti la sicurezza	-		-	
Rilievi piano – altimetrici	-		-	
Collaudo amministrativo	393,09		412,55	
IVA sui lavori	9.975,62		5.791,86	
Contributo previdenziale su spese tecniche CNPAIA	427,67		40,80	
IVA su spese tecniche	474,32		416,20	
Tassa per vidimazione parcelle	29,16		30,60	
Economia da ribasso d'asta e relativa IVA al 10 %	-		-	
Sommano	21.833,66		17.349,89	
Totale		121.589,87		75.268,47
CONTRIBUTO REGIONALE (20,00 %)		24.317,97		15.053,69

Vista

la nota prot. n. BN/CA/361/2016 del 24/11/2016 con la quale l'Organismo Intermedio - Banca Nuova ha trasmesso la relazione sull'istruttoria finale relativa al progetto n. 128/D presentato dal Comune di Castellana Sicula codice CUP F57H09001420001 ed altresì ha comunicato di essere in possesso della seguente documentazione:

- certificato di ultimazione dei lavori;
- stato finale dei lavori;
- collaudo tecnico amministrativo redatto in data 13/02/2012 affidato all'Ing. Marco Traina;
- determina dirigenziale dell'Ingegnere Capo del 3° settore tecnico LL.PP. del Comune di Castellana Sicula n. 77 del 16/02/2012 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale e gli atti di collaudo dei lavori;
- determina dirigenziale dell'Ingegnere Capo del 3° settore tecnico LL.PP. del Comune di Castellana Sicula n. 186 del 28/06/2016 e successiva deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castellana Sicula n. 93 del 13/12/2016 con cui è stato approvato, tra gli altri, il quadro economico finale della spesa effettivamente sostenuta;

ed ha altresì segnalato che durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante, approvata dall'Ing Capo - RUP del Comune di Castellana Sicula, con determina n. 176 del 19/05/2011, la quale ha comportato un aumento contrattuale dei lavori inferiore al 5% ed altresì è stata redatta in data 18/08/2011 apposita perizia di assestamento contabile giusta determina dell'Ing. Capo n. 287;

Vista

che con la citata relazione istruttoria l'O.I. -Banca Nuova ha valutato positivamente il progetto in termini di completezza e correttezza della documentazione, conformità alla legge, pertinenza e congruità delle spese;

Vista

la Deliberazione della Giunta comunale di Castellana Sicula n. 93 del 13/12/2016 di approvazione del quadro finale della spesa effettivamente sostenuta per il progetto n. 128/D denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equitistico" codice CUP F57H09001420001 per un importo complessivo pari ad € 72.176,96, così strutturato:

Quadro Economico Finale prog. n. 128/D		
Importo per lavori		
Lavori a misura	€ 57.219,75	
Lavori a corpo	0,00	
Lavori in economia	0,00	
Importo dei lavori	€ 57.219,75	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (1,1426%)	€ 1.133,72	
Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori per struttura di ancoraggio e nolo piattaforma	€ 1.955,54	
Totali oneri della sicurezza	€ 3.089,25	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 56.086,03	
Importo complessivo dei lavori/contratto	€ 59.175,28	€ 59.175,28
Somme a disposizione		
Imprevisti	€ 0,00	
Incentivi art. 18 L. 109/94 e l.r. 7/2002 art. 13	€ 1.995,68	
Lavori in economia o a fattura esclusi dall'appalto	€ 1.144,92	
Accertamenti, indagini	-	
Oneri di collegamento alla rete di distribuzione	€ 1.023,97	

Attività di consulenza o di supporto	-	
Acquisizioni aree o immobili	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità	€ 508,20	
Spese per prove e verifiche	-	
Studio Geologico	-	
Progettazione preliminare	-	
Progettazione definitiva - esecutiva	€ 304,81	
Direzione lavori misure e contabilità	€ 1.208,57	
Prestazioni inerenti la sicurezza	-	
Rilievi piano – altimetrici	-	
Collaudo amministrativo	€ 368,69	
IVA sui lavori	€ 5.917,52	
Contributo previdenziale su spese tecniche (CNPAIA)	€ 81,89	
IVA su spese tecniche (B10+B11+B12)	€ 409,47	
Tassa per vidimazione parcelle	€ 37,96	
Oneri accesso alla discarica	-	
Totale somme a disposizione	€ 13.001,68	€ 13.001,68
Importo necessario dell'opera		€ 72.176,96
CONTRIBUTO REGIONALE (20,00 %)		€ 14.435,39

- Vista** la Deliberazione della Giunta comunale di Castellana Sicula n. 93 del 13/12/2016 con la quale altresì dichiara che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni approvate con le relative perizie, che il progetto è funzionante, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, e si impegna all'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo;
- Considerato** che nella relazione istruttoria l'O.I. -Banca Nuova ha elencato la documentazione tecnico – contabile di rendicontazione delle somme trasmessa dal soggetto proponente, ai fini della rendicontazione della spesa;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 *"Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici"*;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;
- Visto** il D.R.S. n. 168 del 23/02/2017 con il quale si è proceduto a liquidare l'importo di € 12.991,85, pari al 90% del contributo rideterminato in fase di istruttoria finale, relativo al progetto n. 128/D presentato dal Comune di Castellana Sicula denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equituristico" codice CUP F57H09001420001;
- Ritenuto** di dover erogare il saldo del contributo rideterminato in fase di istruttoria finale pari ad € 1.443,54 a valere sull'impegno n. 72 capitolo 652801 di cui al D.D.G. n. 569/2014;
- Considerato** che la somma di € 618,30, scaturente dalla differenza tra il contributo concesso con D.D.G. n. 1026/2015 di rideterminazione di € 15.053,69 e il contributo spettante in fase di

rendiconto finale di € 14.435,39, è stata disimpegnata con D.D. n. 552/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

- Ritenuto** di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Castellana Sicula n. 93 del 13/12/2016;
- Ritenuto** di dover determinare in € 14.435,39 la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.1.1.2;
- Ritenuto** sulla base della documentazione trasmessa dall'Organismo Intermedio, di dover dichiarare l'intervento concluso.

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari a euro € **72.176,96**, con un contributo rideterminato, nella misura del 20%, pari ad € **14.435,39**, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto 128/D denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'edificio comunale "Centro Equiturstico" codice CUP F57H09001420001 del Comune di Castellana Sicula a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2, come di seguito articolato:

Quadro Economico Finale prog. n. 128/D		
Importo per lavori		
Lavori a misura	€ 57.219,75	
Lavori a corpo	0,00	
Lavori in economia	0,00	
Importo dei lavori	€ 57.219,75	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (1,1426%)	€ 1.133,72	
Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori per struttura di ancoraggio e nolo piattaforma	€ 1.955,54	
Totali oneri della sicurezza	€ 3.089,25	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 56.086,03	
Importo complessivo dei lavori/contratto	€ 59.175,28	€ 59.175,28
Somme a disposizione		
Imprevisti	€ 0,00	
Incentivi art. 18 L. 109/94 e l.r. 7/2002 art. 13	€ 1.995,68	
Lavori in economia o a fattura esclusi dall'appalto	€ 1.144,92	
Accertamenti, indagini	-	
Oneri di collegamento alla rete di distribuzione	€ 1.023,97	
Attività di consulenza o di supporto	-	
Acquisizioni aree o immobili	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità	€ 508,20	
Spese per prove e verifiche	-	
Studio Geologico	-	
Progettazione preliminare	-	
Progettazione definitiva - esecutiva	€ 304,81	

Direzione lavori misure e contabilità	€ 1.208,57	
Prestazioni inerenti la sicurezza	-	
Rilievi piano – altimetrici	-	
Collaudo amministrativo	€ 368,69	
IVA sui lavori	€ 5.917,52	
Contributo previdenziale su spese tecniche (CNPAIA)	€ 81,89	
IVA su spese tecniche (B10+B11+B12)	€ 409,47	
Tassa per vidimazione parcelle	€ 37,96	
Oneri accesso alla discarica	-	
Totale somme a disposizione	€ 13.001,68	€ 13.001,68
Importo necessario dell'opera		€ 72.176,96
CONTRIBUTO REGIONALE (20,00 %)		€ 14.435,39

- Art. 2** Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 14.435,39, a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 “Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia” del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G. di impegno n. 569 del 28/07/2014 come sopra approvate.
- Art. 3** La somma di € 1.443,54, quale saldo da erogare per il contributo rideterminato in fase di istruttoria finale, a valere sull’impegno n. 72 capitolo 652801 di cui al D.D.G. n. 569/2014, verrà trasferita all’O.I. - Banca Nuova, in quanto liquidabile, dopo l’apposizione del visto di legittimità della Corte dei Conti sul presente provvedimento.
- Art. 4** L’intervento n. 128/D denominato “Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’edificio comunale “Centro Equituristico” codice CUP F57H09001420001 presentato dal Comune di Castellana Sicula è dichiarato concluso.
- Art. 5** Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell’originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall’uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla “data di ultimazione” dell’investimento ed altresì ha l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative.
- Art. 6** Il presente decreto è soggetto all’obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell’Energia, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo li

Il Funzionario
(M. Schillaci)

Il DIRIGENTE dell’U.O.
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
(Dott.ssa Antonina Rappa)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)