

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m. recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m., recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/7/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.S. 14/6/2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- VISTA la circolare esplicativa n. 20581 del 13/05/2019 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 24/05/2019;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 707 del 16/2/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;
- VISTO il D.D.G. n. 297 del 29/03/2019 con il quale l'arch. Natale Frisina è stato preposto Dirigente del Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n. 259 del 20/05/2014 con il quale la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l., con sede a Cefalù (PA) in via di Belgioioso n°4 C.F. e P. I. 05830120829 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, a realizzare ed esercire un parco eolico della potenza di 35,00 MWe, denominato "Serra del Vento", da ubicare nel Comune di Gangi (PA) per la produzione di energia elettrica da immettersi in rete a 150 kV, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel Comune di Gangi, relativi elettrodotti interrati da 30 kV nel territorio dei Comuni di Gangi (PA) e Bompietro (PA);
- VISTO il D.R.S. n. 302 del 09/06/2015 con il quale il termine per l'avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del predetto parco eolico, e delle relative opere connesse, è stato prorogato di mesi 10 (dieci) a decorrere dal 19/05/2015 per cui i lavori dovevano avere inizio entro e non oltre il 18/03/2016;
- VISTA la nota prot. n. 07/16 del 23/03/2016, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 12186 del 25/03/2016, con la quale la Società ha comunicato che i lavori sono stati avviati in data 16/03/2016;
- VISTO il D.R.S. n. 761 del 21/11/2016 di presa d'atto di una variante tecnica non sostanziale costituita dall'eliminazione di quattro aerogeneratori con riduzione della potenza complessiva a 27,60 MW per l'impianto eolico denominato "Serra del Vento" nei Comuni di Gangi e Bompietro;
- VISTO il D.R.S. n. 179 del 28/03/2008 con il quale è prorogato di mesi 31 (trentuno) il termine di fine lavori a decorrere dal 22/12/2016 per cui gli stessi dovranno essere ultimati entro il 22/07/2019;
- VISTO il D.D.G. n. 112 del 14/02/2019 con cui è stato disposto l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'esproprio/asservimento;

- VISTO il D.D.G. n. 417 del 10/05/2019 con il quale il termine, entro il quale il decreto di esproprio va emanato, è disposto d'ufficio ed è prorogato di mesi 7 (sette) e pertanto entro il 31/12/2019;
- VISTA la nota prot n. 003-0000694-GEN/2018 del 13/12/2018, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 46893 del 14/12/2018, con la quale la Società ha chiesto una proroga di mesi 36 (trentasei) del termine di fine lavori dell'impianto in argomento;
- VISTA la nota prot. n. 003-0000309-GEN/2019 del 2/05/2019, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 19220 del 6/05/2019, con la quale la Società ha comunicato che tutte le operazioni relative agli stati di consistenza e verbali di immissione in possesso si sono concluse rispettando i termini stabiliti per legge;
- VISTA la nota 48600 del 10/07/2019, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 29806 del 12/07/2019, con il quale il Servizio Valutazione Ambientale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha notificato il D.A. n. 305/GAB del 5/07/2019 con il quale ha prorogato di ulteriori anni 5 (cinque) la validità del parere ambientale prot. n. 9182 del 27/02/2014;
- VISTA la nota datata 11/07/2019 acquisita al protocollo da questo Dipartimento in data 12/07/2019 al n. 29767 con la quale "UniCredit S.p.A." ha confermato la dichiarazione resa precedentemente da "UniCredit Area Corporate Banking S.p.A", al fine della richiesta dell'attestazione dell'Istituto bancario;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0099872\_20190705 - effettuata al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;
- VISTO il D.D.G. n. 837 del 18/07/2019 con il quale è stato prorogato di mesi 12 (dodici) il termine di fine lavori a decorrere dal 22/07/2019 per cui gli stessi dovranno essere ultimati entro il 22/07/2020;
- VISTA la nota prot. 003-0000315-GEN/2020 del 27/5/2020, acquisita da questo Dipartimento al prot. N° 18583 del 28/5/2020, con la quale la Società ha chiesto una proroga di mesi 18 (diciotto) del termine di fine lavori dell'impianto in argomento, motivando per causa di forza maggiore dovuta alla devastante pandemia COVID-19 che ha colpito il paese Italia;
- CONSIDERATO che le motivazioni riportate dalla Società vanno in parte condivise, ritenendo la concessione di una proroga di 12 mesi congrua;
- CONSIDERATO, altresì, che il provvedimento può essere adottato dato l'avvenuto inserimento della suddetta richiesta nel sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (Si.Ce.Ant.), prot. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0099872\_20190705, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del suddetto codice antimafia;
- RITENUTO alla luce di quanto sopra esplicitato, di poter provvedere, sulla base delle motivazioni addotte dalla Società, all'accoglimento in parte della superiore istanza di proroga del termine di fine lavori per mesi 12 (dodici) si provvede alla emissione del provvedimento di proroga di fine lavori per quanto richiesto, sussistendone i presupposti

#### DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, **il termine per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione ed esercizio di un parco eolico della potenza di 27,60 MW, denominato "Serra del Vento", per la produzione di energia elettrica da immettersi in rete a 150 kV, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel comune di Gangi (PA) e relativi elettrodotti interrati da 30kV nel territorio dei comuni di Gangi (PA) e Bompietro (PA), autorizzato con D.R.S. n. 259 del 20/05/2014 e successivi, è prorogato di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 22/07/2020 per cui i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 22/07/2021.**
- Art. 2) La Società è onerata della registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità . Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3 ed a curarne la pubblicazione per estratto sella G.U.R.S. entro 20 giorni dalla notifica del presente Decreto per entrambe le incombenze.
- Art. 3) La Società è altresì onerata di comunicare l'emissione del presente Decreto a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Unica.
- Art. 4) Invariato rimane il rispetto delle condizioni riportate nell'articolato del D.R.S. n. 259 del 20/05/2014 e successivi, di quanto con gli stessi richiamato, se non esplicitamente variate con il presente.
- Art. 5) Il presente Decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, li 30/06/2020

IL DIRIGENTE GENERALE  
( Ing. Salvatore D'Urso)