



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



DETERMINA n. 069 -iride del 25 FEB 2021

Acquisto attrezzature del DRPC Sicilia da utilizzare in occasione di eventi calamitosi ai fini dell'assistenza alla popolazione
“Fornitura e montaggio di n.4 moduli prefabbricati in legno ”

Autorizzazione a contrarre

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n° 1 “*Codice della protezione civile*”;
- Visto** il D.Lgs. n.50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, *coordinato con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; ...*
- Vista** la legge n.120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (*Decreto semplificazione*) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” ed in particolare gli artt. 1 “*Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*” e Art.2 “*Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*”;
- Vista** la circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- Vista** la circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante “*prime indicazioni applicative*” al sopracitato D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8 “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020 , viene conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Viste** le Linee guida n.3, di attuazione dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;
- Vista** la determina a contrarre n. 30 del 01/02/2021 con la quale il RUP autorizzava a contrarre la Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno” CIG 8616513B75 CUP G71E21000040002;

- Vista** la determina del Dirigente Generale n. 09 del 01/02/2021 con la quale si autorizzava a contrarre la Fornitura e montaggio di n.5 moduli prefabbricati in legno” CIG 8616513B75 CUP G71E21000040002;
- Visto** il verbale di gara dell’11/02/2021 con la quale si dichiara la procedura deserta;
- Vista** la Determina n. 20 del 24.02.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato RUP e progettista l’arch. Arcangelo Ruffino, per n. 4 moduli prefabbricati in legno;
- Ritenuto** di dover rimodulare la fornitura in parola a diverse condizioni ai fini di procedere all’affidamento;
- Considerato** che occorre procedere alla “Fornitura e montaggio di n.4 moduli prefabbricati in legno” al fine di potenziare le attrezzature del DRPC Sicilia e garantire in caso di eventi calamitosi idonee strutture per assistere la popolazione tempestivamente.
- Ritenuto** che i moduli di che trattasi debbano avere caratteristiche tali da poterli adattare alle varie esigenze dettate dall’emergenza quindi, di facile montaggio, trasporto e garanzia di una ottima coibentazione termica e acustica, la scelta della tipologia da adottare è quella della struttura in legno coibentato con pareti tipo sandwich legno /legno dimensioni minime mt 6.00x3.00 con servizio igienico, infissi interni ed esterni con adeguato rapporto mq/superfici finestrate, completo di impianto elettrico idrico termico e sanitario. Il costo previsto per quanto sopra descritto è riportato nel seguente quadro economico:

Descrizione	Quantità	Importo
struttura in legno coibentato con pareti tipo sandwich legno /legno dimensioni minime mt 6.00x3.00 con servizio igienico, infissi interni ed esterni con adeguato rapporto mq/superfici finestrate, completo di impianto elettrico idrico termico e sanitario. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte compreso montaggio	4	87.000,00
Oneri per la sicurezza 2%		1.740,00
Importo a base d’asta		85.260,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA 22%	19.140,00	
Imprevisti 5%	4.350,00	
Incentivi di cui all’art. 113 D.LGS 50/2016 2%	1.740,00	
Anac	30,00	
Sommano	25.260,00	25.260,00
Importo totale		112.260,00

- Visto** Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. “Sblocca Cantieri” ed in particolare l’art.1;

Considerato che l'intervento la cui spesa è stimata in €. 87.000,00 compreso oneri per la sicurezza oltre a €. 25.260,00 per somme a disposizione dell'amministrazione trova copertura finanziaria nel capitolo 116543;

Tutto quanto sopra visto, ritenuto, valutato e considerato,

DETERMINA

Art. 1 contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell'11/09/2020 con consultazione di almeno 3 operatori economici, la "Fornitura e montaggio di n.4 moduli prefabbricati in legno" per un importo a base d'asta di €. 87.000,00.

Art. 2 di precisare, che:

- l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione della fornitura di n. 4 moduli abitativi in legno coibentato da mt. 6.00x3.00 altezza minima 2.70;
- la fornitura si deve intendere completa di struttura portante, pareti, copertura, infissi, pavimentazione in laminato lavabile impianto elettrico con corpi illuminanti impianto termico e sanitario, servizio igienico e relativa personalizzazione;
- la fornitura dei beni dovrà avvenire in un tempo massimo di 20 giorni a decorrere dalla data di consegna, con l'applicazione in caso di ritardo pari all'1 per mille sull'importo contrattuale;
- l'importo complessivo a base d'asta è pari a € 87.000,00 di cui € 1.740, per oneri di sicurezza, come da quadro economico riportato in premessa;

Art. 3 l'esecutività della presente è subordinata all'approvazione del Dirigente Generale del DRPC attraverso apposito provvedimento, di cui costituirà parte integrante.

*Il R.U.P.
Arch. Arcangelo Ruffino*