

**STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA**

**PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017)**

Comune	Prov.	Titolo intervento	Importo progetto	Contributo concesso	Decreto di finanziamento	Importo erogato 1^ anticipazione	Importo erogato 2^ anticipazione	Importo erogato SAL	Stato dell'operazione
CATANIA	CT	Efficientamento energetico I.C. Livio Tempesta di via Plaia	€ 635.000,00	€ 635.000,00	D.D.G. n. 1178 del 06.12.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
CATANIA	CT	Efficientamento energetico CD Mario Rapisardi di via Aosta	€ 910.000,00	€ 910.000,00	D.D.G. n. 1180 del 06.12.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
CATANIA	CT	Efficientamento energetico IC Giosue Carducci di via S M Mazzaello 35	€ 940.000,00	€ 940.000,00	D.D.G. n. 1181 del 06.12.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
SAN CONO	CT	Progetto di efficientamento energetico della Scuola Media “E. De Amicis	€ 458.000,00	€ 458.000,00	D.D.G. n. 1098 del 23.11.2018	€ 22.900,00	€ 68.700,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
MAZZARRONE	CT	Realizzazione opere di riqualificazione e manutenzione dell'immobile destinato a residenza municipale	€ 525.000,00	€ 525.000,00	D.D.G. n. 1051 del 21.11.2018	€ 26.250,00	€ 78.750,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
PALAGONIA	CT	Interventi per l'eco efficienza e riduzione di consumi di Energia primaria dell'edificio sede della casa comunale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	D.D.G. n. 1099 del 23.11.2018	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
PALAGONIA	CT	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria dell' edificio sede della scuola Gaetano Ponte	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	D.D.G. n. 1065 del 21.11.2018	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
MALETTO	CT	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola materna di viale Lazio	€ 350.000,00	€ 350.000,00	D.D.G. n. 1119 del 26.11.2018	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo in fase di approvazione
MALETTO	CT	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola media di viale A. Moro	€ 995.000,00	€ 995.000,00	D.D.G. n. 1121 del 26.11.2018	€ 49.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo in fase di approvazione
MALETTO	CT	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola elementare di via Umberto	€ 960.000,00	€ 960.000,00	D.D.G. n. 1120 del 26.11.2018	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo in fase di approvazione
SCORDIA	CT	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola di via Vittorio Bachelet	€ 990.000,00	€ 990.000,00	D.D.G. n. 1056 del 21.11.2018	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
SCORDIA	CT	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede del Palazzo Comunale in via Trabia n. 15	€ 900.000,00	€ 900.000,00	D.D.G. n. 1067 del 21.11.2018	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
TREMESTIERI ETNEO	CT	Lavori di efficientamento energetico della scuola media Raffaello Sanzio	€ 484.429,72	€ 484.429,72	D.D.G. n. 1107 del 26.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
DELIA	CL	Progetto definitivo miglioramento effic. energ. palazzo comunale	€ 984.372,15	€ 984.372,15	D.D.G. n. 1097 del 23.11.2018	€ 49.218,61	€ 0,00	€ 0,00	Lavori appaltati
DELIA	CL	Lavori di ristruttur. per ecoefficienza di consumi energ. scuola media russo con annessa palestra	€ 947.802,00	€ 947.802,00	D.D.G. n. 1086 del 23.11.2018	€ 47.390,10	€ 0,00	€ 0,00	Lavori appaltati

CALTANISSETTA	CL	Realizzazione imp. fotovoltaico ed effic. energ. illuminazione esterna campo m. tomaselli	€ 745.000,00	€ 745.000,00	D.D.G. n. 1101 del 23.11.2018	€ 37.250,00	€ 149.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
CALTANISSETTA	CL	Lavori adeguamento ed. scolastici comunali a. russo	€ 400.000,00	€ 400.000,00	D.D.G. n. 1117 del 26.11.2018	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
CALTANISSETTA	CL	Lavori adeguamento ed. scolastici comunali m.l.king	€ 400.000,00	€ 400.000,00	D.D.G. n. 1118 del 26.11.2018	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
BARCELLONA PG	ME	Interventi per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento tecnologico presso Istituto Comprensivo Statale Capuana	€ 843.624,80	€ 843.624,80	D.D.G. n. 1053 del 21.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva in corso di affidamento
BARCELLONA PG	ME	Interventi per efficientamento e riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili per la Scuola Elementare Via Villa	€ 607.033,45	€ 607.033,45	D.D.G. n. 1096 del 23.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
CASALVECCHIO SICULO	ME	Progetto per la riduzione dei consumi energetici primari e abbattimento di CO2 in atmosfera ed ecoefficientamento degli edifici pubblici	€ 215.000,00	€ 215.000,00	D.D.G. n. 1058 del 21.11.2018	€ 10.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
CESARO'	ME	Lavori di ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel Palazzo Municipale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	D.D.G. n. 1066 del 21.11.2018	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 421.468,21	Lavori in corso di esecuzione
CESARO'	ME	Lavori di ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel Palazzo degli Uffici	€ 530.000,00	€ 530.000,00	D.D.G. n. 1057 del 12.11.2018	€ 26.500,00	€ 79.500,00	€ 253.434,39	Lavori in corso di esecuzione
FLORESTA	ME	Risparmio energetico anche attraverso sistemi integrati di smart building, necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale	€ 310.000,00	€ 310.000,00	D.D.G. n. 1108 del 26.11.2018	€ 15.500,00	€ 46.500,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
FRAZZANO'	ME	Manutenzione straordinaria degli edifici sede Municipale e Scuola Elementare, ai fini del miglioramento delle condizioni di efficientamento energetico l stralcio – sede Municipale	€ 337.000,00	€ 337.000,00	D.D.G. n. 1094 del 23.11.2018	€ 16.850,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
GAGGI	ME	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Gaggi	€ 275.000,00	€ 275.000,00	D.D.G. n. 1042 del 20.11.2018	€ 13.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
ITALA	ME	Progetto relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche ex Scuola Elementare Borgo	€ 381.000,00	€ 381.000,00	D.D.G. n. 1109 del 26.11.2018	€ 19.050,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
LONGI	ME	Lavori per l'ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del palazzo municipale	€ 405.206,97	€ 405.206,97	D.D.G. n. 1040 del 20.11.2018	€ 20.260,35	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
LONGI	ME	Lavori per l'ecoefficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della scuola media	€ 409.819,72	€ 409.819,72	D.D.G. n. 1041 del 20.11.2018	€ 20.490,98	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
MALFA	ME	Efficientamento energetico del Palazzo Municipale	€ 800.000,00	€ 800.000,00	D.D.G. n. 1112 del 26.11.2018	€ 40.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione


MONGIUFFI MELIA	ME	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile del Palazzo Comunale	€ 218.000,00	€ 218.000,00	D.D.G. n. 1090 del 23.11.2018	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
MONGIUFFI MELIA	ME	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile della Scuola Media Comunale	€ 228.000,00	€ 228.000,00	D.D.G. n. 1091 del 23.11.2018	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
PACE DEL MELA	ME	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Scuola di via G. Di Vittorio	€ 454.000,00	€ 454.000,00	D.D.G. n. 1114 del 26.11.2018	€ 22.700,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
TORTORICI	ME	Efficientamento energetico del Palazzo Municipale	€ 520.000,00	€ 520.000,00	D.D.G. n. 1870 del 18.12.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
REITANO	ME	Efficientamento energetico del Municipio di Reitano 1° stralcio	€ 290.000,00	€ 290.000,00	D.D.G. n. 1095 del 23.11.2018	€ 14.500,00	€ 43.500,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
ROCCALUMERA	ME	Efficientamento energetico del Municipio di Roccalumera	€ 315.058,11	€ 315.058,11	D.D.G. n. 1110 del 26.11.2018	€ 15.752,90	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
TORRENOVA	ME	Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi di energia primaria dell'Asilo di via Benedetto Caputo	€ 208.000,00	€ 208.000,00	D.D.G. n. 1043 del 20.11.2018	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
TORRENOVA	ME	Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola di via Meli	€ 202.000,00	€ 202.000,00	D.D.G. n. 1068 del 21.11.2018	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
SANTA TERESA RIVA	ME	Lavori per riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabilidel palazzo comunale	€ 702.500,00	€ 702.500,00	D.D.G. n. 1093del 23.11.2018	€ 35.125,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	Riqualificazione energetica Palazzo Comunale Comune di Mazzarrà Sant'Andrea	€ 317.480,00	€ 317.480,00	D.D.G. n. 1113 del 26.11.2018	€ 15.874,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
BUSETO PALIZZOLO	TP	Interventi di efficientamento energetico della sede del Municipio del Comune di Buseto Palizzolo	€ 790.000,00	€ 790.000,00	D.D.G. n. 1100 del 23.11.2018	€ 39.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	UTC Buccellato	€ 838.612,14	€ 838.612,14	Decreto di finanziamento e convenzione in fase di emissione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	Scuola Crispi	€ 971.337,36	€ 971.337,36	Decreto di finanziamento e convenzione in fase di emissione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	Scuola Pirandello	€ 995.480,23	€ 995.480,23	Decreto di finanziamento e convenzione in fase di emissione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
SANTA CRISTINA GELA	PA	Lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri immobile di proprietà del Comune di Santa Cristina Gela	€ 348.365,63	€ 348.365,63	D.D.G. n. 1661 del 02.12.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
BALESTRATE	PA	Riqualificazione energetica casa comunale	€ 459.000,00	€ 459.000,00	D.D.G. n. 1060 del 21.11.2018	€ 22.950,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
POLLINA	PA	Manutenzione straordinaria messa in sicurezza ed efficientamento energetico dei plessi scolastici – Istituto Gagini	€ 900.000,00	€ 900.000,00	D.D.G. n. 1092 del 23.11.2018	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato

SANTA CRISTINA GELA	PA	Lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina Gela	€ 325.129,00	€ 325.129,00	D.D.G. n. 1660 del 02.12.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
PETRALIA SOTTANA	PA	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, installazione impianti per la produzione di energia ed acqua sanitaria – stralcio n. 3 – casa ex figli dei lavoratori foresteria	€ 843.871,10	€ 843.871,10	D.D.G. n. 1111 del 26.11.2018	€ 42.193,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
MARINEO	PA	Riqualificazione energetica del Palazzo comunale	€ 335.000,00	€ 335.000,00	D.D.G. n. 1012 del 18.11.2018	€ 16.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
FERLA	SR	Lavori di efficientamento energetico edifici comunali – Stralcio intervento per ecoefficienza e riduzione dei consumi energia primaria edificio comunale Via Gramsci	€ 632.652,39	€ 632.652,39	D.D.G. n. 1033 del 20.11.2018	€ 31.632,62	€ 94.897,62	€ 46.774,10	Lavori in corso di esecuzione
SORTINO	SR	Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Sortino/SR	€ 700.566,43	€ 700.566,43	D.D.G. n. 1011 del 16.11.2018	€ 55.020,32	€ 105.084,87	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
PALAZZOLO ACREIDE	SR	Lavori di efficientamento energetico – realizzazione di impianti da energia da fonti rinnovabili con ottim. Cons. energetici Palazzo comunale	€ 850.000,00	€ 850.000,00	D.D.G. n. 1064 del 21.11.2018	€ 42.500,00	€ 99.305,88	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
CASSARO	SR	Interventi di efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola elementare	€ 700.000,00	€ 700.000,00	D.D.G. n. 1054 del 21.11.2018	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
RAVANUSA	AG	Lavori di ristrutturazione, promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Centro diurno per anziani	€ 385.800,00	€ 385.800,00	D.D.G. n. 1052 del 21.11.2018	€ 19.290,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
RAVANUSA	AG	Lavori di ristrutturazione, promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici della biblioteca comunale con annesso museo	€ 550.000,00	€ 550.000,00	D.D.G. n. 1059 del 21.11.2018	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in fase di appalto
SANTA ELISABETTA	AG	Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei locali della biblioteca comunale	€ 522.606,80	€ 522.606,80	D.D.G. n. 1039 del 20.11.2018	€ 26.130,34	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
PALMA DI MONTECHIARO	AG	Trasformazione del tetto piano scuola Arena delle Rose – Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici	€ 700.000,00	€ 700.000,00	D.D.G. n. 1038 del 20.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
PALMA DI MONTECHIARO	AG	Lavori per l'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nella scuola Guazzelli-Livatino del Comune di Palma di Montechiaro/AG	€ 834.000,00	€ 834.000,00	D.D.G. n. 1061 del 21.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
AIDONE	EN	Progetto per la riqualificazione e efficientamento energetico del centro sociale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	D.D.G. n. 1035 del 20.11.2018	€ 50.000,00	€ 143.939,48	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
TROINA	EN	Riqualificazione energetica dell'edificio destinato ad ufficio im Via Graziano	€ 1.179.891,54	€ 1.179.891,54	D.D.G. n. 1036 del 20.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva affidato
TROINA	EN	Riqualificazione energetica edificio scolastico San Michele	€ 383.163,83	€ 383.163,83	D.D.G. n. 1034 del 20.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
TROINA	EN	Riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Plesso "Mulinello a Vento"	€ 969.192,66	€ 969.192,66	D.D.G. n. 1037 del 20.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
CATENANUOVA	EN	Interventi per l'ecoefficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'Ufficio Tecnico Comunale sede Comunale	€ 790.000,00	€ 790.000,00	D.D.G. n. 1055 del 21.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto esecutivo approvato

CATENANUOVA	EN	Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Enrico Fermi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	D.D.G. n. 1062 del 21.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto esecutivo approvato
CATENANUOVA	EN	Per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede casa comunale	€ 695.000,00	€ 695.000,00	D.D.G. n. 1063 del 21.11.2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/ese-cutiva in corso di affidamento
RAGUSA	RG	Intervento di efficientamento energ. Dell'edificio consortile di viale del fante 10	€ 960.000,00	€ 960.000,00	D.D.G. n. 1087 del 23.11.2018	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/ese-cutiva in corso di affidamento
RAGUSA	RG	Intervento di efficientamento energ. Dell'edificio consortile di via giordano bruno	€ 600.000,00	€ 600.000,00	D.D.G. n. 1088 del 23.11.2018	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/ese-cutiva in affidamento
RAGUSA	RG	Intervento di efficientamento energ. Dell'edificio consortile di viale europa 134/a	€ 300.000,00	€ 300.000,00	D.D.G. n. 1089 del 23.11.2018	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Servizio di progettazione definitiva/ese-cutiva in affidamento
			<b>€ 43.752.996,03</b>	<b>€ 43.752.996,03</b>		<b>€ 1.459.128,22</b>	<b>€ 1.594.177,85</b>	<b>€ 721.676,70</b>	

Lavori in corso di esecuzione	23%	€ 10.341.218,82
Lavori appaltati o in fase di appalto	12%	€ 4.145.603,87
Prog. Esecutivo approvato o in fase di approvazione	36%	€ 13.034.360,26
progettazione definitiva/esecutiva affidata o in fase di affidamento	20%	€ 6.638.158,25
Nessuna attività in corso	9%	€ 9.593.654,83
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTI</b>	<b>€ 43.752.996,03</b>

**STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI PO FESR 2014/2020**  
**Asse Prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo Tematico OT4**  
**AZIONE 4.1.1. ENTI LOCALI 1^ FINESTRA**



Le percentuali sono riferite al numero totale delle operazioni dell'azione 4.1.1. EE.LL. 1^ finestra pari a n. 69 interventi. I relativi decreti di finanziamento sono stati emessi nel Novembre 2018.