

*Soggetto  
Proponente*



*Comune di Montagnareale*

*Intervento*

**PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (Strumento equivalente al Piano di Gestione Forestale) DELLE PROPRIETÀ BOSCHIVE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE (MESSINA)**

*Elaborato*

*Allegato 1 – Piano degli Interventi*

*Tecnici  
Incaricati*

*Dott. For. Angelo Merlino – Dott. Agr. Daniele Mento*

*Dott. For. Angelo Merlino, PhD - Via Benedetto Virzi, 8 - S. Agata di Militello (Messina)*

*Dott. Agr. Daniele Mento, PhD - Via Nazionale, 37 - Torregrotta (Messina)*

*Allegato 1: Piano degli interventi*

**PIANO DEGLI INTERVENTI**

**ANNO INTERVENTO 2020**

LEGENDA: FG/P = Foglio di mappa/Particella catastale; S = Superficie; SP = Superficie pianificata; TF= Tipo forestale; I =Tipo di intervento; P= Priorità (A=Alta, M=Media, B=Bassa)

LEGENDA TIPI FORESTALI: RI = Rimboschimenti; PA = Rimboschimento a pino d'Aleppo; PD = Rimboschimento a Pino domestico; CA= Rimboschimento a Cedro dell'Atlante; EU= Rimboschimento ad eucalpti; ecc

...

Provincia/Comune	FG/P	S	SP	TF	I	p
Messina/Montagnareale	8/545 12/3 - 4 - 6 - 8	1051,20* m <sup>3</sup>	1051,20* m <sup>3</sup>	CA10A MM90X QU50X RI30C	Realizzazione condotta antincendio a fini AIB	A
	8/545 12/3 - 4 - 6 - 8	6 serbatoi 14 Idranti	6 serbatoi 14 Idranti	CA10A MM90X QU50X RI30C	Installazione di manufatti a supporto della condotta antincendio	A
	8/545 12/3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	27779,50** m <sup>2</sup>	27779,50** m <sup>2</sup>	CA10A MM90X QU50X RI30C	Ripristino della percorribilità della viabilità forestale (Pista 1, Pista 2, Pista 3, Pista 4, Pista 5, Pista 6, Pista)	A
	8/545 12/3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	112 m <sup>2</sup> ***	112 m <sup>2</sup> ***	CA10A MM90X QU50X RI30C	Realizzazione 160 *** tagliate su piste forestali	A
	8/545 12/ 8 - 9	7,6 ha	7,6 ha	CA10A QU50X	Spalcature/potature fino ad una profondità di m 10 per lato dell'intero reticolo stradale	A
	8/545 12/3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	2 ha	2 ha	MM90X QU50X RI30C	Ripulitura e decespugliamento, finalizzati alla prevenzione e difesa dagli incendi	A

\* - 2920 ml x (0.60 x 0.60) – Scavo di posa in opera della condotta AIB

\*\* - 7937 ml x 3,5 m

\*\*\* - 3,5 ml x 0,20 m = 0,70 m<sup>2</sup> (superficie singola tagliata) – \*\*\* - 1 tagliata ogni 50 m circa

## ANNO INTERVENTO 2021

LEGENDA: FG/P = Foglio di mappa/Particella catastale; S = Superficie; SP = Superficie pianificata; TF= Tipo forestale; I =Tipo di intervento; P= Priorità (A=Alta, M=Media, B=Bassa)

LEGENDA TIPI FORESTALI: RI = Rimboschimenti; PA = Rimboschimento a pino d'Aleppo; PD = Rimboschimento a Pino domestico; CA= Rimboschimento a Cedro dell'Atlante; EU= Rimboschimento ad eucalipti; ecc ...

Provincia/Comune	FG/P	S	SP	TF	I	p
Messina/Montagnareale	8/545 12/3 - 5 - 7 - 8	4430 ml	4430 ml	CE10X RI40A	Sostituzione e/o realizzazione di recinzione atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali	A
	8/545 12/7 - 8	8*	8*	CE20X	Posizionamento di cartellonistica didattica, informativa e direzionale	A

\* - Numero di tabelle