



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.

in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).
Rideterminazione quadro economico ed autorizzazione a contrarre per intervento di miglioramento funzionale stazione di sollevamento Scavone.

CIG Z6E14A7ED8 - CUP J39G12000030001

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;

- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6265 del 30.09.2014 con il quale l'Ing. Domenico Armenio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 con cui sono stati finanziati con la somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 468 del 18/09/2001 per la bonifica dei siti inquinati nel territorio di Gela e attualmente disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 (intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato), la realizzazione degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il bando di gara degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", nonché viene integrato

il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011;

VISTO

il quadro economico del progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012, dove risulta un importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza

A.1)	importo lavori e prestazioni soggetto a ribasso	€	2 679 539,73
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	64 913,39

8 Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto € 2 744 453,12 € 2 744 453,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento

terre da scavo	t	2 000,00	x	35,00 €/tonn	= €	70 000,00
materiali ferrosi	t	16,27	x	100,00 €/tonn	= €	1 626,60
fanghi di depurazione	t	639,00	x	100,00 €/tonn	= €	63 900,00
Rifiuti speciali	t	10,00	x	500,00 €/tonn	= €	5 000,00

B.2) Spese per: accertamenti, caratterizzazioni ed indagini = € 30 000,00

B.3) Imprevisti 10% lavori = € 274 445,31

B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 = € 10 000,00

B.5) Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione Appaltante (0,5% Imp. Lavori) = € 13 722,27

B.6) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 = € 53 144,61

B.7) Spese per l'attività di consulenza e supporto I.V.A. comprese = € 70 000,00

B.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e alla validazione del progetto = € 11 905,02

B.9) Spese per pubblicità = € 25 000,00

B.10) Accantonamento IRAP [7 % di B.5)] = € 3 720,12

B.11) Spese tecniche comprensive di IVA = € 264 164,89

B.12) I.V.A. (10% su A) e 21% su B1), B2), B4), B8) e B9)) = € 320 105,95

Totale somme a disposizione = € 1 216 734,77 € 1 216 734,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 3 961 187,89

VISTA

l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 con la quale:

- Sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) al Consorzio Valori s.c.r.l., con sede in via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 (unmilionenovecentoquarantamilaseicentodiciotto/00) oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- E' stato approvato lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori relativi agli

"Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL);

- VISTO il Contratto stipulato in data 23/03/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ex OCDPC n.44 del 29.01.2012 in materia di bonifiche e tutela delle acque in Sicilia e il Consorzio Valori S.c. a r.l. con sede in Via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3 in data 19/06/2013.
- VISTO il provvedimento prot. 487 del 04.03.2014 con il quale è stata concessa una proroga per mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.07.2014;
- VISTA la perizia suppletiva e di variante del 14/03/2014 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 co.3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot. 656 del 31.03.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante e suppletiva rideterminando i lavori netti in € 2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di € 3.961.187,89;
- VISTA l'Ordinanza n.34 del 02.04.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia suppletiva e di variante già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione del 02.04.2014 registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^;
- VISTA la disposizione n° 48 del 16.04.2014 con la quale l'Ing. Mario Cassarà è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto in sostituzione dell'Ing. Mario Palazzo (dimissionario);
- VISTO il provvedimento prot. 1301 del 24.07.2014 con il quale è stata concessa una seconda proroga per mesi 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.08.2014;
- VISTA la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale del 01.09.2014 redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico;

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	140.526,60
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.11)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

- VISTO il provvedimento prot. 1532 del 11.09.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante n. 2 e assestamento finale;
- VISTA la disposizione n. 132 del 11.09.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 2 e assestamento finale già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 01.09.2014 registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera;
- CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori appaltati si è provveduto, tra l'altro, alla sostituzione delle due pompe della stazione di sollevamento Scavone;
- VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 10/11/2014, acquisita al prot. 1884 del 11/11/2014 con la quale si appalesa l'opportunità di procedere ad una miglioria funzionale dell'impianto mediante sostituzione delle giranti delle due pompe con altrettante dotate di pale taglienti idonee alla triturazione del materiale trasportato in sospensione dal reflu in occasione di eventi meteorici

Disposizione n. 58 del 27 MAG 2015

significativi, proponendo l'esecuzione dell'intervento a cura della medesima Ditta che ha fornito le pompe nel corso dell'appalto, al fine di salvaguardare le condizioni di garanzia delle pompe, con esclusione della sola mano d'opera per lo smontaggio e il rimontaggio delle citate pompe da eseguirsi a cura dell'Appaltatore;

VISTA la nota del 11/11/2014, acquisita al prot. 1898 del 13/11/2014 con la quale il Collaudatore ha convenuto sia sull'opportunità espressa dal D.L. con la nota del 10/11/2014 che sulle modalità operative dallo stesso prospettate;

VISTA la nota del 05.12.2014 prot. 1984 con la quale l'Ufficio ha chiesto alla D.L. di effettuare le determinazioni economiche relative alla soluzione prospettata, in maniera distinta per quanto attiene la parte da eseguirsi a cura dell'Impresa assuntrice dei lavori (montaggio e rimontaggio) e la parte da eseguirsi in officina a cura della Ditta fornitrice delle pompe; verificando altresì il rispetto dei limiti imposti dal codice dei contratti e dal DPR 207/2010 per procedere all'affidamento delle prestazioni ed individuando al tempo stesso le voci di quadro economico sulle quali far gravare la spesa;

VISTE le note del Direttore dei Lavori del 12/01/2015, acquisita al prot. 59 del 26/01/2015, e del 21/01/2015, acquisita al prot. 60 del 26/01/2015 e segnatamente il preventivo offerto dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l., fornitrice delle pompe sulle quali effettuare l'intervento di sostituzione delle giranti, e la successiva proposta migliorativa, allegati alle citate note, dai quali si evince che l'importo offerto per la fornitura delle giranti ed il montaggio in officina (con esclusione quindi dello smontaggio e rimontaggio delle pompe in cantiere da eseguirsi a cura dell'Appaltatore dei lavori) è pari ad €9.137,50 oltre IVA;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento con nota prot. _____ del _____ ha tra l'altro ritiene rappresentato di ritenere congruo il prezzo offerto dalla Ditta per la sostituzione delle giranti delle due pompe di che trattasi;

CONSIDERATO che le giranti sostituite posso essere accantonate come scorte di magazzino da impiegare in caso di necessità durante l'esercizio dell'impianto;

CONSIDERATO che occorre individuare le somme da impiegare per l'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €9.137,50 oltre IVA;

CONSIDERATO che, come proposto dal D.L., dette somme possono individuarsi tra le economie delle somme a disposizione della voce B.1 (oneri di conferimento a discarica);

CONSIDERATO che occorre, di conseguenza, procedere alla rideterminazione dell'ultimo quadro economico approvato in uno alla perizia di variante ed assestamento finale n° 2;

VISTO il provvedimento di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015 e trasmesso con nota prot. _____ del _____, di seguito riportato, con il quale viene inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.14 - Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone" all'interno della quale viene accantonato l'importo necessario per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, fissato in complessivi €15.000,00 per tenere conto dell'aliquota IVA da applicare e di eventuali imprevisti, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce B.1 – Oneri di conferimento a discarica:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56

A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento dell'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €.9.137,50 oltre IVA;

VISTA lo schema di lettera/contratto per il conferimento alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156, a norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, dell'incarico per la fornitura di due kit di trasformazione da 181 a 350 composti ciascuno da: girante N/F456 HT e diffusore in ghisa Hi-chrome, viti e OR, incluso smontaggio delle vecchie parti, rimontaggio di quelle nuove, trasporto dal cantiere in officina e viceversa;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Le premesse, che qui si intendono riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

E' approvato l'atto di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015, con il quale viene inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.14 - Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone" all'interno della quale viene accantonato l'importo necessario per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, fissato in complessivi €15.000,00 per tenere conto dell'aliquota IVA da applicare e di eventuali imprevisti, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce B.1 - Oneri di conferimento a discarica;

Art. 3

Per effetto di quanto disposto al precedente articolo il nuovo quadro economico dell'intervento è quello riportato di seguito:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27

B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di adeguamento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

Art. 4

E' autorizzata la procedura di affidamento dell'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €.9.137,50 oltre IVA, da effettuarsi a norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 in favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156;

Art. 5

E' approvato lo schema di lettera/contratto, allegata al presente per costituirne parte integrante, per l'affidamento alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156 dell'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €.9.137,50 oltre IVA, a norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006;


Art. 6

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 728 del 30/12/2011, come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012, da cui la presente discende.

Palermo, li 27 MAG 2015


Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Mario Cassarà)




Il Dirigente Generale

(Ing. Domenico Armenio)





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013
IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE

Prot. n. _____ del _____

Alla Xylem Water Solutions Italia s.r.l.
Filiale di Catania
Via Aci Castello 15/D
95126 Catania

OGGETTO: Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio di Gela (CL).
Miglioramento funzionale delle giranti delle pompe della stazione di sollevamento Scavone.
CIG Z6E14A7ED8 - CUP J39G12000030001.
Lettera/contratto per conferimento incarico.

Premesso che:

- Con contratto d'appalto stipulato in data 23/03/2013 e successivi atti aggiuntivi, sono stati affidati al Consorzio Valori s.c.r.l., corrente in Roma, gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio di Gela;
- I lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 01/09/2014 come da relativo certificato;
- Con verbali del 24/04/2014 e del 15/12/2014 si è proceduto alla consegna anticipata delle opere in favore del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 6 Caltanissetta, Acque di Caltanissetta s.p.a.;
- Nell'ambito dei lavori appaltati si è provveduto, tra l'altro, alla sostituzione delle due pompe della centrale di sollevamento Scavone;
- Dette pompe sono state fornite dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l., corrente in Lainate (MI);
- Con nota del 10/11/2014 il D.L. ha rappresentato la sussistenza di una criticità nel funzionamento della stazione di sollevamento Scavone, in concomitanza con eventi meteorici di significativa intensità, allorquando il materiale trasportato in sospensione dal refluo in occasione di eventi meteorici significativi intasa e blocca le pompe;
- Con la stessa nota il D.L. appalesa l'opportunità di procedere ad una miglioria funzionale dell'impianto mediante sostituzione delle giranti delle due pompe con altrettante dotate di pale taglienti idonee alla triturazione del materiale trasportato in sospensione dal refluo in occasione di eventi meteorici significativi, proponendo l'esecuzione dell'intervento a cura della medesima Ditta che ha fornito le pompe

nel corso dell'appalto, al fine di salvaguardare le condizioni di garanzia delle pompe, con esclusione della sola mano d'opera per lo smontaggio e il rimontaggio delle citate pompe da eseguirsi a cura dell'Appaltatore;

- Con nota del 13/11/2014 il Collaudatore delle opere ha convenuto sia sull'opportunità espressa dal D.L. con la nota del 10/11/2014 che sulle modalità operative dallo stesso prospettate;
- Con nota del 05.12.2014 prot. 1984 questo Ufficio ha chiesto alla D.L. di effettuare le determinazioni economiche relative alla soluzione prospettata, in maniera distinta per quanto attiene la parte da eseguirsi a cura dell'Impresa assuntrice dei lavori (montaggio e rimontaggio) e la parte da eseguirsi in officina a cura della Ditta fornitrice delle pompe; verificando altresì il rispetto dei limiti imposti dal codice dei contratti e dal DPR 207/2010 per procedere all'affidamento delle prestazioni ed individuando al tempo stesso le voci di quadro economico sulle quali far gravare la spesa;
- Il D.L. con nota del 12/01/2015 ha riscontrato la richiesta di cui al punto che precede fornendo i seguenti preventivi:
 - ✚ Smontaggio e rimontaggio pompe: da eseguirsi a cura dell'Appaltatore in complessive 4 giornate lavorative per un costo a prezzi di contratto d'appalto pari a complessivi €1.691,83 oltre IVA;
 - ✚ Fornitura nuove giranti e lavorazioni d'officina: da eseguirsi a cura della Xylem Water Solutions Italia s.r.l., fornitrice originaria delle pompe, per un costo complessivo di €10.750,00 oltre IVA, come da offerta n. 37/1096/2014 del 04.11.2014 allegata alla nota stessa;

per quanto attiene l'imputazione della spesa, con la medesima nota il D.L. imputa la spesa relativa a smontaggi e rimontaggi alle economie derivanti dalla perizia di assestamento n° 2, mentre per quanto riguarda l'intervento di sostituzione delle giranti ritiene possa farsi riferimento alle economie rinvenute nell'accantonamento per oneri di conferimento a discarica (voce B.1 delle somme a disposizione);

- Con successiva nota del 21/01/2015 il D.L. ha comunicato la disponibilità della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. a praticare uno sconto del 15% sull'offerta di cui al punto precedente ed una tempistica complessiva di lavoro di 30 giorni. In base alla proposta migliorativa il costo per la fornitura delle nuove giranti e per l'esecuzione dell'intervento in officina resta fissato in €9.137,50 oltre IVA;
- La Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l., con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156, risulta inserita nella White List della Prefettura di Milano, competente per territorio;
- La Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. unitamente alla firma per accettazione del presente atto sottoscrive il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Lo schema della presente lettera/contratto è stato approvato con disposizione n° _____ del _____.

Tutto ciò premesso, considerato che occorre procedere al miglioramento funzionale dell'impianto di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti delle due pompe con altrettante dotate di pale taglienti, idonee alla triturazione del materiale trasportato in sospensione dal refluo in occasione di eventi meteorici significativi, viene formalizzato il sottoriportato incarico secondo i contenuti di seguito elencati:

1. A norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 è conferito alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156, l'incarico per l'adeguamento funzionale delle giranti delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante la fornitura di due kit di trasformazione da 181 a 350 composti ciascuno da: girante N/F456 HT e diffusore in ghisa Hi-chrome, viti e OR, incluso smontaggio delle vecchie parti, rimontaggio di quelle nuove, trasporto dal cantiere in officina e viceversa.
2. A fronte delle forniture ed attività di cui al punto 1 viene fissato il prezzo onnicomprensivo massimo di €9.137,50 (euro novemilacentotrentasette/50) oltre IVA.

3. Il pagamento del corrispettivo come determinato al superiore punto 2 sarà riconosciuto in unica soluzione al termine di tutte le prestazioni, dietro positiva certificazione del regolare funzionamento della stazione di sollevamento effettuata dal D.L., alla presenza del Collaudatore e della Stazione Appaltante qualora ritenuto da queste ultime parti, previa presentazione del titolo fiscale, della documentazione di rito ed una volta esperite con esito favorevole le verifiche da parte della Stazione Appaltante.
4. Il termine massimo per dare ultimate le prestazioni resta fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dallo smontaggio della prima pompa sulla quale effettuare l'intervento di sostituzione delle giranti.
5. Per ogni giorno di ritardo sul completamento delle attività rispetto ai termini di cui al precedente punto 4 sarà applicata una penale pari ad €.50,00 (euro cinquanta/00).
6. Ove il ritardo sul completamento delle prestazioni dovesse eccedere i quindici giorni rispetto al termine ultimo stabilito, il presente incarico si intenderà automaticamente risolto per colpa della Ditta e la Stazione Appaltante non procederà ad alcun pagamento, fatta in ogni caso salva la possibilità per la Stazione Appaltante di rivalersi sulla Ditta per gli eventuali danni subiti.
7. Le giranti ed i correlati componenti sostituiti, verranno resi alla stazione appaltante ed impiegati come scorte di magazzino da utilizzare all'occorrenza nell'attività di gestione dell'impianto.
8. Contestualmente alla restituzione del presente atto la Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. fornisce la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'eventuale procura che conferisce al Rappresentante della Ditta titolo ad impegnare la Società, la dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 .
9. Ai fini contrattuali la sottoscrizione del presente atto impegna immediatamente la Ditta Xylem mentre diverrà tale per l'Amministrazione solo dopo la sua prescritta approvazione.

Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923 la sottoscrizione per accettazione da parte della Ditta costituisce contratto per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Pertanto ai fini del perfezionamento della fornitura sul piano del vincolo negoziale, il legale rappresentante della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. dovrà restituire copia della presente firmata e timbrata in segno di incondizionata accettazione in quanto la presente commissione d'ordine sostituisce, pari effetti, il contratto di fornitura.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario Cassarà)

Il Dirigente Generale
(Ing. Domenico Armenio)

Firma e timbro per accettazione della
Ditta Xylem Water Solution Italia s.r.l..