

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

EX O.C.D.P.C. N. 159 DEL 21/03/2014

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. SEZ. B-C-D.*
Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano.(CUP G61E17000100001 – CIG 71496784EE)
Approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante datata 16/01/2020 e relativo quadro economico dell'intervento

DISPOSIZIONE N. 16 DEL 14/02/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3738 del 05/02/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3746 del 12/03/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3764 del 06/05/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3792 del 24/07/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3885 del 02/07/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3891 del 04/08/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3926 del 26/02/2011;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;
- CONSIDERATO** che con nota del 17/04/2014 prot. n. 35914 la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio XIII, in riscontro alla nota n. 740 dell'11/04/2014 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009" a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta

contabilità speciale, nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con cui l'Ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.P.Reg. n. 021 del 13/01/2020 con il quale la cessazione dell'incarico all'ing. Cocina Salvatore, quale Dirigente del D.R.A.R., viene differita dal 1/01/2020 al 15/02/2020;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ("Nuovo Codice dei Contratti");

VISTA la L.R. 17/05/2016, n.8, art.24 di recepimento del D. Lgs. n°50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo dell'intervento : "Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile." è stato approvato con Determinazione del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009 n. 5 del 24 ottobre 2013;
- con determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 viene approvato il quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto;
- con D.D.G. n.1825 del 23/11/2016 il Dirigente Generale *pro tempore* del D.R.A.R., in merito all'intervento ex O.C.D.P.C. n.159/2014 Sez. B.C.D. "Emergenza idrica nelle isole Eolie. Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile", dispone l'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva datata 20.07.2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;
- che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B.16, sono previste € 400.000,00 per la "Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano";

VISTO il **progetto** "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME). PROGETTO ESECUTIVO" redatto nel marzo 2017, dell'importo complessivo di € 400.000,00, con il seguente quadro economico:

Quadro Economico			
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 272.096,09	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34	
A	Lavori	€ 285.768,43	€ 285.768,43
B1	IVA su A	€ 62.869,06	
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 1.000,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 114.231,57	€ 114.231,57
	Importo progetto		€ 400.000,00

CONSIDERATO che il progetto in parola costituisce prosecuzione esecutiva del progetto generale già approvato e finanziato dal Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009;

CONSIDERATO il parere di approvazione in linea tecnica del 04/04/2017, reso dal Responsabile del Procedimento;

VISTA la Disposizione n. 89 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n.159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)", dando atto dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria ed, infine, autorizzando il RUP a contrarre mediante affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che in esecuzione della determinazione a contrattare, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza preventiva indicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) ed art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i., con il seguente codice CIG 71496784EE;

DATO ATTO che, a seguito delle procedure di gara, è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto, Rep. n. 94/2018 del 7 marzo 2018, in favore della ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – P.IVA n. 02748200835, che ha presentato un offerta di € 201.266,49, pari ad un ribasso del 26,0311% sull'importo a base d'asta di € 272.096,09, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 13.672,34, portano ad un importo contrattuale pari a € 214.938,83 (IVA esclusa), secondo il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico		
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 201.266,49
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34
A	Lavori	€ 214.938,83
B1	IVA su A	€ 47.286,54
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72
B4	imprevisti	€ 1.000,00
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68
B6	Contributo ANAC	€ 225,00
B7	missioni e spese	€ 1.400,00
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 98.649,04
Totale Importo intervento		€ 313.587,87
Totale finanziato		€ 400.000,00
Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 86.412,13

VISTA la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Carbone Giuseppe, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

VISTO il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018 e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 26/11/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di cui in oggetto sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 - 2020;

VISTO il verbale del 8/10/2018 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa;

CONSIDERATO che l'impresa in data 16/10/2018 ha comunicato che nell'eseguire i rilievi planoaltimetrici, come da capitolato speciale d'appalto, è sorta la necessità di rivedere il

progetto, al fine di ottimizzare il sistema fognario, per rendere funzionale l'opera da realizzare

VISTA la nota protocollo n. 43266 del 16/10/2018 della Direzione Lavori con la quale si ordina all'Impresa esecutrice la sospensione dei lavori a decorrere dal 18/10/2018 al fine di dare risoluzione alle problematiche riscontrate dall'impresa;

CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza del RUP e dell'Impresa, presso i tratti stradali che saranno interessati dai lavori di scavo e posa della rete fognaria di Vulcano al fine di esaminare lo stato dei luoghi e le problematiche progettuali riscontrate. In tale occasione si è evidenziata la necessità di effettuare dei sopralluoghi con i tecnici del Comune di Lipari al fine di individuare eventuali opere esistenti e redigere una variante al progetto per rendere l'opera funzionale;

PRESO ATTO che in data 08 febbraio 2019 si è svolto un sopralluogo presso l'isola di Vulcano, alla presenza del RUP, del Comune di Lipari e dell'impresa Costrubo, giusta nota di convocazione del 07/02/2019 prot. n. 5527, al fine di verificare la funzionalità delle opere previste in progetto ed esaminare eventuali interferenze con le opere in atto realizzate e le opere previste con altri progetti in fase di esecuzione dal Comune di Lipari;

VISTA la nota prot. n. 7557 del 26/04/2019 del Comune di Lipari con la quale vengono rappresentate al Dipartimento alcune criticità del sistema fognario dell'isola di Vulcano al fine di rimodulare il progetto alle effettive esigenze del territorio comunale finalizzate all'entrata in esercizio del depuratore;

VISTA la perizia di variante redatta in data 16/01/2020, trasmessa dal RUP/Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 1692 del 16/01/2020, che tiene conto delle variazioni proposte dal Comune di Lipari e di quanto altro occorrente per il completamento dei lavori, che non altera la natura e la destinazione dell'opera, raggiunge gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo e che comprende alcune variazioni e integrazioni, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato;

CONSIDERATO che la nuova rimodulazione del quadro economico per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

Quadro Economico

A1	Lavori al netto del ribasso pari al 26,0311%	€ 236.185,80	
A2	Oneri sicurezza	€ 14.943,76	
A3	Lavori in economia al netto del ribasso	€ 2.097,26	
A	Lavori	€ 253.226,82	€ 253.226,82
B1	IVA su A	€ 55.709,90	
B2	Competenze Tecniche	€ 6.728,58	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 0,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 22.653,62	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 92.176,51	€ 92.176,51
	Totale Importo intervento		€ 345.403,33
	Totale finanziato		€ 400.000,00
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 54.596,67

CONSIDERATO che detta perizia non necessita di ulteriore impegno di spesa rispetto a quello del progetto esecutivo, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura mediante utilizzo delle economie di gara del progetto stesso;

CONSIDERATO che a seguito di detta perizia di variante l'importo contrattuale della ditta esecutrice COSTRUBO Società Cooperativa passa da € 214.938,83 ad € 253.226,82 per un aumento di € 38.287,99, corrispondente ad un incremento del 17,72% dell'importo contrattuale, nei

limiti fissati dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziato per il progetto in questione.

PRESO ATTO della sottoscrizione da parte dell'impresa dello schema di atto di sottomissione e relativo Verbale di concordamento dei nuovi prezzi che determina l'importo complessivo del contratto di appalto in € 253.226,82;

VISTA la Determina del RUP n. 1 bis del 22/01/2020 con la quale si approva in linea tecnica la perizia di variante datata 16/01/2020 e redatta nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle variazioni previste nella richiamata perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 16/01/2020, ai sensi del comma 1 e 12, dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover rimodulare il Quadro Economico dell'intervento in conseguenza dell'approvazione della perizia, dando atto che il maggiore importo dei lavori trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle economie di gara del progetto stesso;

RITENUTO di dover garantire la prosecuzione delle attività necessarie al completamento dei lavori al fine di avviare il depuratore dell'isola di Vulcano;

DISPONE

Art. 1 di prendere atto della Determina del Responsabile del Procedimento n. 1 bis/RUP del 22/01/2020 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante datata 16/01/2020 e di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1 e comma 12, la citata perizia di variante, costituita dagli elaborati depositati agli atti, relativa ai "Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (CUP G61E17000100001 – CIG 71496784EE)", dell'importo lordo pari a complessivi € 446.910,27, ripartito e rimodulato nel nuovo quadro economico in premessa riportato.

Art. 2 di prendere atto che a seguito di detta perizia di variante l'importo contrattuale della ditta esecutrice COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – P.IVA n. 02748200835, passa da € 214.938,83 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 253.226,82 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 38.287,99, corrispondente ad un incremento del 17,72% dell'importo contrattuale, nei limiti fissati dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziato per il progetto in questione.

Art. 3 di prendere atto dello schema dell'atto di sottomissione n.1 e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 30/12/2019 dal R.U.P. e dall'impresa Costrubo Soc. Coop..

Art. 4 di approvare il quadro economico dell'intervento, rimodulato in conseguenza dell'approvazione della richiamata perizia al netto del ribasso sull'importo a base d'asta, come in appresso specificato:

Quadro Economico

A1	Lavori al netto del ribasso pari al 26,0311%	€ 236.185,80	
A2	Oneri sicurezza	€ 14.943,76	
A3	Lavori in economia al netto del ribasso	€ 2.097,26	
A	Lavori	€ 253.226,82	€ 253.226,82
B1	IVA su A	€ 55.709,90	
B2	Competenze Tecniche	€ 6.728,58	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 0,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 22.653,62	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 92.176,51	€ 92.176,51
	Totale Importo intervento		€ 345.403,33
	Totale finanziato		€ 400.000,00
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 54.596,67



Art. 5 il Responsabile Unico del Procedimento è delegato a formalizzare con l'impresa COSTRUBO Società Cooperativa l'atto di sottomissione, a notificare il presente provvedimento agli aventi titolo ed ai successivi adempimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

*Il Dirigente Generale
f.to (ing. Salvatore Cocina)*

*Il Dirigente del Servizio I
f.to (ing. Marcello Loria)*

*L'Istruttore direttivo
f.to (Leonardo Messineo)*

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO