



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n°44 del 29/01/2013 in Materie di Bonifiche e Tutela delle Acque

OGGETTO: *Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arce - CUP J23J11000260001 – CIG 52464324A5*

Approvazione e finanziamento Perizia di Variante e Suppletiva e relativo nuovo quadro economico progettuale – Costituzione Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti

inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;

- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilità speciale n. 2854;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante proroga della contabilità speciale n. 2854 fino al 28/02/2017;
- VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e sovrambito;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre anni;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni *"Codice dei contratti pubblici"*;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA l'Ordinanza n. 406 del 22/07/2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni per l'attuazione dell'intervento in oggetto all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTA l'Ordinanza n. 706 del 29/11/2011 di approvazione tecnica del progetto definitivo per l'importo complessivo di € 21.700.000,00, di cui € 15.611.911,70 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 6.088.088,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30/01/2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedono le seguenti fonti di finanziamento:
- ✓ € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
 - ✓ € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;

Disposizione N. _____ del _____

- ✓ € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
- ✓ € 750.000,00 Comune di Acicatena;
- ✓ € 150.000,00 Comune di Acireale;

VISTA l'Ordinanza a contrarre n° 206 del 10/07/2013 di autorizzazione alla gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che la gara per l'affidamento dell'appalto integrato, iniziata il 19/11/2013, si è conclusa, con l'aggiudicazione provvisoria, in data 24/03/2014;

VISTA la Disposizione n. 152 del 04/11/2014 di aggiudicazione definitivamente dell'appalto all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;

VISTA la Disposizione n. 1028 del 30/06/2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);

VISTA la Disposizione n. 1092 del 20/07/2016 di approvazione del progetto esecutivo, previa verifica, di finanziamento e di autorizzazione alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori in via di urgenza;

VISTO il Quadro economico del progetto esecutivo approvato di cui alla citata Disposizione n. 1092/2016, che qui si riporta:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO DEFIN. A BASE D'ASTA	AGGIUDICAZ. E PROG. ESECUTIVO
1	Lavori a corpo	14.742.773,93	11.572.664,74
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	869.137,77	869.137,77
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	235.396,54	184.779,69
Sommano A		15.847.308,24	12.626.582,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	870.117,35	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00	75.000,00
4	Imprevisti	592.728,12	592.728,12
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23	312.238,23
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	17.173,10	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	0,00	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	1.735.366,88	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	312.238,23	312.238,23
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	100.000,00	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	91.528,28	50.000,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	50.000,00	16.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	120.110,40	100.092,00
12.1	IVA sui lavori	1.561.191,17	1.244.180,25
12.2	IVA su altre prestazioni (B1, B2, B3)	15.000,00	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	0,00	1.756,14
12.4	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione	0,00	0,00

Disposizione N. _____ del _____

Sommano B	5.852.691,76	4.233.286,08
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	21.700.000,00	16.859.868,28

C) Economie

1	Ribasso d'asta (21,5028%)	----	3.220.726,04	
2	Altre economie	----	1.619.405,68	
TOTALE ECONOMIE			0,00	4.840.131,72

TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO (A+B+C)	21.700.000,00	21.700.000,00
---	---------------	---------------

VISTO l'Atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e mandato speciale di rappresentanza del 22/07/2016, trasmesso dall'appaltatore con nota prot. 0032/CS/07-2016 del 22/07/2016 ed assunta a prot. n. 32222 del 25/07/2016, da dove si evince tra l'altro che le somme dovute dal committente all'appaltatore debbano essere accreditate alle due imprese riunite in ATI ciascuna per la propria quota di partecipazione al raggruppamento di tipo orizzontale (61% capogruppo, 39% mandante);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 23/09/2016 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27/12/2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e dato atto che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18/01/2017 e sono in corso esecuzione;

VISTO il contratto d'appalto "a corpo" repertorio n. 5/2016 stipulato in data 27/10/2016, registrato in data 07/11/2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 per corrispettivo per la progettazione esecutiva;

VISTO l'Atto costitutivo della Società Consortile Acigalatea a r.l., con sede legale in Via A. Volta n. 139 - 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 054223690873, REA 365569, trasmesso dall'appaltatore con nota prot. 0003/CS/01-2017 del 13/01/2017 ed assunta a prot. 1546 del 16/01/2017, da dove si evince che detta società consortile è costituita fra le società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (61%) e Cospin s.r.l. (39%) per la gestione operativa dell'appalto in oggetto;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14/02/2017, che all'articolo 2 prevede "la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...";

VISTE le Disposizioni:

- n. 30 del 28/02/2017 di liquidazione dell'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale pari ad € 1.262.658,22, oltre ad € 126.265,82 per IVA al 10%;
- n. 159 del 19/07/2017 di liquidazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29/04/2017, per l'importo di € 754.652,60, oltre ad € 75.465,26 per IVA al 10% per un totale di € 830.117,86;
- n. 236 del 29/11/2017 di liquidazione del 2° SAL per lavori a tutto il 31/08/2017, per l'importo di € 730.960,10, oltre ad € 73.096,01 per IVA al 10% per un totale di € 804.056,11;
- n. 11 del 02/03/2018 di liquidazione del 3° SAL per lavori a tutto il 31/10/2017, per l'importo di € 666.559,19, oltre ad € 66.655,92 per IVA al 10% per un totale di € 733.215,11, e del 4° SAL per lavori a tutto il 30/12/2017, per l'importo di € 64.265,99, oltre ad € 6.426,60 per IVA al 10% per un totale di € 70.692,59;
- n. 86 del 25/07/2018 di liquidazione del 5° SAL per lavori a tutto il 30/04/2018, per l'importo di € 1.240.876,12, oltre ad € 124.087,61 per IVA al 10% per un totale di € 1.364.963,73;
- n. 132 del 22/11/2018 di liquidazione del 6° SAL per lavori a tutto il 30/06/2018, per l'importo di € 765.765,88, oltre ad € 76.576,59 per IVA al 10% per un totale di € 842.342,47;

- n. 7 del 14/02/2019 e n. 40 del 17/04/2019 di liquidazione del 7° SAL (quota 39% di competenza della Cospin s.r.l.) per lavori a tutto il 10/11/2018, per l'importo di € 450.515,61, oltre ad € 45.051,56 per IVA al 10% per un totale di € 495.567,17;
- n. 41 del 17/04/2019 di liquidazione del 8° SAL (quota 39% di competenza della Cospin s.r.l.) per lavori a tutto il 22/02/2019, per l'importo di € 305.981,55, oltre ad € 30.598,16 per IVA al 10% per un totale di € 336.579,71;
- n. 60 del 16/09/2019 di liquidazione del 9° SAL (quota 39% di competenza della Cospin s.r.l. e quota parte di competenza Comer s.r.l.) per lavori a tutto il 17/05/2019, per l'importo di € 603.927,90, oltre ad € 60.392,79 per IVA al 10% per un totale di € 664.320,69;
- n. 80 del 09/08/2019 di rimborso del corrispettivo per attività di recupero rifiuti, certificato di pagamento n. 1/OD del 25/06/2018 (€ 11.209,28, oltre ad € 1.120,93 per IVA al 10% per un totale di € 12.330,21) e n. 2/OD del 25/06/2018 (€ 6.794,96, oltre ad € 679,50 per IVA al 10% per un totale di € 7.474,46);
- n. 81 del 09/08/2019 di liquidazione delle somme trattenute alla Comer s.r.l. in occasione delle liquidazioni del 7°, 8° e 9° SAL per effetto dell'atto di pignoramento presso terzi del creditore Franco s.r.l. (importo somme liquidate € 1.348.276,35, oltre ad € 134.827,63 per IVA al 10% per un totale di € 1.483.103,98);
- n. 120 del 07/11/2019 di rimborso fatture prove di laboratorio, certificato di pagamento n. 1/PL del 23/10/2019, e di rimborso fatture per messa in sicurezza e spostamento cavi in tensione, certificato di pagamenti n. 1/SLE del 23/10/2019 (€ 30.202,01, oltre ad € 6.644,44 per IVA al 22% per un totale di € 36.846,45);
- n. 121 del 07/11/2019 di rimborso del corrispettivo per attività di recupero rifiuti, certificato di pagamento n. 3/OD del 23/10/2019 (€ 9.313,68, oltre ad € 931,37 per IVA al 10% per un totale di € 10.245,05) e n. 4/OD del 23/10/2019 (€ 43.112,17, oltre ad € 4.311,22 per IVA al 10% per un totale di € 47.423,39);
- n. 123 del 07/11/2019 di liquidazione del 10° SAL per lavori a tutto il 30/09/2019, per l'importo di € 786.503,87, oltre ad € 78.650,39 per IVA al 10% per un totale di € 865.154,26;
- n. 21 del 26/02/2020 di rimborso fatture prove di laboratorio, certificato di pagamento n. 2/PL del 10/02/2020, per l'importo di € 6.072,26, oltre ad € 1.281,32 per IVA per un totale di € 7.353,58;
- n. 22 del 26/02/2020 di liquidazione dei certificati di pagamento n. 1/LC e n. 2/LC del 05/02/2020 per lavori complementari, per l'importo rispettivamente € 31.438,99 e di € 21.221,06, oltre ad € 5.266,01 per IVA al 10%, per un totale di € 57.926,06;
- n. 23 del 26/02/2020 di liquidazione del 11° SAL per lavori a tutto il 16/01/2020, per l'importo di € 765.878,95, oltre ad € 76.587,90 per IVA al 10% per un totale di € 842.466,85;
- n. 46 del 04/05/2020 di rimborso fatture prove di laboratorio, certificato di pagamento n. 3/PL del 17/04/2020, per l'importo di € 1.040,00, oltre ad € 228,80 per IVA per un totale di € 1.268,80;
- n. 47 del 04/05/2020 di liquidazione del 12° SAL per lavori a tutto il 20/03/2020, per l'importo di € 113.021,59, oltre ad € 11.302,16 per IVA al 10% per un totale di € 124.323,75;
- n. 48 del 04/05/2020 di rimborso fatture per messa in sicurezza e spostamento cavi in tensione, certificato di pagamento n. 2/SLE del 17/04/2020 (€ 16.790,74, oltre ad € 3.693,96 per IVA al 22% per un totale di € 20.484,70);
- n. 49 del 04/05/2020 di liquidazione del certificato di pagamento n. 3/LC del 17/04/2020 per lavori complementari, per l'importo di € 20.657,10, oltre ad € 2.065,71 per IVA al 10%, per un totale di € 22.722,81;
- n. 101 del 16/09/2020 di liquidazione del 13° SAL per lavori a tutto il 24/07/2020, per l'importo di € 176.138,39, oltre ad € 17.613,84 per IVA al 10% per un totale di € 193.752,23;
- n. 102 del 16/09/2020 di liquidazione del certificato di pagamento n. 4/LC del 06/08/2020 per lavori complementari, per l'importo di € 31.438,20, oltre ad € 3.143,82 per IVA al 10%, per un totale di € 34.582,02;

Disposizione N. _____ del _____

- n. 125 del 10/11/2020 di liquidazione dell'integrazione dell'anticipazione contrattuale per l'importo di € 486.474,48, oltre ad € 48.647,45 per IVA al 10%;

- VISTA la Disposizione n. 17 del 05/03/2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti;
- VISTA la Disposizione n. 27 del 01/04/2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO il provvedimento prot. n. 15011 del 04/04/2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27/06/2019;
- CONSIDERATO che i lavori sono rimasti sospesi, in corrispondenza di alcune aree interessate da sottopassi scatolari interferenti con il profilo idraulico del collettore, dal 29/11/2017 al 18/06/2019 al fine di redigere e approvare la relativa perizia di variante tecnica;
- VISTO il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13/06/2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti la perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/06/2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica e considerato che, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18/03/2020;
- CONSIDERATO che in data 16/09/2019, presso il Palazzo della Regione sito in via Beato Bernardo n.5 in Catania, durante la riunione operativa indetta dalla stazione appaltante allo scopo di definire i percorsi tecnico-amministrativi utili a risolvere talune problematiche operative emerse in corso di esecuzione dei lavori, è stata rilevata la necessità di procedere alla progettazione di una modifica al progetto esecutivo redatto dall'appaltatore;
- CONSIDERATO che con nota prot. 3845 del 30/01/2020 il RUP e il DL hanno disposto nei confronti dell'appaltatore l'adeguamento del progetto esecutivo mediante la redazione di un "Progetto quadro" che contenga tutte le modifiche progettuali necessarie individuate nel corso di esecuzione dei lavori e condivise con la stazione appaltante;
- CONSIDERATO che l'appaltatore, con nota prot. 0054/CS/03-2020 del 13/03/2020, ha riscontrato la superiore disposizione trasmettendo gli elaborati progettuali del "Progetto quadro" e che il RUP, con nota prot. 10982 del 16/03/2020, prendendo atto del contenuto del "Progetto quadro", ha disposto al DL di valutare e trasmettere le proprie valutazioni circa la necessità di predisporre una perizia di variante che comprendesse tutte le variazioni al contratto originario in considerazione della situazione giuridica e di fatto riscontrata in corso di esecuzione dei lavori;
- VISTA la nota prot. 10982 del 16/03/2020 con la quale il RUP proroga la data di ultimazione dei lavori al 18/07/2020;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 23/03/2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da virus SARV-CoV-2;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori dell'11/05/2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto all'appaltatore la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati, tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05/09/2020;
- VISTA la nota prot. 28117 del 13/07/2020 con la quale il DL trasmette la perizia di variante e suppletiva (PVS) in riscontro alla citata nota del RUP prot. 10982 del 16/03/2020;
- VISTO il provvedimento del RUP prot. n. 33639 del 27/08/20 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31/12/2020, nelle more dell'approvazione della PVS e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività

Disposizione N. _____ del _____

- VISTE** le note prot. 29922 del 24/07/2020, n. 32785 del 18/08/2020, n. 33114 del 21/08/2020, n. 33682 del 28/08/2020 e n. 33973 del 31/08/2020 di convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. e dell'art. 14 e segg. della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., con le modifiche introdotte con l'art. 13 del D.L. 16/07/2020, n. 76, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in oggetto;
- VISTI** i resoconti di riunione della conferenza di servizi tenuta in data 12/08/2020 (prima seduta) e 23/09/2020 (seconda seduta), trasmessi a tutti gli enti, società e amministrazioni coinvolte con note prot. 32785 del 18/08/2020 e n. 40213 del 14/10/2020, e le relative conclusioni del R.U.P. circa l'avvenuta acquisizione di tutti i pareri e le intese necessarie alla realizzazione della perizia di variante;
- VISTA** la nota prot. 44874 del 12/11/2020 con la quale sono stati trasmessi alla Città metropolitana di Catania e a RFI gli elaborati progettuali con le modifiche richieste in sede di conferenza di servizi;
- VISTA** la nota prot. 50506 del 15/12/2020 con la quale il direttore dei lavori trasmette gli elaborati della perizia di variante e suppletiva in oggetto (data emissione novembre 2020), rielaborati a seguito delle richieste degli Enti coinvolti in conferenza di servizi;
- CONSIDERATO** che la perizia di variante è redatta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettere b) e c) del Codice e art. 161 del DPR n. 207/2010, risulta controfirmata per accettazione dall'appaltatore ed è composta dai seguenti elaborati:

(PR) - ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI					
Documenti componenti la perizia di variante e suppletiva	UCOM	R	ele	001	R0 PR.1
Relazione Generale PVS	UCOM	R	des	002	R0 PR.1
Relazione tecnica	UCOM	R	des	003	R0 PR.2
(PA) - ELABORATI ECONOMICI-AMMINISTRATIVI					
1 – Elaborati Economici					
Elenco prezzi	UCOM	A	epz	004	R0 PA.1
Elenco nuovi prezzi	UCOM	A	epn	005	R0 PA.2
Analisi nuovi prezzi	UCOM	A	anp	006	R0 PA.3
Computo metrico estimativo	UCOM	A	cme	007	R0 PA.4
Quadro economico	UCOM	A	qec	008	R0 PA.5
Quadro comparativo	UCOM	A	qco	009	R0 PA.6
2 – Elaborati Amministrativi					
Cronoprogramma dei lavori	UCOM	A	crn	010	R0 PA.7
Schema atto aggiuntivo e verbale conc. nuovi prezzi	UCOM	A	att	011	R0 PA.8
(PG) - ELABORATI GRAFICI					
1 - Elaborati grafici di inquadramento generale					
Corografia, Ortofoto e Planimetria con Inquadramento Generale della zona oggetto dell'intervento	UCOM	G	pli	012	R0 PG.1.1
Planimetria generale della rete fognaria	UCOM	G	pld	013	R0 PG.1.2
Schematizzazione della rete fognaria con individuazione dei sottosistemi e dei torrenti	UCOM	G	sch	014	R0 P.G.1.3
2 – Elaborati grafici di dettaglio della rete fognante					
2.1 – Sistema fognario "A" afferente al sollevamento Porticciolo					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "A" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G	pld	015	R0 PG.2.1.1
Sistema fognario "A": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg1.1 - Sg2	UCOM	G	pfi	016	R0 PG.2.1.2.a
Sistema fognario "A": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg1	UCOM	G	pfi	017	R0 PG.2.1.2.b
Sistema fognario "A": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Sp1	UCOM	G	pfi	018	R0 PG.2.1.3
2.2 - Sistema fognario "1-2" afferente al sollevamento Barriera-Dusmet					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "1-2" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G	pld	019	R0 PG.2.2.1
Sistema fognario "1-2": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg1	UCOM	G	pfi	020	R0 PG.2.2.2.a
Sistema fognario "1-2": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg3-4 (tav. 1 di 2)	UCOM	G	pfi	021	R0 PG.2.2.2.b
Sistema fognario "1-2": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg3-4 (tav. 2 di 2)	UCOM	G	pfi	022	R0 PG.2.2.2.c

Sistema fognario "1-2": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp1-2	UCOM	G pfi	023	R0	PG.2.2.3
2.3 - Sistema fognario "B" afferente al sollevamento Gibuti					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "B" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G pld	024	R0	PG.2.3.1
Sistema fognario "B": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg5 - Sg6	UCOM	G pfi	025	R0	PG.2.3.2.a
Sistema fognario "B": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg7 - Sg8.1	UCOM	G pfi	026	R0	PG.2.3.2.b
Sistema fognario "B": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg8	UCOM	G pfi	027	R0	PG.2.3.2.c
Sistema fognario "B": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Sp2	UCOM	G pfi	028	R0	PG.2.3.3
2.4 - Sistema fognario "3" afferente al sollevamento Scardamiano					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "3" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G pld	029	R0	PG.2.4.1
Sistema fognario "3": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg2.1	UCOM	G pfi	030	R0	PG.2.4.2.a
Sistema fognario "3": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg2.2	UCOM	G pfi	031	R0	PG.2.4.2.b
Sistema fognario "3": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg10	UCOM	G pfi	032	R0	PG.2.4.2.c
Sistema fognario "3": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg9 - Sg11	UCOM	G pfi	033	R0	PG.2.4.2.d
Sistema fognario "3": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg12	UCOM	G pfi	034	R0	PG.2.4.2.e
Sistema fognario "3": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp3	UCOM	G pfi	035	R0	PG.2.4.3
2.5 - Sistema fognario "4" afferente al sollevamento Da Messina					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "4" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G pld	036	R0	P.G.2.5.1
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg4.1 - tav. 1 di 2	UCOM	G pfi	037	R0	P.G.2.5.2.a
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg4.1 - tav. 2 di 2	UCOM	G pfi	038	R0	P.G.2.5.2.b
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg14	UCOM	G pfi	039	R0	P.G.2.5.2.c
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg15 - Sg16.1	UCOM	G pfi	040	R0	P.G.2.5.2.d
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Pg4.1	UCOM	G pfi	041	R0	P.G.2.5.2.e
Sistema fognario "4": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg13	UCOM	G pfi	042	R0	P.G.2.5.2.f
Sistema fognario "4": planimetria e profili idr tratto sg13_CAVALCAFERROVIA	UCOM	G pfi	043	R0	P.G.2.5.2.g
Sistema fognario "4": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp4	UCOM	G pfi	044	R0	P.G.2.5.3
Sistema fognario "4": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp6	UCOM	G pfi	045	R0	P.G.2.5.4
Sistema fognario "4": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp7	UCOM	G pfi	046	R0	P.G.2.5.5
2.6 - Sistema fognario "C" afferente al sollevamento Acque Casse					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "C" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G pld	047	R0	P.G.2.6.1
Sistema fognario "C": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratto Sg16	UCOM	G pfi	048	R0	P.G.2.6.2.a
Sistema fognario "C": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Sg17 - Sg18	UCOM	G pfi	049	R0	P.G.2.6.2.b
Sistema fognario "C": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Sp3	UCOM	G pfi	050	R0	P.G.2.6.3
2.7 - Sistema fognario "5" afferente al sollevamento Ognina					
Planimetria di dettaglio del sistema fognario "5" con indicazione dei sottoservizi esistenti	UCOM	G pld	051	R0	P.G.2.7.1
Sistema fognario "5": planimetria e profili idraulici della rete fognaria a gravità, tratti Pg4.2 - Sg19	UCOM	G pfi	052	R0	P.G.2.7.2.a
Sistema fognario "5": planimetria e profilo idraulico del collettore in pressione, tratto Pp5	UCOM	G pfi	053	R0	P.G.2.7.3
3- Elaborati grafici di dettaglio delle stazioni di sollevamento e dei pozzetti di collegamento					
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "A" Porticciolo	UCOM	G arc	054	R0	P.G.3.1
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "1-2" Barriera-Dusmet	UCOM	G arc	055	R0	P.G.3.2
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "B" Gibuti	UCOM	G arc	056	R0	P.G.3.3
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "3" Scardamiano	UCOM	G arc	057	R0	P.G.3.4
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "4" Da Messina	UCOM	G arc	058	R0	P.G.3.5
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "C" Acque Casse	UCOM	G arc	059	R0	P.G.3.6
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "5" Ognina	UCOM	G arc	060	R0	P.G.3.7

Disposizione N. _____ del _____

Progetto architettonico del manufatto di immissione nel Vecchio Allacciante	UCOM	Garc	061	R0	P.G.3.9
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "6" Colombo	UCOM	Garc	062	R0	P.G.3.10
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "7" Teseo	UCOM	Garc	063	R0	P.G.3.11
Progetto architettonico dell'impianto di sollevamento "8" Medea	UCOM	Garc	064	R0	P.G.3.12

CONSIDERATO che le motivazioni che hanno determinato la redazione della perizia di variante e suppletiva in oggetto sono:

- modifiche resesi necessarie da fatti imprevisi e imprevedibili;
- modifiche resesi necessarie per l'adeguamento a criteri normativi nel frattempo intervenuti;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze di maggior funzionalità dell'opera da parte della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni;
- modifiche finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio nei limiti consentiti dal Codice secondo le prerogative di discrezionalità della direzione lavori (ottimizzazione di alcuni tratti di rete fognaria).

Gli adeguamenti e le modifiche introdotti dalla perizia di variante riguardano nello specifico:

- modifiche del tracciato della rete fognaria dovute alle risultanze delle indagini dei sottoservizi presenti nel sottosuolo (tra cui scolorari sottostrada interferenti con i profili idraulici);
- le stazioni di sollevamento Medea e Teseo;
- piano per l'assetto idrogeologico "Scogliera" - Realizzazione stazione di sollevamento Colombo;
- la modifica di posa in opera del collettore fognario in corrispondenza del cavalcaferrovia al km 247+842 linea Bicocca-Messina;
- modifiche sulla realizzazione del collettore fognario Sg9 e Pg2.2 di via lungomare Ciclopi e di via Vadalà;
- modifiche sulla realizzazione del collettore fognario Sg14 di via P. Di Stefano;
- la realizzazione delle connessioni in corrispondenza degli scarichi a mare;
- la realizzazione delle opere di protezione delle stazioni di sollevamento;
- modifiche dei lavori di scavo per la posa in opera del collettore;
- immissione al vecchio allacciante;
- spostamento rete fognaria Scardamiano;
- regola tecnica di prevenzione incendi (D.M. 13 luglio 2011);
- realizzazione attraversamento S.S.114 "Orientale Sicula" dal km 84+950 al km 85+250 19.

VISTO il quadro economico della perizia di variante e suppletiva:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO	AGGIUDICAZ.	P.V.S.
1	Lavori a corpo	14.742.773,93	11.572.664,74	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	869.137,77	869.137,77	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	235.396,54	184.779,69	184.779,69
	Sommano	15.847.308,24	12.626.582,20	15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	870.117,35	791.015,77	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	30.000,00	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Imprevisti	592.728,12	592.728,12	592.728,12
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23	312.238,23	312.238,23

7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	17.173,10	50.000,00	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	0,00	30.000,00	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	1.735.366,88	333.681,35	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	312.238,23	312.238,23	312.238,23
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	100.000,00	8.897,45	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	91.528,28	50.000,00	50.000,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	50.000,00	16.000,00	16.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	120.110,40	100.092,00	100.092,00
12.1	IVA sui lavori	1.561.191,17	1.244.180,25	1.492.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	15.000,00	285.458,54	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	0,00	1.756,14	1.756,14
		5.852.691,76	4.233.286,08	4.481.956,45
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	21.700.000,00	16.859.868,28	19.595.242,30
C) Economie (rispetto al Q.E. di progetto)				
1	Ribasso d'asta	----	3.220.726,04	734.022,40
2	B1	----	79.101,58	79.101,58
3	B2	----	-30.000,00	-30.000,00
4	B3	----	0,00	0,00
5	B4	----	0,00	0,00
6	B5	----	0,00	0,00
7	B6	----	0,00	0,00
8	B6.1	----	0,00	0,00
9	B7.1	----	-32.826,90	-32.826,90
10	B7.2	----	-30.000,00	-30.000,00
11	B7.3	----	1.401.685,53	1.401.685,53
12	B7.4	----	0,00	0,00
13	B8	----	91.102,55	91.102,55
14	B9	----	41.528,28	41.528,28
15	B9.1	----	0,00	0,00
16	B10	----	34.000,00	34.000,00
17	B11	----	20.018,40	20.018,40
18	B12.1	----	317.010,92	68.340,56
19	B12.2	----	-270.458,54	-270.458,54
20	B12.3	----	-1.756,14	-1.756,14
	TOTALE ECONOMIE	0,00	4.840.131,72	2.104.757,71
	TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO DELL'INTERVENTO (A+B+C)	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00

Disposizione N. _____ del _____

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva prevede un importo lordo dei lavori di € 17.689.365,44, un importo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.042.849,58, e un importo lordo complessivo di € 18.732.215,02. Al netto del ribasso del 21,5028% il nuovo importo contrattuale per lavori è quindi pari ad € 13.885.656,57 che, sommato all'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.042.849,58 e all'importo rimasto invariato per la progettazione esecutiva di € 184.779,69, assomma a complessivi € 15.113.285,84;

CONSIDERATO che, rispetto all'importo del contratto originario per lavori pari ad € 12.441.802,51, l'importo netto della perizia di variante comporta una maggiore spesa per lavori di € 2.486.703,64, pari al 19,987% di aumento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del contratto d'appalto le varianti in corso d'opera saranno contabilizzate a corpo sulla base delle categorie contabili aggiornate;

CONSIDERATO che per effetto delle maggiori opere è necessario un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che i lavori sono in corso (avanzamento contabile al 14° SAL per lavori a tutto il 04/12/2020 pari all'81,16%);

CONSIDERATO che, parallelamente all'iter di redazione e approvazione della PVS, è stato attivato, a seguito anche di richiesta dell'appaltatore con note prot. n. 0020/CS/12-2018 del 06/12/2018, prot. n. 0031/CS/05-2019 del 22/05/2019, prot. n. 0004/CS/01-2020 del 13/01/2020 e prot. n. 0104/CS/06-2020 del 08/06/2020, la procedura di accordo bonario di cui all'articolo 240 del Codice al fine di definire le riserve contabili iscritte nei registri di contabilità da parte dell'appaltatore fino al 13° SAL (domande per un importo complessivo pari ad oltre il 70% dell'importo contrattuale) e che, pertanto, occorre appostare nel nuovo quadro economico di PVS un'adeguata somma per accordi bonari e l'accontamento delle somme per il compenso della Commissione di Accordo bonario, già nominata e oggetto di ratifica con il presente provvedimento;

VISTI i seguenti atti:

- provvedimento n. 40443 del 15/10/2020 con il quale questa Stazione Appaltante ha proceduto a designare il componente di propria competenza della Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06, relativo al procedimento in oggetto, nella persona dell'Ing. Camilla Lo Iacono, funzionario direttivo di questo Dipartimento;
- nota n. COM_0182.CS.10.2020 del 19/10/2020 con la quale l'Appaltatore ha proceduto a designare il componente di propria competenza della Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06, relativo al procedimento in oggetto, nella persona dell'Ing. Marco Pastorelli, libero professionista con studio tecnico in Roma;
- Verbale n.1 del 19/11/2020 della costituenda Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/06, con il quale, tra l'altro, i componenti designati dalle parti hanno concordemente designato l'ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, quale terzo componente, con funzioni di Presidente, della Commissione di accordo bonario in argomento;
- le accettazioni dei rispettivi incarichi con contestuale dichiarazione espressa che non ricorrono cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 del D. Lgs. 163/06, rese dai componenti designati dalle parti in seno al citato Verbale n.1 del 19/11/2020 e del Presidente con nota del 24/11/2020;

RITENUTO di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva, come esitata dalla conferenza di servizi, con il seguente quadro economico, modificato d'ufficio nella parte delle somme a disposizione per:

- tenere conto di quanto già liquidato dalla stazione appaltante;
- inserire i compensi per la Commissione di Accordo bonario ex art 240 Codice;
- inserire una somma presuntiva per accordi bonari con l'appaltatore;

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE N. 1
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

21.700.000,00

CONSIDERATO che per l'attuazione della perizia di variante e suppletiva è necessario provvedere al finanziamento della maggiore somma di € 21.700.000,00-16.859.868,28 = € **4.840.131,72**, rispetto all'impegno di spesa assunto con Disposizione n. 1092 del 20/07/2016 sopra citata, a valere sulle risorse libere derivanti da economie di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013 e intrattenuta presso la Tesoreria

Disposizione N. _____ del _____

provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo;

VISTI l'articolo 12 del contratto d'appalto, l'articolo 132, comma 1, del Codice e gli articoli 161 e 169 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la proposta di approvazione della PVS del RUP prot. 52053 del 22/12/2020;

RITENUTO di dovere procedere alla ratifica della costituzione della Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06, relativo al procedimento in oggetto, con i componenti e le funzioni di cui al seguito:

- Ing. Salvatore Stagno (Presidente)
- Ing. Camilla Lo Iacono (Componente)
- Ing. Marco Pastorelli (Componente)

RITENUTO di dovere adottare tutti i percorsi accelerativi utili a realizzare con la massima tempestività ed efficacia i lavori in argomento, atteso che l'intervento in parola concorre a superare le procedure di infrazione comunitaria n. 2004/2034 e n.2009/2034, oggi Causa C 565/10 tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana, per violazione degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CE;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

DISPONE

Art. 1

(Approvazione PVS)

Per le finalità e le causali esposte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, è approvata, ai sensi dell'articolo 12 del contratto d'appalto, dell'articolo 132, comma 1 lettere b) e c) del Codice e degli articoli 161 e 169 del DPR n. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva (data emissione novembre 2020), composta dagli elaborati citati in premessa e con il seguente quadro economico corretto d'ufficio nella parte delle somme a disposizione:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE N. 1
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00

7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) **21.700.000,00**

Art. 2

(Maggior tempo contrattuale)

Per effetto dell'approvazione della PVS è concesso all'appaltatore un maggiore tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi.

Art. 3

(Finanziamento integrativo per il nuovo Q.E.)

È finanziato ed impegnato il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € 4.840.131,72 - anche alla luce di dovere adottare tutti i percorsi accelerativi utili a realizzare con la massima tempestività ed efficacia i lavori in argomento, atteso che l'intervento in parola concorre a superare le procedure di infrazione comunitaria n. 2004/2034 e n.2009/2034, oggi Causa C 565/10 tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana, per violazione degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CE - a valere sulle risorse libere derivanti da economie di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013 e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo.

Art. 4

(Costituzione Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06)

È costituita la Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/06, relativo al procedimento in oggetto, con i componenti e le funzioni di cui al seguito:

- Ing. Salvatore Stagno (Presidente)
- Ing. Camilla Lo Iacono (Componente)
- Ing. Marco Pastorelli (Componente)

Gli emolumenti lordi da corrispondere ai suddetti soggetti sono stati determinati ai sensi del comma 10 dell'art. 240 del D. Lgs. 163/06, nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, e l'ammontare complessivo è stato inserito quale posta finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione (voce 9.1) del quadro economico della PVS di cui al precedente Art. 1.

Disposizione N. _____ del _____

Art. 5

(Annotazioni contabili)

La presente Disposizione viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria della stazione appaltante per le consequenziali annotazioni contabili.

Art. 6

(Notifica)

La presente Disposizione viene trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, all'Ufficio di direzione dei lavori e all'impresa per quanto di competenza.

Art. 7

(Pubblicazione)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015 n. 9 e trasmesso all'Ufficio di ragioneria ex O.C.D.P.C. n. 44/2013 per le annotazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 1

Ing. Marcello Loria

Il Dirigente Generale

Foti