



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al "Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela (CL)" - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D

Approvazione in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della Perizia di Variante redatta nel luglio 2020 della MaDa Engineering s.r.l., a firma dell'ing. Daniele Domenico Cianciolo, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere c) ed e), trasmessa a questa Amministrazione dall'Impresa aggiudicataria Nurovi s.r.l. con nota prot. 20.153 del 17/07/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il D.P.C.M. del 22/01/1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti

- inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22/03/2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot. n. 1652 del 19/03/2012 che modifica e integra l'O.P.C.M. n. 3852/2010;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che "le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate";
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale si dispone che la regione Siciliana sia individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce "*Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi*";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n°158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n°72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata Ordinanza n°44/2013 e la contabilità speciale n°2854;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 04/05/2016, n. 339, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone all'art. 1, comma 1, che la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 44/2013, rimane aperta fino al 28 febbraio 2017;
- VISTA la nota prot. n. 6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, "*con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati*";
- VISTO il D.P. Regione Siciliana n.2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14/06/2020, è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n.1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito" a decorrere dal 02/01/2020 all'Ing. Marcello Loria;
- VISTO il D. Lgs. n°152/2006 "Norme in materia Ambientale" e ss.mm.ii.;

Disposizione n. _____ del _____

- VISTO il D. Lgs. n°163/2006 recante il Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/19/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il Regolamento LL.PP. di cui al DPR n°207/2010;
- VISTO il D. Lgs. n°50/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA l’Ordinanza dell’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, n. 729 del 30/12/2011, con la quale è stata impegnata la somma di € 9.000.00,00, a valere sulle risorse assegnate con D.M. n°468 del 18/09/2001, per la realizzazione degli “*interventi urgenti finalizzati all’adeguamento ed al potenziamento dell’impianto di depurazione consortile all’interno della Raffineria di Gela (CL)*”;
- VISTA l’Ordinanza n. 538 del 23/11/2012 registrata alla Corte dei Conti Reg.5 Foglio 24 del 30/11/2012, con la quale il Dott. Salvo Puccio, Dirigente Preposto alla Struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
- VISTA l’Ordinanza n. 586 del 13/12/2012 di approvazione del progetto preliminare “*Raddoppio della linea di trattamento dell’impianto di depurazione all’interno della Raffineria di Gela*” e di autorizzazione alla gara di appalto, ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera c) del D.lgs. n.163/2006 (ordinanza a contrarre), con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; con lo stesso provvedimento è disposto il finanziamento dell’intervento per il costo complessivo di € 7.613.378,19;
- VISTA l’Ordinanza n. 665 del 27/12/2012, con la quale, per lo stesso intervento, giusta Ordinanza n.586/2012, è stata disimpegnata la somma di € 1.386.621,81;
- VISTA la Disposizione n. 116 del 31/07/2014 di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “*Raddoppio della linea di trattamento biologico dell’impianto di depurazione all’interno della Raffineria di Gela (CL)*” - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D all’operatore economico della costituenda A.T.I. tra Comfort Eco S.r.l.;
- VISTA la Disposizione n. 41 del 26/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti con la quale è stata revocata l’aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. Comfort Eco S.r.l.-Tecnics S.p.a. e disposta in favore dell’operatore economico Nurovi S.r.l., con sede legale in Catania – Via Misterbianco 1, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “*Raddoppio della linea di trattamento biologico dell’impianto di depurazione all’interno della Raffineria di Gela (CL)*” - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D;
- VISTO il parere favorevole reso sul progetto definitivo dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rilasciato con nota prot. n.2514/STA del 12/02/2016, DIV III;
- VISTO il Verbale della terza ed ultima seduta della Conferenza Speciale dei Servizi, trasmesso con nota prot. n.17254 del 13/04/2016, con il quale, nel prendere atto di tutti i pareri espressi e delle relative prescrizioni che si intendono recepite e che fanno parte integrante del verbale nonché del quadro economico, si esprime parere favorevole sul progetto definitivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L. R. n°12/2011, onerando il RUP, i progettisti, il Direttore e l’Esecutore dei Lavori, di osservare le prescrizioni impartite dal soggetto verificatore e dagli Enti/Uffici che hanno partecipato alla Conferenza;
- VISTO il parere favorevole reso dall’IRSAP di Gela, rilasciato con nota prot. n.14724 del 27/04/2016 e i relativi allegati;
- VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo n. 3 e l’allegato rapporto conclusivo, rilasciato dalla struttura tecnica di verifica in data 11/05/2016 ed acquisito agli atti con nota prot.

Disposizione n. _____ del _____

- n.20574 del 11/05/2016 che richiama le sedute precedenti di cui ai verbali n. 1 del 23/07/2015 e n. 2 del 01/09/2015;
- VISTA la Disposizione n. 946 del 22/06/2016 di approvazione del progetto definitivo, disimpegno della somma di € 609.540,67 (economie) e autorizzazione della stipula del contratto d'appalto. L'importo del finanziamento dell'intervento è quindi sceso da € 7.613.378,19 ad € 7.003.837,52;
- VISTA la Disposizione n.1076 del 18/07/2016 di liquidazione all'appaltatore delle competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo approvato;
- VISTA la Disposizione n.1077 del 18/07/2016 con la quale si è disposta la consegna in via d'urgenza all'appaltatore per la redazione del progetto esecutivo, nelle more della stipula del contratto d'appalto integrato;
- VISTO l'Accordo Interdipartimentale sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Dipartimento Regionale Tecnico, di cui alla Disposizione n. 34 del 28/04/2015;
- VISTO il contratto d'appalto integrato (Rep. 1/2017) stipulato in data 17/01/2017, registrato in data 03/02/2017 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Palermo 1, al n. 11, serie 1, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti rappresentante legale dell'Ufficio ex O.C.D.P.C. n.44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, ha affidato i lavori in argomento all'impresa Nurovi S.r.l. con sede in Catania, via Misterbianco n.1, che prevede un importo contrattuale di € 5.342.307,44, di cui € 4.750.032,35 per lavori a corpo, € 260.637,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 331.637,28 per corrispettivo per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico esecutivo e indagini geognostiche;
- VISTA la Disposizione n. 44 del 09/03/2017 con la quale è stato nominato l'Ufficio della Direzione dei Lavori, composto dai seguenti tecnici dipendenti dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, come di seguito: Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ing. Biagino La Manna; Ispettori di Cantiere: geom. Luigi salvatore Carletta, geom. Calogero Vaccaro, geom. Giovanni Randazzo;
- VISTA la nota prot. n.75722 del 04/04/2017 con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha comunicato l'impossibilità dell'ing. Biagio La Manna di svolgere anche il ruolo di CSE;
- VISTA la Disposizione n. 160 del 20/07/2017 del Dirigente del Servizio 1, con la quale, a seguito di atto di interpello, l'Ufficio della Direzione dei Lavori è stato integrato con la nomina del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) dei lavori, il F.D. di questo Dipartimento Regionale, ing. Antonino Margagliotta;
- VISTA la Disposizione n. 93 del 13/08/2019 del Dirigente del Servizio 1, di sostituzione del Direttore dei Lavori dimissionario, ing. Biagino La Manna, con l'ing. Antonino Margagliotta, già incaricato CSE;
- VISTO il verbale di verifica della progettazione esecutiva n.2 del 17/10/2019, assunto al prot. n.43285 del 22/10/2019, nel quale è riportato, tra l'altro, l'iter di sviluppo della progettazione esecutiva a partire da fine luglio 2017 (data di consegna della prima versione del progetto esecutivo) e fino ad aprile 2019 (consegna della quarta versione del progetto esecutivo);
- CONSIDERATO che la verifica del progetto esecutivo a cura della Commissione, composta dall'Ing. Ciro Azzara, l'Arch. Giuseppe Carbone e il Dott. Roberto Rizzo, ha avuto esito positivo giusto verbale finale prot. n.43285 del 22/10/2019;
- VISTA la nota prot. n. 45957 del 06/11/2019 con la quale il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha evidenziato la problematica relativa alla eventuale necessità di bonifica da ordigni bellici per le aree d'interesse dalle opere in progetto;
- VISTA la nota prot. n.1134 del 13/01/2020 con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, per poter dare seguito all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo in oggetto, chiede al RUP di trasmettere il progetto esecutivo aggiornato all'ultima revisione approvata

Disposizione n. _____ del _____

dalla commissione di verifica e di chiarire se la problematica riguardante la “Valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi” è stata risolta e quali iniziative e/o decisioni sono state adottate in merito;

PRESO ATTO degli elaborati integrativi afferenti gli aspetti relativi la sicurezza nel cantiere trasmessi dall'appaltatore con nota prot. n°20.031 del 17/02/2020;

VISTA la nota prot. n°3197 del 27/01/2020, con la quale il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ing. Antonino Margagliotta, ha evidenziato il superamento delle problematiche connesse alla sicurezza in merito al rischio del rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;

VISTA la nota prot. 6382 del 17/02/2020, con la quale il RUP, dott. Salvo Puccio, ha chiesto alla Commissione di Verifica di comunicare l'eventuale necessità di revisione della verifica già effettuata sulla progettazione esecutiva e contestualmente invita la Nurovi S.r.l. a trasmettere all'attenzione dello stesso RUP, le copie cartacee del progetto esecutivo al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti quali copie complete d'archivio;

VISTO il progetto esecutivo, firmato dal RUP in ogni elaborato, trasmesso dall'impresa Nurovi S.r.l. con nota prot. n. 20.082 del 31/03/2020 assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n.12834 in pari data, inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela (CL)” - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D da cui si evince un costo complessivo dei lavori pari ad € 5.342.307,44 di cui € 260.637,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO della nota prot. n.7634 del 24/02/2020 con la quale la Commissione di verifica, esprime il proprio nulla-osta all'approvazione tecnica da parte della Stazione Appaltante degli elaborati attinenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con prescrizioni, ad integrazione di quanto già effettuato mediante il verbale di verifica del progetto esecutivo n. 2 del 17/10/2019, assunto a prot. 43285 del 22/10/2019;

VISTA la proposta trasmessa via pec del RUP in data 25/02/2020 assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n.7991 del 26/02/2020, di approvazione del progetto esecutivo redatto dal R.T.I. 3Ti Ingegneria S.p.A. - Beglar S.r.l. ed offerto dall'aggiudicatario Nurovi S.r.l. per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela (CL)” - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D con il seguente quadro economico modificato in alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (voci B.1, B.2 e B.4):

| | | PROGETTO PRELIM. A BASE DI GARA | AGGIUDICAZ . PROG. DEFIN. CSS | PROGETTO ESEC. |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara | | | | |
| 1b | Lavori a corpo | 4.952.118,40 | 4.750.032,35 | 4.750.032,35 |
| 2 | Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta | 260.637,81 | 260.637,81 | 260.637,81 |
| 3a | Corrispettivo per progettazione definitiva | 151.137,75 | 144.970,12 | 144.970,12 |
| 3b | Corrispettivo per progettazione esecutiva - prog esec, CSP, Studio geol esec e indagini geognostiche | 194.608,75 | 186.667,16 | 186.667,16 |
| | Sommano | 5.558.502,71 | 5.342.307,44 | 5.342.307,44 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| 1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri accesso in discarica) | 200.000,00 | 219.935,10 | 250.000,00 |
| 2 | Rilievi, accertamenti e indagini | 26.280,15 | 26.280,15 | 50.000,00 |
| 3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Imprevisti 5% | 260.637,81 | 250.533,51 | 336.061,25 |
| 5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Disposizione n. _____ del _____

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.2 | Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc. | 0,00 | 10.021,34 | 10.021,34 |
| 7.3 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi | 541.504,59 | 244.398,90 | 0,00 |
| 7.4 | Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici | 99.829,61 | 30.947,18 | 99.829,61 |
| 8 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 9 | Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori | 16.274,43 | 15.903,24 | 15.903,24 |
| 10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 74.805,02 | 87.253,78 | 87.253,78 |
| 12.1 | IVA sui lavori | 593.882,39 | 501.067,02 | 501.067,02 |
| 12.2 | IVA su altre prestazioni | 186.661,48 | 210.189,86 | 210.189,86 |
| 12.3 | Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc) | 0,00 | 0,00 | 13.265,49 |
| 12.4 | IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione | 0,00 | 0,00 | 6.738,50 |
| | | 2.054.875,48 | 1.661.530,08 | 1.661.530,08 |
| | | | | |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) | 7.613.378,19 | 7.003.837,52 | 7.003.837,52 |

- VISTA la Disp. n°42 del 23/04/2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n°48/2014 con la quale è stato preso atto della proposta del Responsabile Unico del Procedimento ed è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo redatto dalla ditta aggiudicataria Nurovi S.r.l. per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al "Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela (CL)" - CUP: J36D12000420001 - CIG 479993145D, dell'importo complessivo di € 7.003.837,52, secondo il Quadro Economico sopra riportato;
- VISTA la nota prot.18479 del 11/05/2020, il RUP, dott. Salvo Puccio, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, F.D. ing. Antonino Margagliotta, alla consegna dei lavori, previo accertamento delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli stessi, giusto art.106, comma 1, lettere a), b), c), del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010;
- VISTO il Verbale della Riunione svoltasi presso la raffineria ENI di Gela il 29/05/2020, nell'ambito del quale Eni Rewind e Raffineria Gela (ambidue società di ENI, concessionaria dell'area all'interno della quale ricadono i lavori), hanno comunicato alla Stazione Appaltante e all'Impresa le modalità di accesso, distinguendo tra AREA EST e AREA OVEST;
- VISTA la Disp. n°68 del 15/06/2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n°48/2014 con la quale è stato revocato l'incarico di R.U.P. al Dott. Salvo Puccio, già conferito con Ordinanza n. del

23/11/2012, conferendo il medesimo incarico all'Ing. Marco Bonvissuto, funzionario direttivo del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al "*Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela (CL)*" - CUP: J36D12000420001 – CIG 479993145D;

- VISTO il verbale di accertamento delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, giusto art. 106, comma 1, lettere a), b), c), del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, del 17/06/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato: 1) l'accessibilità dei luoghi; 2) la sussistenza di sopravvenute realizzazioni all'interno dell'area del cantiere che compromettono la realizzazione del P.E.; 3) l'impossibilità, allo stato, di realizzare le previsioni del P.E., soprattutto nella parte iniziale del trattamento che interessa la zona nord dell'AREA OVEST, poiché "*la realizzazione del P.E. comporterebbe la distruzione della linea esistente di trattamento, per cui lo scopo dell'intervento (trattamento del 100% dei liquami urbani in arrivo) sarebbe non perseguibile*";
- RILEVATO che in calce al predetto verbale di accertamento del 17/06/2020, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia di variante del P.E., ai sensi dell'art.132 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., che risolve sia l'impossibilità di realizzare alcune parti, sia i problemi connessi alle sopravvenute realizzazioni riscontrate;
- RILEVATO che, in considerazione degli eventi e degli elementi che ne sono causa, la predetta perizia di variante ricade nei casi di cui all'art.132, comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. 24968 del 22/06/2020 "Differenze riscontrate all'atto della consegna", trasmessa dal Direttore dei Lavori al RUP, ing. Marco Bonvissuto, ai sensi dell'art.155, comma 2, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, con la quale, data la natura dell'opera, il D.L. ha ritenuto applicabile ai lavori in argomento l'art.155, comma 3, del Regolamento sopracitato, per cui non può procedersi alla consegna dei lavori, nemmeno parziale;
- RILEVATO che nella nota sopracitata, il D.L., per la rilocalizzazione dei moduli "2) grigliatura grossolana e fine", "3) dissabbiatura – disoleatura", "4) ripartitore di portata", "5) equalizzazione", ha proposto la redazione della perizia di variante, ai sensi dell'art.132, comma I, del D. Lgs. n°163/2006, da commissionare all'Impresa appaltatrice, e a spese della stessa, ai sensi dell'art.12, comma 1, del contratto stipulato;
- VISTO il "Verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori" del 25/06/2020, redatto ai sensi dell'art.106, comma 3, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, nel quale l'Impresa ha preso atto, senza riserve, dell'applicazione dell'art.155, comma 3, del Regolamento, e conseguentemente, dell'impossibilità di procedere alla consegna dei lavori, anche parziale;
- VISTO l'Ordine di Servizio n°01 del 25/06/2020 con il quale il RUP, ing. Marco Bonvissuto, ha disposto, a carico dell'Impresa, la redazione della perizia di variante, in considerazione dell'effettivo ed attuale stato dei luoghi, limitatamente alla ricollocazione dei manufatti – e relativi impianti e canalizzazioni – che non possono essere realizzati secondo le previsioni del Progetto Esecutivo approvato in linea amministrativa con Disp. n°42 del 23/04/2020 ex OCDPC n°44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque;
- VISTA la nota di accompagnamento prot.20.153 del 17/07/2020 con la quale l'Impresa Nurovi srl ha trasmesso la Perizia di Variante al P.E. approvato, soddisfacendo all'ODS n°01 del 25/06/2020;
- VISTI gli elaborati che costituiscono la predetta Perizia di Variante, redatta nel luglio 2020 dall'ing. Daniele Domenico Cianciolo, della MaDa Engineering srl, per conto e su incarico della stessa Impresa appaltatrice: 1) relazione tecnico-illustrativa PV.00.00.RG.001; 2)

planimetria di progetto PV.00.00.PL.004; 3) profilo idraulico, PV.IM.MC.PF.001; 4) relazione tecnica idraulica e allegati di calcolo, PV.IM.00.RT.002.

RILEVATO che la predetta Perizia di Variante, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., **non è suppletiva** (non comporta aumento dei lavori e l'importo contrattuale rimane invariato), **non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, non modifica il Quadro Economico dell'intervento**;

VISTO più in dettaglio, rispetto alla previsioni del P.E. verificato e approvato, che la Perizia di Variante prevede che i seguenti blocchi funzionali (tutti ricadenti in "AREA OVEST") "2) grigliatura grossolana e fine", "3) dissabbiatura – disoleatura", "4) ripartitore di portata", sono stati allocati nelle immediate vicinanze del pozzetto di ingresso dei liquami (esistente) e dell'impianto di sollevamento iniziale; il blocco "5) equalizzazione" si trova delocalizzato in "AREA EST", tra la casa di custodia e il blocco "14) preispessitore"; con conseguente traslazione del blocco "13) edificio reagenti"; infine, rispetto al P.E., la Perizia di Variante introduce un impianto di sollevamento per l'adduzione dei liquami dall'unità di ripartizione alla vasca di equalizzazione, ora in "AREA EST";

VISTO l'art.161, comma 9, primo capoverso, del Regolamento LL.PP. n°207/2010;

VISTO il D.L. 16/07/2020, n°76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTA la nota prot.31308 del 04/08/2020, con la quale il RUP ha convocato Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter del Legge n°291/1990 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia giusto art.4 L.R. 05/04/2011, n°5, per l'acquisizione dei pareri/nulla-osta/atti di assenso qualsiasi, se dovuti, di competenza di ciascuno dei soggetti in indirizzo, sulla PERIZIA DI VARIANTE dei lavori "RADDOPPIO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALL'INTERNO DELLA RAFFINERIA DI GELA (CL)" - CUP: J36D12000420001 - CIG:479993145D", per il 02/09/2020, presso questa sede dipartimentale, precisando, in calce alla medesima nota, che stante l'importanza di acquisire tutti i parere prodromici all'approvazione in linea tecnico-amministrativa nel più breve tempo possibile, *"qualora la seduta del 02/09/2020 non dovesse permettere di acquisire tutti gli atti di assenso richiesti, questa Amministrazione procedente riconvocherà la conferenza per una sola volta nei modi e secondo la tempistica di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 12/11"*;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 02/09/2020, nel quale si dà atto: 1) della nota del Comando Provinciale dei VV.F. di Caltanissetta – Ufficio Prevenzione Incendi, acquisita al prot.32575 del 14/08/2020 di questo DRAR, con la quale si chiede di evidenziare *"se per l'intervento in oggetto siano previste modifiche ai fini antincendio relative all'isola di impianto di che trattasi, rispetto, in particolare, a quanto già valutato [...] con nota prot.11301 del 06/11/2019 che sia allega in copia"*; 2) della nota prot.2856 del 25/08/2020 dell'ATO CL6 Servizio Idrico Integrato di Caltanissetta, acquisita al prot.33402 del 25/08/2020 di questo DRAR – parere favorevole; 3) della nota prot.125779 del 01/09/2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, acquisita al prot.33991 del 01/09/2020 di questo DRAR – parere favorevole sulla fattibilità delle opere a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, il RUP provveda alla denuncia presso lo stesso Genio Civile, ai sensi dell'art.17 della Legge n°64/1974 (art.93 del DPR n°380/2001); 4) della nota prot.67620 del 01/09/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale, acquisita al prot.34178 del 01/09/2020 di questo DRAR – richiesta di chiarimenti e di informazioni; a chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, il RUP, preso atto dei pareri pervenuti (solo n°2) e constatata l'assenza dei rappresentanti di diverse amministrazioni convocate, ha riconvocato Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter del Legge n°291/1990 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia giusto art.4 L.R. 05/04/2011, n°5, per il giorno 17/09/2020, ancora presso questa sede dipartimentale;

Disposizione n. _____ del _____

- VISTA** la nota prot.34405 del 03/09/2020 con la quale il RUP ha trasmesso a tutti gli Enti/Amministrazioni interessati il verbale della Conferenza dei Servizi del 02/09/2020 e, quindi, anche la convocazione della seconda Conferenza dei Servizi;
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 17/09/2020, indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter del Legge n°291/1990 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia giusto art.4 L.R. 05/04/2011, n°5, nel quale il Direttore dei Lavori, F.D. ing. Antonino Margagliotta, all'uopo delegato dal RUP, innanzitutto, dà notizia delle note prot.34383 del 02/09/2020 e prot.34518 del 03/09/2020, con le quali il RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, ha riscontrato, rispettivamente, la nota del Comando Provinciale dei VV.F. di Caltanissetta – Ufficio Prevenzione Incendi, acquisita al prot.32575 del 14/08/2020 di questo DRAR, e la nota prot.67620 del 01/09/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale; inoltre, prende atto del parere di Eni Rewind di cui alla nota prot.TAF/655/P del 15/09/2020, acquisita al prot.36123 pari data, del DRAR;
- RILEVATO** che in esito alla convocazione del 17/09/2020, la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 05/04/2011, n°5, prende atto dell'assenza dei rappresentanti della quasi totalità degli Enti/Amministrazioni convocati e dei pareri pervenuti e, ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. 12/07/2011, n°12, nel testo coordinato con la L.R. 26/01/2017, n°1, ha deciso di approvare la Perizia di Variante dell'intervento *“Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “RADDOPPIO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALL'INTERNO DELLA RAFFINERIA DI GELA (CL)” - CUP: J36D12000420001 - CIG:479993145D”*, redatta nel luglio 2020 della MaDa Engineering srl, a firma dell'ing. Daniele Domenico Cianciolo, trasmessa a questa Amministrazione dall'Impresa aggiudicataria Nurovi srl con nota prot.20.153 del 17/07/2020 e costituita dai seguenti elaborati: 1) relazione tecnico-illustrativa PV.00.00.RG.001; 2) planimetria di progetto PV.00.00.PL.004; 3) profilo idraulico, PV.IM.MC.PF.001; 4) relazione tecnica idraulica e allegati di calcolo, PV.IM.00.RT.002;
- RITENUTO** di approvare in linea amministrativa la predetta Perizia di Variante, ai sensi dell'art.97, comma 1, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. (ora, art.27 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.);
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Di approvare, ai sensi dell'art.97, comma 1, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., la Perizia di Variante dell'intervento *“Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “RADDOPPIO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALL'INTERNO DELLA RAFFINERIA DI GELA (CL)” - CUP: J36D12000420001 - CIG:479993145D”*, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., nel luglio 2020 della MaDa Engineering srl, a firma dell'ing. Daniele Domenico Cianciolo, trasmessa a questa Amministrazione dall'Impresa aggiudicataria Nurovi srl con nota prot.20.153 del 17/07/2020 e costituita dai seguenti elaborati: 1) relazione tecnico-illustrativa PV.00.00.RG.001; 2) planimetria di progetto PV.00.00.PL.004; 3) profilo idraulico, PV.IM.MC.PF.001; 4) relazione tecnica idraulica e allegati di calcolo, PV.IM.00.RT.002.

Art.2

Di dare atto che, in seguito all'approvazione della Perizia di Variante di cui al precedente articolo, rimangono invariati l'importo di cui al vigente contratto d'appalto integrato (Rep. n°1/2017) stipulato in data 17/01/2017, registrato in data 03/02/2017 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Palermo 1, al n. 11, serie 1, e il Quadro Economico dell'intervento di cui alla Disp. n°42 del 23/04/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ex OCDPC n°48/2014.

Disposizione n. _____ **del** _____

Art.3

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.68 della L.R. n°12/2014, e notificata al Responsabile del Procedimento, F.D. ing. Marco Bonvissuto, ai fini della procedura di consegna dei lavori.

Palermo, _____

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Marco Bonvissuto)

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale
Foti