



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.

Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CUP: J52G1000410001.

Pagamento accordo bonario ex art.240 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – Impresa Nurovi S.r.l..

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 23 febbraio 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati;

- VISTO l'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n° 3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il Commissario Delegato si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 12, della citata O.P.C.M. n° 3933/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011, "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 le parole "*del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, Dott. Marco Lupò*" con le seguenti: "*del Dott. Marco Lupò*";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario della Protezione Civile n° 33 del 28/12/2012, la quale, all'art. 8, comma 1, prevede che, a decorrere dal 01/01/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2014 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n. 5623, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 240, che dispone: "*al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n° 33 del 28 dicembre 102, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016*";
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2016, n. 326, che dispone: "*al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017.*";
- VISTO il D.P. Regione Siciliana n° 8 del 04/01/2018, con il quale, in ottemperanza alla Deliberazione di G.R. n° 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n° 1401 del 17/10/2017 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato del DRAR;

- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA la Legge 12 luglio 2011, n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.....";
- VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e ss.mm.ii., recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- VISTO il D.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI - Serie Generale n° 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto n° 216 del 13/11/2012, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato il progetto definitivo dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", redatto da SOGESID S.p.A., per un importo complessivo di € 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all'art. 4, O.P.C.M. n° 3947 del 16/11/2011, a valere sulla Contabilità Speciale n° 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo;
- CONSIDERATO che, a seguito di procedura di gara, indetta con il sopra citato Decreto n° 216/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii., si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", in favore dell'Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8;
- CONSIDERATO che è stato stipulato il contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, con il quale è stato affidato alla stessa Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8, l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato in argomento Mondello S.p.A., ha indicato in sede di gara, quale esecutore della progettazione esecutiva, l'Associazione Temporanea di Imprese fra: 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A., con sede in Roma, Via del Fornetto n° 85, Capogruppo mandataria, e Beglar Ingegneria S.r.l., con sede in Firenze, Via Santo Spirito n° 14, mandante;
- VISTO il Decreto n° 21 del 09/06/2014, con il quale il Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., dopo avere preso atto delle dimissioni dall'incarico di R.U.P. da parte dell'Arch. Diego Manno Zagarella, ha nominato l'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, ed il Geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del D.G. ex O.C.D.P.C. n° 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P. dell'intervento di

Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";

- CONSIDERATO che, con il Decreto n° 50 del 29/10/2014, si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 04/07/2014, n° 17348 di rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela, registrato in Gela in data 09/07/2014, al n° 1049 - Serie II, con il quale la Concedente Mondello S.p.a., ha affittato l'Azienda all'Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; con il medesimo Decreto si è preso atto altresì, del subentro della stessa Impresa Nurovi S.r.l., nel citato contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- VISTO il Decreto n. 13 del 2 marzo 2015, con il quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico del progetto definitivo al netto del ribasso di gara, con le modifiche introdotte per tenere conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, nonché quelle per la previsione di spesa delle somme necessarie per far fronte al pagamento dei premi annui della copertura assicurativa del R.U.P., per un importo complessivo pari a € 7.499.591,10, di cui € 5.061.676,90 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 263.582,70 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 94.233,35 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.081.098,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il parere in linea tecnica emesso dal R.U.P. in data 18/06/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....."
- VISTO il Decreto n° 34 del 18/06/2015, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo posto a base di gara, presentato dall'Impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;
- VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23/06/2015, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, in data 16/07/2015, al n° 2793, Serie 3, dell'importo di € 5.901.351,40, di cui € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva ed indagini specialistiche;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 23/06/2015;
- VISTO il Decreto n° 1224 del 06/09/2016, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, il cui quadro economico ammonta a € 8.170.050,32, di cui: € 5.582.161,57 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed

archeologiche; € 2.207.159,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 85.517,44, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 08/09/2016, dell'importo di € 5.962.890,56, di cui € 5.582.161,57 per lavori al netto comprensivo di oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione biennale al netto, comprensivo di oneri della sicurezza, ed € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva ed indagini specialistiche;

VISTA la Disposizione n° 113 del 08/06/2017, con la quale si è provveduto a variare il quadro economico del progetto, e ad impegnare l'ulteriore somma di di € 551.513,51, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623;

CONSIDERATO che l'Impresa Nurovi S.r.l., nel corso dei lavori, ha più volte iscritto sul Registro di Contabilità, dopo l'emissione dei vari Stati di Avanzamento Lavori, riserve sui documenti contabili;

CONSIDERATO che, con quelle iscritte in data 19/04/2017 dopo l'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori n° 4, consistenti nella reitera e nella nuova quantificazione delle riserve n° 1-2-3-4-5 e nella formulazione della nuova riserva n° 6, gli importi economici richiesti avevano raggiunto l'ammontare di € 1.042.448,74;

ATTESO che detto importo di € 1.042.448,74 è superiore al 10% dell'importo contrattuale, visto quanto disposto dal comma 3 dell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006, il Direttore dei lavori, con nota n° 23654 del 26/05/2017 ha rappresentato al R.U.P., l'avvenuto raggiungimento delle condizioni per l'avvio dei procedimenti volti al conseguimento di un accordo bonario, riservandosi di far pervenire apposita relazione;

ATTESO inoltre che, seguito della suddetta nota prot. n° 23654/2017 il R.U.P. ha convocato per le vie brevi l'impresa, la Direzione Lavori ed il Collaudatore tecnico-amministrativo ad un apposito tavolo tecnico in cui discutere sulle riserve in argomento al fine di addivenire all'accordo bonario con le modalità previste dal citato art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006;

VISTA la nota prot. n° 51463 del 11/12/2017, con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP apposita relazione riservata, sottoscritta per condivisione dal Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera, volta al conseguimento di un accordo bonario sulle riserve, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha concluso la propria relazione riservata facendo rilevare quanto segue: *"A conclusione del percorso che ha portato, nei modi in precedenza illustrati, a trovare un'ipotesi di giusto ristoro a quanto preteso dall'impresa, limitandosi ai casi oggettivamente inoppugnabili e sempre avendo quale obiettivo la salvaguardia di questa Stazione Appaltante, si riepilogano, nella tabella che segue, le richieste avanzate dell'impresa nel registro di contabilità, i riconteggi effettuati su richiesta dello scrivente all'avvio delle trattative per il componimento bonario, gli indennizzi determinati dallo scrivente"*;

Riserva n.	Importi iscritti nel registro contabilità	Conteggi prodotti al tavolo per il bonario componimento	Proposta di indennizzo da riconoscere
1	€ 20.420,00	€ 20.420,00	€ 7.280,00
2a	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
2b	€ 9.085,00	€ 8.327,92	€ 3.028,33
2c (al SAL2)	€ 114.111,87	€ 75.221,00	€ 146.749,69
2d (al SAL2)	€ 50.657,00	€ 26.864,00	
2c (al SAL3)	€ 195.900,00	€ 194.624,00	

2d (al SAL3)	€ 86.000,00	€ 69.508,00	
3	€ 230.850,00	€ 141.940,61	€ 53.495,12
	€ 102.481,00	€ 50.693,00	
4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	€ 2.191,80	€ 2.191,80	€ 1.819,19
6a	€ 79.497,27	€ 79.497,27	€ 37.321,43
6b	€ 22.503,84	€ 22.503,84	€ 8.623,47
6c	€ 4.810,42	€ 4.810,42	€ 4.301,70
6d	€ 11.732,34	€ 11.669,35	€ 9.725,96
6e	€ 109.197,50	€ 37.105,03	€ 37.105,12
Totale	€ 1.041.438,04	€ 747.376,24	€ 309.450,02

- VISTA la nota prot. n° 5399 del 15/12/2017, con la quale il R.U.P., nel condividere nella sostanza la superiore relazione del Direttore dei Lavori, ha proposto all'Impresa appaltatrice un importo per accordo bonario e tombale per tutte le riserve avanzate dalla stessa negli atti contabili prodotti, pari a € 300.000,00;
- CONSIDERATO che l'Impresa Nurovi ha manifestato l'adesione alla suddetta proposta in data 19/12/2017, giusta comunicazione prot. n° 17.347;
- VISTA la nota prot. n° 1400 del 11/01/2018, con la quale il R.U.P. ha trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la propria relazione in ordine alla proposta di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n° 8632 del 01/03/2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere nella sostanza, i contenuti della superiore relazione del R.U.P., ha manifestato il proprio assenso sulla definizione dell'accordo bonario e tombale per tutte le riserve avanzate dall'Impresa Nurovi negli atti contabili, per una somma pari a € 300.000,00, ed ha dato mandato al R.U.P. stesso di provvedere alla redazione del presente verbale da sottoscrivere fra le parti, così come previsto dall'art. 240, comma 17, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il verbale di accordo bonario ex art. 240, comma 17, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 08/03/2018 dal Dirigente Generale del DRAR e l'Impresa Nurovi S.r.l., con il quale l'Impresa stessa accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve apposte sul registro di contabilità, nella misura di € 300.000,00 (Euro Trecentomila/00);
- VISTA la fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, trasmessa attraverso il canale della fatturazione elettronica Codice CUU: UF5IWN, relativa al verbale di accordo bonario del 08/03/2018, dell'importo complessivo da corrispondere pari a € 300.000,00, di cui: € 8.821,32 per maggiori lavori oltre € 882,13 per IVA al 10%, ed € 290.296,55 per risarcimento danni e pertanto esente IVA;
- VISTA la comunicazione della verifica, effettuata in data 14/03/2018, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'importo di € 299.117,87 dalla quale risulta che Nurovi S.r.l. è "Soggetto non inadempiente";
- VISTO il DURC prot. n° INAIL_10834710 del 07/03/2018, e valido sino al 05/07/2018, dal quale si evince che Nurovi S.r.l. risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 10/04/2017 dalla ditta Nurovi S.r.l. ai sensi della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTA la determina del R.U.P. prot. n° 10538 del 14/03/2018, con la quale può procedersi:
1. alla liquidazione della somma di € 299.117,87 (€ 290.296,55 + € 8.821,32) quale corrispettivo di cui al verbale di accordo bonario del 08/03/2018, giusta fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, in favore di Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1;

2. ai sensi dell'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e del D.M. 23 gennaio 2015, al versamento della somma di € 882,13, quale IVA al 10% su € 8.821,32, relativa alla citata fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza in entrata al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 12;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 299.117,87 (€ 290.296,55 + € 8.821,32) quale corrispettivo di cui al verbale di accordo bonario del 08/03/2018, giusta fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, per i "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CIG: 47021744BC, in favore di Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 97261760827, tramite accredito sul C.C. IBAN: IT63 Q051 3216 9008 1457 0336 958, ed intestato alla stessa Società;

RITENUTO inoltre, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e del D.M. 23 gennaio 2015, al versamento della somma di € 882,13, quale IVA al 10% su € 8.821,32, relativa alla citata fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza in entrata al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 12;

CONSIDERATO che la spesa necessaria grava sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento al quadro economico, così come variato in ultimo con la Disposizione n° 113 del 08/06/2017, le somme di cui sopra vanno imputate: per € 300.000,00 alla voce di spesa "D.28 – Somme per accordo bonario (IVA inclusa)";

DISPONE

Art. 1

E' disposta la liquidazione ed il pagamento della somma di € 299.117,87 (€ 290.296,55 + € 8.821,32) quale corrispettivo di cui al verbale di accordo bonario del 08/03/2018, giusta fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, per i "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CIG: 47021744BC, in favore di Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 97261760827, tramite accredito sul C.C. IBAN: IT63 Q051 3216 9008 1457 0336 958, ed intestato alla stessa Società.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e del D.M. 23 gennaio 2015, è disposto il versamento della somma di € 882,13, quale IVA al 10% su € 8.821,32, relativa alla citata fattura n° 3/2018/E del 14/03/2018, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza in entrata al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 12.

Art. 3

Le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2 graveranno sul Decreto di finanziamento n. 216 del 13 novembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all' art 4, comma 1, dell' O.P.C.M. n. 3947/2011, introitate nella contabilità speciale 5623 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012.


Art. 4

Copia del presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Dirigente Generale
(Ing. *Salvatore Cocina*)



Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. *Marcello Loria*)



L'Istruttore Direttivo
(Sig. *Vincenzo Monterosso*)

