



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.
in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).

CIG Z6E14A7ED8 - CUP J39G12000030001

2^a rideterminazione del quadro economico ed approvazione dello schema di accordo transattivo sulle riserve iscritte dall'Appaltatore.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti

inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;

PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;

VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04.05.2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18.05.2016, con la quale è stata prorogata fino al 28.02.2017 la contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. n. 3076 del 24.05.2016 con il quale il Dott. Maurizio Pirillo è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*, pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 novembre 1972 - Supplemento Ordinario;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;

VISTA l'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 con cui sono stati finanziati con la somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 468 del 18/09/2001 per la bonifica dei siti inquinati nel territorio di Gela e attualmente disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 (intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato), la realizzazione degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il bando di gara degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", nonché viene integrato il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012, dove risulta un importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza

A.1)	importo lavori e prestazioni soggetto a ribasso	€	2 679 539,73
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	64 913,39

8 Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto € 2 744 453,12 € 2 744 453,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1)	Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento		
terre da scavo	t 2 000,00	x 35,00 €/tonn	= € 70 000,00
materiali ferrosi	t 16,27	x 100,00 €/tonn	= € 1 626,60
fanghi di depurazione	t 639,00	x 100,00 €/tonn	= € 63 900,00
Rifiuti speciali	t 10,00	x 500,00 €/tonn	= € 5 000,00
B.2)	Spese per: accertamenti, caratterizzazioni ed indagini		= € 30 000,00
B.3)	Imprevisti 10% lavori		= € 274 445,31
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06		= € 10 000,00
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione Appaltante (0,5% Imp. Lavori)		= € 13 722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06		= € 53 144,61
B.7)	Spese per l'attività di consulenza e supporto I.V.A. comprese		= € 70 000,00
B.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e alla validazione del progetto		= € 11 905,02
B.9)	Spese per pubblicità		= € 25 000,00
B.10)	Accantonamento IRAP [7 % di B.5)]		= € 3 720,12
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA		= € 264 164,89
B.12)	I.V.A. (10% su A) e 21%) su B1), B2), B4), B8) e B9))		= € 320 105,95

Totale somme a disposizione = € 1 216 734,77 € 1 216 734,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 3 961 187,89

- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 con la quale:
- Sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) al Consorzio Valori s.c.r.l., con sede in via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 (unmilionenovecentoquarantamilaseicentodiciotto/00) oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
 - E' stato approvato lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL);
- VISTO il Contratto stipulato in data 23/03/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ex OCDPC n.44 del 29.01.2012 in materia di bonifiche e tutela delle acque in Sicilia e il Consorzio Valori S.c. a r.l. con sede in Via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3 in data 19/06/2013.
- VISTO il provvedimento prot. 487 del 04.03.2014 con il quale è stata concessa una proroga per mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.07.2014;
- VISTA la perizia suppletiva e di variante del 14/03/2014 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 co.3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot. 656 del 31.03.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante e suppletiva rideterminando i lavori netti in € 2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di € 3.961.187,89;
- VISTA l'Ordinanza n.34 del 02.04.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia suppletiva e di variante già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione del 02.04.2014 registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^;
- VISTA la disposizione n° 48 del 16.04.2014 con la quale l'Ing. Mario Cassarà è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto in sostituzione dell'Ing. Mario Palazzo (dimissionario);
- VISTO il provvedimento prot. 1301 del 24.07.2014 con il quale è stata concessa una seconda proroga per mesi 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.08.2014;
- VISTA la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale del 01.09.2014 redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico;

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56

A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	140.526,60
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.11)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

- VISTO il provvedimento prot. 1532 del 11.09.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante n. 2 e assestamento finale;
- VISTA la disposizione n. 132 del 11.09.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 2 e assestamento finale già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 01.09.2014 registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera;

Disposizione n. 2083 del 13 DIC. 2016

- VISTO il certificato di collaudo statico emesso in data 24/11/2014 dal Collaudatore Statico;
- VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dal Collaudatore in data 01/09/2015 con il quale i lavori di che trattasi sono stati collaudati con esito positivo ed è stato determinato il credito residuo da liquidare all'Impresa, al netto della penale (pari ad €.42.693,64) conseguente a 20 giorni di ritardo sul termine di ultimazione lavori;
- VISTA la disposizione n° 58 del 27.05.2015 con la quale è stato approvato l'atto di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015 per l'inserimento della voce "B.14 - Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone", per complessivi €.15.000,00, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce B.1 – Oneri di conferimento a discarica, per come di seguito riportato:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66

B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
Totale somme a disposizione		€	1.928.563,49
Importo totale del progetto		€	3.961.187,89

- CONSIDERATO** che, nel corso dell'appalto, l'impresa ha avanzato richieste risarcitorie, iscrivendo negli atti di contabilità, nello stato finale dei lavori e nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo le riserve nn. 1, 2, 3, 3bis, 4 chiedendo un riconoscimento complessivo di €.502.745,31;
- VISTA** la nota prot. 424U069 del 10.02.2015 con cui l'Impresa ha avanzato richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori;
- VISTA** la nota prot. 0055U069 del 11.01.2016 e successivo sollecito prot. 0540U069 del 02.03.2016, con cui l'impresa ha avanzato richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 volto alla risoluzione per via transattiva del contenzioso insorgente.
- VISTA** la relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore redatta dal direttore dei lavori in data 04.02.2015 ed integrata con ulteriore relazione in data 21.06.2016 su richiesta del RdP;
- VISTA** la relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore redatta dal collaudatore in data 10.03.2015 ed integrata con ulteriore relazione in data 21.06.2016 su richiesta del RdP;
- VISTA** la nota prot. 34139 del 03.08.2015 con la quale il RdP ha definito una proposta per addivenire alla chiusura transattiva del contenzioso e le modalità procedurali da attuare, valutate favorevolmente dal Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti che ha disposto al RdP di provvedere nel senso proposto;
- VISTO** il verbale di intenti del 12.09.2016 con il quale la proposta transattiva della Stazione Appaltante a tacitazione definitiva del contenzioso insorgente è stata accolta integralmente e senza eccezione alcuna dall'Appaltatore;
- VISTA** la nota prot. 42143 del 06.10.2015 con la quale è stato chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo apposito parere in ordine ai termini e ai contenuti della proposta transattiva nonché sullo schema di accordo transattivo predisposto dal Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- VISTA** la nota prot. 90196 del 18.10.2016 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di transazione a condizione che venissero eliminati dall'atto i riferimenti alle riserve 1, 2 e 4 riportati all'art. 1 ed all'ultimo periodo del paragrafo 2.1, rimuovendo in entrambi i casi le parole "con le riserve nn. 1, 2 e 4";
- VISTO** lo "Schema di accordo transattivo sulle riserve iscritte dall'Appaltatore", adeguato alle condizioni dettate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere prot. 90196 del 18.10.2016, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- CONSIDERATO** che lo schema di accordo transattivo prevede, a tacitazione definitiva di ogni pretesa o richiesta avanzata dall'Appaltatore, la disapplicazione della penale, per un valore di €.42.693,64 oltre IVA, nonché il riconoscimento omnicomprensivo di € 41.000,00 oltre IVA, per complessivi €.83.693,64 oltre IVA;

CONSIDERATO che occorre individuare ed accantonare nel quadro economico dell'intervento le somme occorrenti a dare copertura finanziaria agli oneri scaturenti dalla stipula dell'accordo transattivo, pari a €.83.693,64 oltre IVA al 22%, per complessivi €.102.106,25;

CONSIDERATO che occorre, di conseguenza, procedere alla nuova rideterminazione del quadro economico approvato con la disposizione n° 58 del 27.05.2015;

VISTO l'atto di "2^ Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 25.11.2016, allegato alla presente disposizione e di seguito riportato, con il quale viene inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.15 – Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa" all'interno della quale viene accantonato l'importo di €.103.000,00, necessario per la stipula dell'accordo transattivo a tacitazione del contenzioso insorgente, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce "B.3 – Accantonamento da capitolo imprevisti" che pertanto viene ridotto di pari quantità, lasciando invariato il quadro complessivo dell'intervento, per come di seguito riportato:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	114.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29

B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
B.15)	Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa	€	103.000,00
Totale somme a disposizione		€	1.928.563,49
Importo totale del progetto		€	3.961.187,89

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Le premesse, che qui si intendono riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

E' approvato l'atto di "2^a Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 25.11.2016 ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (Allegato 1), con il quale viene inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.15 – Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa" all'interno della quale viene accantonato l'importo di €.103.000,00, necessario per la stipula dell'accordo transattivo a tacitazione del contenzioso insorgente, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce "B.3 – Accantonamento da capitolo imprevisti" che pertanto viene ridotto di pari quantità, lasciando invariato il quadro complessivo dell'intervento;

Art. 3

Per effetto di quanto disposto al precedente articolo il nuovo quadro economico dell'intervento è quello riportato di seguito:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
Importo complessivo dei lavori al netto		€	2.032.624,40

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevidi	€	114.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
B.15)	Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa	€	103.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

Art. 4

E' approvato lo "Schema di accordo transattivo sulle riserve iscritte dall'Appaltatore", adeguato alle condizioni dettate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere prot. 90196 del 18.10.2016, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (Allegato 2);

Art. 5

E' autorizzata la stipula dell'accordo transattivo sulle riserve iscritte dall'Appaltatore;


Art. 6

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 728 del 30/12/2011, come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012, da cui la presente discende.

Palermo, li 13 DIC. 2016


Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Mario Cassarà)



Il Dirigente Generale

(Dott. Maurizio Pirillo)





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.

in materia di bonifiche e tutela delle acque

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MACCHITELLA IN TERRITORIO COMUNALE DI GELA (CL).
(CIG 461144197D - CUP J39G12000030001)**

**2^A Rideterminazione del quadro economico per
variata distribuzione delle somme a disposizione**

Premesso che:

- Con Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 è stata finanziata con la somma di € 1.500.000,00 la realizzazione degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";
- Con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €3.961.187,89 di cui €2.744.453,12 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed €1.216.734,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato integrato il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011,;
- Con Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 14/03/2014 il Direttore dei Lavori ha redatto una prima perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.132 comma 3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di €3.961.187,89 di cui €2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed €1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Detta perizia n° 1 è stata approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP prot. 656 del 31.03.2014, rideterminando i lavori netti in €2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di €3.961.187,89, ed in linea amministrativa con Ordinanza n. 34 del 02.04.2014, con atto di sottomissione sottoscritto in data 02.04.2014 e registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^A;
- In data 01/09/2014 il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale per l'importo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Detta perizia n° 2 è stata approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP prot. 1532 del 11.09.2014 ed in linea amministrativa con Disposizione n. 132 del 11.09.2014, con Atto di Sottomissione stipulato in data 01.09.2014 e registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- Con verbale del 08.09.2014 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori alla data del 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera, per il completamento delle quali è stato assegnato il termine di 8 giorni;
- Con verbali del 24/04/2014 e del 15/12/2014 si è proceduto alla consegna anticipata delle opere in favore del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 6 Caltanissetta, Acque di Caltanissetta s.p.a.;
- Nell'ambito dei lavori appaltati si è provveduto, tra l'altro, alla sostituzione delle due pompe della centrale di sollevamento Scavone per un importo pari ad €9.137,50 oltre IVA ;
- Per procedere all'esecuzione dell'intervento di cui al punto precedente è stata accantonata la somma di €15.000,00, provvedendo a rideterminare il Quadro Economico già approvato con la perizia di variante ed assestamento finale n° 2, inserendo la voce "B.14) Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone", utilizzando le economie disponibili alla voce di quadro economico B.1 e variando le somme a disposizione per come di seguito riportato:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80

B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

- Con disposizione n. 58 del 27.05.2015 è stato approvato l'atto di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione", predisposto dal RdP in data 21.05.2015, come sopra richiamato;

Considerato che:

- Nel corso dell'appalto, l'impresa ha avanzato richieste risarcitorie, iscrivendo negli atti di contabilità, nello stato finale dei lavori e nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo le riserve nn. 1, 2, 3, 3bis, 4 chiedendo un riconoscimento complessivo di €.502.745,31;
- Con nota prot. 424U069 del 10.02.2015 l'Impresa ha avanzato richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori;
- Con nota prot. 0055U069 del 11.01.2016 e successivo sollecito prot. 0540U069 del 02.03.2016, l'impresa ha avanzato richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 volto alla risoluzione per via transattiva del contenzioso insorgente;
- Acquisite le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, con nota prot. 34139 del 03.08.2015 il RdP ha definito una proposta per addivenire alla chiusura transattiva del contenzioso e le modalità procedurali da attuare, valutate favorevolmente dal Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti che ha disposto al RdP di provvedere nel senso proposto;
- Con verbale di intenti del 12.09.2016 la proposta transattiva della Stazione Appaltante, a tacitazione definitiva del contenzioso insorgente, è stata accolta integralmente e senza eccezione alcuna dall'Appaltatore;
- La proposta di accordo transattivo prevede, a tacitazione definitiva di ogni pretesa o richiesta avanzata dall'Appaltatore, la disapplicazione della penale, per un valore di €.42.693,64 oltre IVA, nonché il riconoscimento omnicomprensivo di € 41.000,00 oltre IVA, per complessivi €.83.693,64 oltre IVA;
- Con nota prot. 90196 del 18.10.2016 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di transazione a condizione che venissero eliminati dall'atto i riferimenti alle riserve 1, 2 e 4 riportati all'art. 1 ed all'ultimo periodo del paragrafo 2.1, rimuovendo in entrambi i casi le parole "con le riserve nn. 1, 2 e 4";
- Occorre individuare ed accantonare nel quadro economico dell'intervento le somme occorrenti a dare copertura finanziaria agli oneri scaturenti dalla stipula dell'accordo transattivo, pari a €.83.693,64 oltre IVA al 22%, per complessivi €.102.106,25;



- Le economie disponibili alla voce di quadro economico "B.3 Accantonamento da capitolo imprevisti" consentono di recuperare l'importo, in cifra tonda, di €.103.000,00 necessari per procedere alla stipula dell'accordo transattivo di che trattasi;
- Occorre di conseguenza procedere ad una nuova rideterminazione del quadro economico approvato con disposizione n. 58 del 27.05.2015;

Tutto ciò premesso e considerato:

Il Quadro Economico approvato con disposizione n. 58 del 27.05.2015 viene nuovamente rideterminato inserendo tra le somme a disposizione la voce "B.15 – Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa" all'interno della quale viene accantonato l'importo di €.103.000,00, necessario per la stipula dell'accordo transattivo a tacitazione del contenzioso insorgente, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce "B.3 – Accantonamento da capitolo imprevisti" che pertanto viene ridotto di pari quantità, lasciando invariato il quadro complessivo dell'intervento, per come di seguito riportato:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	114.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29

B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
B.15)	Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa	€	103.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

Palermo 25.11.2016



Responsabile del Procedimento

(Ing. Mario Cassara)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del
29/01/2013 in materia di Bonifica e Tutela delle Acque

**Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento
dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio di Gela (CL)**
(CIG 461144197D - CUP J39G12000030001)

Appaltatore: Consorzio Valori s.c.r.l. – via Marianna Dionigi 43 - ROMA
Contratto: in data 21/03/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3
1° Atto di sottomissione: in data in data 02/04/2014, registrato a
Caltanissetta, in data 15/05/2014, al n. 1579 serie 3^
2° Atto di sottomissione: in data 01/09/2014, registrato a S.Agata di
Militello, in data 23/09/2014, al n. 1261 serie 3^
Importo del contratto e degli atti di sottomissione: €.2.032.624,40
inclusi O.S., esclusa IVA

ACCORDO TRANSATTIVO
SULLE RISERVE ISCRITTE DALL'APPALTATORE
(Art. 239 comma 1 del D. Lgs. 163/2006)

Tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di Bonifica e Tutela delle Acque, con sede in Palermo, Viale Campania 36, Codice Fiscale 97166130829, in persona del Dirigente Generale Dott. Maurizio Pirillo, nato a Palermo, il 7 marzo 1962, C.F. PRLMRZ62C07G273D, nominato con D.P.Reg. n° 3076 del 24.05.2016 (all.to 1), nel seguito "Stazione Appaltante";

e

VALORI s.c.r.l. CONSORZIO STABILE, con sede in Roma via Marianna Dionigi 43, Codice fiscale e P.IVA 08065951008, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n° 1070736, in persona del Procuratore Speciale Ing. Carlo Prestipino, nato a Enna il 21/10/1960 C.F. PRSRL60R21C342S, giusta procura speciale per atto notaio Chiara Mingiardi di Roma Rep. 2509 Racc. 1755 del 21/08/2014, (all.to 2), nel seguito "Appaltatore";

Premesso che:

- Con contratto in data 21/03/2013, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 ha affidato al Consorzio Stabile Valori s.c.r.l., con sede in Roma via Marianna Dionigi 43, Codice fiscale e P.IVA 08065951008, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n° 1070736, l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzata all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Macchitella in territorio di Gela (CL)”;
- L’importo delle attività contrattualizzate, a seguito della sottoscrizione di due successivi Atti di sottomissione segnatamente in data 02.04.2014 e 01.09.2014, ascende a complessivi €.2.032.624,40, comprensivi di Oneri di Sicurezza ed al netto del ribasso d’asta del 29,999 %, con la sola esclusione dell’IVA;
- I lavori sono stati consegnati con verbale del 09.04.2013 ed ultimati in data 01.09.2014 come da verbale del 08.09.2014, con un ritardo di 20 giorni rispetto al termine contrattuale (12.08.2014);
- I lavori sono stati oggetto di collaudo statico, giusta certificato del 24.11.2014, nonché di collaudo tecnico amministrativo giusta certificato del 01.09.2015;
- Nelle more del completamento delle operazioni di collaudo, con verbali del 24.04.2014 e del 15.12.2014 si è proceduto alla consegna anticipata delle opere dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante (Dipartimento) e contestualmente da questi al Gestore del S.I.I. dell’ATO di Caltanissetta;
- Nel corso dei lavori l’Impresa, dall’emissione del 1° SAL in poi, ha iscritto sul registro di contabilità, sullo Stato Finale dei lavori e sul certificato di collaudo amministrativo complessive 5 riserve (nn. 1 – 2 – 3 – 3 bis – 4) per un importo complessivo di €.502.745,31, di seguito riassunte;

Riserva	Apposizione	Oggetto della richiesta risarcitoria	Importo
1	Sul registro di contabilità al SAL n° 1	Danni subiti ed oneri sostenuti nel periodo totalmente improduttivo (13/05/13 - 04/07/13):	€ 104.176,27
2	Sul registro di contabilità al SAL n° 1	Danni subiti ed oneri sostenuti nel periodo parzialmente improduttivo (05/07/13 – 17/12/13)	€ 244.077,71
3	Sul registro di contabilità e sullo stato finale dei lavori	Contestazione della dicitura inserita nel verbale di ultimazione lavori con cui viene evidenziato un ritardo di 20 (venti) giorni sull’ultimazione dei lavori	€ 0,00
3 bis	Sullo stato finale dei lavori	Illegittimità della penale comminata (la riserva è collegata alla n° 3)	€ 42.693,64
4	Sul certificato di collaudo	Ritardo, oltre i tempi assegnati, nell’emissione del certificato di collaudo finale, danni conseguenziali	€ 111.797,69
		Totale richieste	€ 502.745,31

- Le riserve avanzate dall'Appaltatore ed iscritte sul registro di contabilità sono state rigettate dal D.L. e dal R.U.P. in base alle motivazioni riportate sul registro medesimo;
- Con nota prot. 424U069 del 10.02.2015 l'Impresa ha avanzato richiesta di disapplicazione della penale;
- Con nota prot. 0055U069 del 11.01.2016 e successivo sollecito prot. 0540U069 del 02.03.2016, l'impresa ha avanzato richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 volto alla risoluzione per via transattiva del contenzioso insorgente;
- Il Responsabile del Procedimento ha acquisito i pronunciamenti dell'Ufficio Legislativo e Legale (prot. 17157 del 23.07.2015) e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (prot. 89085 del 01.10.2015) in ordine alla tempestività di iscrizione delle riserve nn. 1 e 2 da parte dell'Appaltatore;
- Il Responsabile del Procedimento ha acquisito da Direttore dei Lavori e Collaudatore le rispettive relazioni riservate in ordine a tutte le riserve iscritte dall'Appaltatore, alla richiesta di disapplicazione della penale ed alla proposta di attivazione della procedura transattiva a chiusura del contenzioso insorgente ex art. 239 comma 1 del D. Lgs. 163/2006;
- Il Responsabile del Procedimento con nota del 03.08.2016 prot. 34139, ha relazionato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito al contenzioso insorgente, alle riserve iscritte dall'Appaltatore, alla richieste di disapplicazione della penale e di attivazione della procedura ex art. 239 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, definendo e sottoponendo a valutazione una proposta per addivenire alla chiusura transattiva del contenzioso, accolta dal suddetto Dirigente Generale che ha disposto di provvedere secondo la proposta del RdP;
- Con nota prot. 36810 del 01/09/2016 il Responsabile del Procedimento ha convocato l'Appaltatore per illustrare una proposta per addivenire alla chiusura per via transattiva del contenzioso insorgente, nonché delle modalità procedurali attuative, in merito alle quali chiedere la preventiva valutazione ed eventuale condivisione da parte dell'Appaltatore;
- L'Appaltatore ha accolto integralmente e senza eccezione alcuna la proposta transattiva illustrata dalla Stazione Appaltante, come da verbale di intenti sottoscritto tra le Parti in data 09/09/2016;
- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. 90196 del 18.10.2016 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di transazione a condizione che venissero eliminati dall'atto i riferimenti alle riserve 1, 2 e 4 riportati all'art. 1 ed all'ultimo periodo del paragrafo 2.1, rimuovendo in entrambi i casi le parole "con le riserve nn. 1, 2 e 4".
- Si è provveduto a recepire le condizioni dettate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, apportando le conseguenziali correzioni allo schema di accordo transattivo.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante del presente atto, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, negli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 (Stazione Appaltante) siti in Palermo in viale Campania 36, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

1.1 Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013, esclusivamente in ottica transattiva ed a tacitazione definitiva di qualsiasi pretesa presente e futura avanzata dall'Appaltatore relativamente alle Riserve ed in generale alle richieste tutte inerenti l'appalto in questione, si obbliga a riconoscere e corrispondere:

- La disapplicazione della penale, per un valore di €.42.693,64 oltre IVA, applicata in conseguenza del ritardo di venti giorni con cui sono stati effettivamente ultimati i lavori (01.09.2014) rispetto al termine contrattuale, in accoglimento della richiesta avanzata dall'Appaltatore in data 10.02.2015 ed a tacitazione delle riserve nn. 3 e 3bis iscritte negli atti contabili e richiamate nelle premesse;

- L'importo onnicomprensivo di € 41.000,00 oltre IVA, a tacitazione delle pretese avanzate dall'Appaltatore, iscritte negli atti contabili e richiamate nelle premesse;

1.2 Per l'effetto di quanto riportato al superiore punto 1.1, a tacitazione definitiva di ogni pretesa o richiesta avanzata dall'Appaltatore riconducibile a circostanze e fatti pregressi e comunque noti alla data di sottoscrizione del presente atto, riferiti a qualunque titolo all'esecuzione del contratto, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 si obbliga a corrispondere all'Appaltatore la somma complessiva di €.83.693,64 oltre IVA.

Articolo 2

2.1. L'Appaltatore, a tacitazione definitiva di qualsiasi pretesa presente e futura avanzata nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle Riserve ed in generale alle richieste tutte inerenti l'appalto in questione, dichiara, a piena ed incondizionata soddisfazione e tacitazione di tutte le richieste avanzate con le Riserve, di accettare:

- La disapplicazione della penale, per un valore di €.42.693,64 oltre IVA, applicata in conseguenza del ritardo di venti giorni con cui sono stati effettivamente ultimati i lavori (01.09.2014) rispetto al termine contrattuale, in accoglimento della richiesta avanzata in data 10.02.2015 ed a tacitazione delle riserve nn. 3 e 3bis iscritte negli atti contabili e richiamate nelle premesse;

- L'importo onnicomprensivo di € 41.000,00 oltre IVA, a tacitazione delle pretese avanzate dall'Appaltatore, iscritte negli atti contabili e richiamate nelle premesse;

2.2 Per l'effetto di quanto riportato al superiore punto 2.1, l'importo riconosciuto a tacitazione di ogni pretesa presente e futura avanzata dall'Appaltatore ascende a complessivi €.83.693,64 oltre IVA.

2.3 Con la firma del presente accordo l'Appaltatore dichiara esplicitamente di rinunciare incondizionatamente a tutte le Riserve iscritte sui documenti contabili nonché ad ogni pretesa e/o azione, anche giudiziale, ad esse collegate.

2.4 L'Appaltatore si impegna, altresì, a non avanzare in futuro, in qualunque forma, pretese o richieste riconducibili a circostanze e fatti pregressi e comunque noti alla data di sottoscrizione del presente atto, riferiti a qualunque titolo all'esecuzione del contratto d'appalto.

Articolo 3

La Stazione Appaltante si obbliga al pagamento dell'importo onnicomprensivo di €.83.693,64, oltre IVA, a tacitazione delle pretese tutte avanzate dall'Appaltatore, contestualmente al pagamento della rata di saldo relativa ai lavori, previa rimodulazione ed approvazione del quadro economico dell'intervento.

Articolo 4

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore conferma di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Gli strumenti di pagamenti relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) - 461144197D, ed il codice unico di progetto (CUP) - J39G12000030001.

Tutti i pagamenti relativi al contratto, ivi compresi quelli di cui al presente atto, saranno effettuati presso il conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare Santangelo filiale di Roma IBAN IT 12 Z 05772 03201 CC0930000678 intestato a Consorzio Valori S.c. a r.l..

Articolo 5

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore Consorzio Valori S.c. a r.l..

Con riferimento all'importo del presente atto, di €83.693,64 oltre IVA, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131, trattandosi di importi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRIGENTE GENERALE
(DOTT. MAURIZIO PIRILLO)

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ALRIANZI
SERVIZIO REGIONALE DI PUBBLICA UTILITÀ
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PER L'APPALTATORE
IL PROCURATORE SPECIALE
(ING. CARLO PRESTIPINO)

