



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio 8
Infrastrutture Marittime e Portuali

TP 2016/4

Il Dirigente del Servizio 8

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
VISTA la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
VISTA la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTA la legge regionale del 09 maggio 2017 n° 9;
VISTO il verbale di somma urgenza del 26 gennaio 2016 con il quale l'Ing. Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Trapani dichiara che per l'esecuzione dei lavori per la riparazione e la messa in sicurezza del molo Wojtyla nel porto di Pantelleria, ricorrono gli estremi di somma urgenza;
VISTO il D.D.G. n. 587/S8 del 07 aprile 2016 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 14 aprile 2016 al n. 3, scheda n. 782, con il quale è stato assunto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, l'impegno provvisorio di Euro 60.000,00 sul capitolo 672008 – U2.02.01.09.011 per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO il contratto d'appalto rep. 1972 del 17.11.2016 con il quale l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani affida l'esecuzione dei lavori all'Impresa CANTIERI NAVALI DREPANUM srl per l'importo di €. 36.305,77 al netto del ribasso del 4,00%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 e al costo mano d'opera pari ad €. 11.181,49 per un totale di €. 48.487,26;
VISTO il D.D.S. n° 2125/S8 del 21.09.2017 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 30.09.2016 al n. 3 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, dell'importo complessivo di Euro 58.487,26, di cui € 36.305,77 per lavori al netto del ribasso del 4,00%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 e al costo mano d'opera pari ad €. 11.181,49 per un totale di €. 48.487,26 ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed è stato altresì assunto l'impegno definitivo di €. 58.487,26 sul capitolo 672008 del bilancio della regione siciliana per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
VISTA la perizia di variante e suppletiva del 14.06.2017 redatta dal D.L. ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'ex art. 161 del D.P.R. 207/2010 - D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 58.487,26 di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1 Lavori al netto del ribasso del 4,00%	€.	37.668,30
A2 Spese per manodopera	€.	12.252,19
A3 Spese per oneri sicurezza	€.	<u>1.000,00</u>

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO € **50.920,49** € **50.920,49**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per rilievi ed attrezzature € 400,00

per spese per missioni e straordinario	€.	3.570,00	
per incentivi di progettazione	€.	1.000,00	
per contributo Autorità di Vigilanza	€.	30,00	
per oneri conferimento discarica	€.	970,27	
per economie	€.	<u>1.596,50</u>	
	SOMMANO	€.	<u>7.566,77</u>
		IMPORTO NETTO P.V.S.	€. 58.487,26

VISTO il verbale concordamento nuovo prezzo del 05.09.2016 con il quale viene concordato con l'impresa CANTIERI NAVALI DREPANUM srl n° 1 (uno) nuovo prezzo che sarà soggetto al ribasso d'asta previsto in contratto;

RILEVATO che le maggiori somme per lavori e manodopera sono pari complessivamente ad € 2.433,23 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti previste fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella perizia originaria;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 2125/S8 del 21.09.2017;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 14.06.2017 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'ex art. 161 del D.P.R. 207/2010 - D.Lgs. 50/2016 relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione e la messa in sicurezza del molo Wojtyla nel porto di Pantelleria per l'importo complessivo invariato di € 58.487,26.

ART. 2) Alla spesa di € 58.487,26 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 2125/S8 del 21.09.2017 citato in narrativa.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li 11 SET 2017

IL CAPO SERVIZIO
f.to (arch. Carmelo Ricciardo)