



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali

CT 2007/10

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASS.TO REG.LE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

VISTO:

Preso nota al n. 314

Scheda n. 425 - cap. 672008

Palermo, li 11/10/2012

Il Direttore della Ragioneria Centrale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 12 luglio del 2011 n. 12 ed il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012 n. 27 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014;

VISTO il testo D.Lgs 12/04/2006 n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione e integrazione in materia;

VISTO il D.A. n. 134/GAB del 27/12/2007, con il quale è stato approvato il programma triennale per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, ed il programma regionale di spesa relativo all'esercizio finanziario 2007, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/02, n. 7/03 16/05 e 20/07, afferente le spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli Enti locali della Regione, sul Cap. 672008;

CONSIDERATO che nel programma regionale di spesa di cui sopra è stato inserito l'intervento relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo Gurna e rimozione banchina dissestata dello scalo Grande del porto di Stazzo nel Comune di Acireale" dell'importo complessivo di €. 865.000,00;

VISTO il progetto definitivo n. 65 del 18/12/2006 redatto dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo, relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo Gurna e rimozione banchina dissestata dello scalo Grande del porto di Stazzo nel Comune di Acireale" dell'importo complessivo di €. 865.000,00;

VISTA la nota n. 924 del 22/6/2007 con la quale il Geom. Vincenzo Verderosa, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori per il suddetto intervento;

VISTO il D.C.S. n. 2079/S.5.01 del 27/12/2007 annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale LL.PP., con il quale è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento la somma di € 865.000,00, necessaria per far fronte ai lavori sopra citati (Cap. 672008 – Scheda n. 725);

VISTO il progetto esecutivo n. 59 del 18/11/2007 redatto dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo, relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo Gurna e rimozione banchina dissestata dello scalo Grande del porto di Stazzo nel Comune di Acireale" dell'importo complessivo di €. 865.000,00 di cui € 712.031,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 14.234,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 138.733,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 3037/S5.02 del 30/12/2008 annotato contabilmente in data 31/12/2008 dalla Ragioneria Centrale LL.PP. con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo complessivo di € 865.000,00 (cap. 672008 scheda n. 725);

VISTO il D.D.S. n. 146/S8.01 del 28/01/2011 annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale questa Stazione Appaltante giusto verbale di gara n. 11145 di Rep. del 25/02/2009 ha aggiudicato l'appalto dei suddetti lavori all'ATI PIETRO DURANTE s.r.l. capogruppo e UNICOS s.r.l. con sede in Santa Ninfa per l'importo complessivo di €. 674.179,79 di cui €. 659.944,97 per lavori al netto del ribasso del 7,3152% ed € 14.234,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed è stato disposto il versamento dell'importo di € 52.086,53 corrispondente al 100% del ribasso d'asta in entrata sul Cap. 4191 Capo X della Regione Siciliana. **(C.I.G. 02504841EF)**

VISTO il D.D.S. n. 150/S8.01 del 28/01/2011 annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione ai sensi dell'art. 109 del Regolamento D.P.R. 554/99 del contratto d'appalto n. 11172 di Rep. del 13/12/2010 registrato a Palermo il 14/01/2011 al n. 10 Serie I, con il quale è stato affidato all'ATI PIETRO DURANTE s.r.l. capogruppo e UNICOS s.r.l. con sede in Santa Ninfa che a tale titolo ha accettato, l'appalto per la realizzazione dei "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo Gurna e rimozione banchina dissestata dello scalo Grande del porto di Stazzo nel Comune di Acireale" dell'importo complessivo di €. 674.179,79 di cui €. 659.944,97 per lavori al netto del ribasso del 7,3152% ed € 14.234,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **(C.U.P. G 47D08000010002);**

VISTO il verbale di consegna lavori del 17/02/2011 redatto ai sensi dell'art. 133 del Regolamento D.P.R. n. 544 del 21/12/1999.

VISTO il verbale di sospensione lavori del 7/09/2011 redatto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento D.P.R. n. 544 del 21/12/1999 ed art. 24 del D.M. 145/2000;

TENUTO CONTO che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania nell'ambito dei propri compiti istituzionali con nota n. 24123 del 14/12/2011 ai sensi dall'art. 146, comma 2 del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 ha rilasciato la propria autorizzazione alla realizzazione delle opere in progetto, con le rettifiche proposte in fase istruttoria al fine di addivenire ad una soluzione paesaggisticamente compatibile dell'opera in questione;

VISTA la nota n. 36871 del 12/04/2012 con la quale il R.U.P. Geom. V.Verderosa ha trasmesso la perizia di variante tecnica del 1/02/2012 redatta dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.L. 163/2006 come recepito con L.R. n. 12/2011;

VISTA la nota n. 530456 del 1/06/2012 con la quale il Servizio 21 di questo Dipartimento nulla ha da rilevare dal punto di vista tecnico sulla perizia in argomento;

VISTA la nota n. 61010 del 26/06/2012 con la quale il Servizio 8 di questo Dipartimento ha restituito al R.U.P. geom. Vincenzo Verderosa la perizia di variante tecnica in argomento, in quanto approvata al netto del ribasso d'asta per l'importo di € 812.913,47, per la riformulazione del quadro economico della stessa in base all'importo del finanziamento del progetto di € 865.000,00 e per l'adeguamento alla vigente normativa, per quanto attiene l'approvazione in linea tecnica;

VISTA la nota n. 61718 del 27/06/2012 con la quale il R.U.P. geom. Vincenzo Verderosa ha ritrasmesso la perizia di variante tecnica in argomento con il quadro economico debitamente riformulato, con le correzioni in rosso apportate dallo stesso in base all'importo del finanziamento del progetto di € 865.000,00 e contestualmente ha trasmesso, in sostituzione del parere di approvazione in linea tecnica reso con prot. n. 36607 del 12/04/2012, il parere n. 61680 del 27/06/2012 con il quale lo stesso R.U.P. Geom. Vincenzo Verderosa riapprova la perizia di variante tecnica redatta dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo in data 1/02/2012 con il quadro economico debitamente corretto;

VISTA la perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di €. 865.000,00, di cui al seguente quadro economico con le modifiche in rosso apportate dal R.U.P. Geom. Vincenzo Verderosa:

A) LAVORI A MISURA

Sommano i lavori in corso	€.	744.289,70	
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	14.588,08	€.
Restano al lordo del ribasso del 7,3152%	€.	729.701,62	
A dedurre il ribasso d'asta del 7,3152%	€	53.379,13	
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta e oneri di sicurezza			€ 676.322,49
		IMPORTO DEI LAVORI	€ 690.910,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.00 Per spese tecniche (2% di imp. base d'asta)	€.	14.885,79	
2.00 Spese generali (1% di imp. base d'asta)	€.	7.442,90	
3.00 Spese per pubblicazione bando di gara	€.	17.750,00	
4.00 Assicurazione dipendenti	€	4.000,00	
5.00 Accertamenti e prove di laboratorio	€.	4.000,00	
6.00 Spese di collaudo	€.	8.000,00	
7.00 Spese straordinario personale addetto ass. cantiere	€	21.000,00	
8.00) Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	25.500,00	
9.00) Imprevisti	€	15.881,61	
10.00) Contributo per Autorità di Vigilanza	€	250,00	
11.00) Spese attrezzature per attività del R.U.P.	€	<u>2.000,00</u>	
	Sommano	€.	120.710,30
	Importo netto della perizia di variante		€ 120.710,30
			€ 811.620,87

Economie da ribasso d'asta**€ 53.379,13****Importo progetto finanziato****€ 865.000,00**

RILEVATO che le maggiori somme per lavori rispetto al progetto principale vengono contenute all'interno dell'aliquota del 5% ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo di parte delle somme per imprevisti riportate tra le somme del quadro economico del progetto originario;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.L. 163/2006 come recepito con L.R.n. 12/2011, dal quale si evince che per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia è stato necessario concordare n. 19 nuovi prezzi ed è stato stabilito un maggiore tempo contrattuale di giorni 30 per dare ultimazione i lavori;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata perizia di variante non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.G. n. 3037/S5.02 del 30/12/2008;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante sopra specificata;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

DECRETA:

ART. 1) – Per le motivazioni citate in narrativa, è approvata la perizia di variante tecnica, redatta dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo in data 1/02/2012, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c) del D.L. n. 163/2006, come recepito dalla L.R. 12/2011, ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Vincenzo Verderosa con verbale n. 61680 del 27/06/2012, relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo Gurna e rimozione banchina dissestata dello scalo Grande del porto di Stazzo nel Comune di Acireale” dell'importo complessivo di € 865.000,00 ;

ART. 2) – Alla spesa della somma di € 865.000,00 si farà fronte con l'impegno n. 46 già assunto con D.D.G. n. 3037/S5.02 del 30/12/2008, cap. 672008 scheda 725;

ART. 3) – Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza.

ART. 4) - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla GURS e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.

Palermo li 29 GIU 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Carmen Lo Cascio)

