



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

EX O.C.D.P.C. N. 159 DEL 21/03/2014

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. SEZ. B-C-D.*
Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano. (CUP G61E17000100001 – CIG 71496784EE)
Approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante datata 15/02/2021.

DISPOSIZIONE N. 10 DEL 02.03.2021

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3738 del 05/02/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3746 del 12/03/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3764 del 06/05/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3792 del 24/07/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3885 del 02/07/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3891 del 04/08/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3926 del 26/02/2011;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;
- CONSIDERATO** che con nota del 17/04/2014 prot. n. 35914 la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio XIII, in riscontro alla nota n. 740 dell'11/04/2014 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009" a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta

contabilità speciale, nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito";

VISTO il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ("Nuovo Codice dei Contratti");

VISTA la L.R. 17/05/2016, n.8, art.24 di recepimento del D. Lgs. n°50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo dell'intervento : "Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile." è stato approvato con Determinazione del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009 n. 5 del 24 ottobre 2013;
- con determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 viene approvato il quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto;
- con D.D.G. n.1825 del 23/11/2016 il Dirigente Generale *pro tempore* del D.R.A.R., in merito all'intervento ex O.C.D.P.C. n.159/2014 Sez. B.C.D. "Emergenza idrica nelle isole Eolie. Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile", dispone l'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva datata 20.07.2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;
- che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B.16, sono previste € 400.000,00 per la "Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano";

VISTO il **progetto** "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME). PROGETTO ESECUTIVO" redatto nel marzo 2017, dell'importo complessivo di € 400.000,00, con il seguente quadro economico:

Quadro Economico			
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 272.096,09	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34	
A	Lavori	€ 285.768,43	€ 285.768,43
B1	IVA su A	€ 62.869,06	
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 1.000,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 114.231,57	€ 114.231,57
	Importo progetto		€ 400.000,00

CONSIDERATO che il progetto in parola costituisce prosecuzione esecutiva del progetto generale già approvato e finanziato dal Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009;

CONSIDERATO il parere di approvazione in linea tecnica del 04/04/2017, reso dal Responsabile del Procedimento;

VISTA la Disposizione n. 89 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n.159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)", dando atto dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria ed, infine, autorizzando il RUP a contrarre mediante affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che in esecuzione della determinazione a contrattare, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza preventiva indicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) ed art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i., con il seguente codice CIG 71496784EE;

DATO ATTO che, a seguito delle procedure di gara, è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto, Rep. n. 94/2018 del 7 marzo 2018, in favore della ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – P.IVA n. 02748200835, che ha presentato un offerta di € 201.266,49, pari ad un ribasso del 26,0311% sull'importo a base d'asta di € 272.096,09, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 13.672,34, portano ad un importo contrattuale pari a € 214.938,83 (IVA esclusa), secondo il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico		
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 201.266,49
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34
A	Lavori	€ 214.938,83
B1	IVA su A	€ 47.286,54
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72
B4	imprevisti	€ 1.000,00
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68
B6	Contributo ANAC	€ 225,00
B7	missioni e spese	€ 1.400,00
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 98.649,04
Totale Importo intervento		€ 313.587,87
Totale finanziato		€ 400.000,00
Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 86.412,13

VISTA la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Carbone Giuseppe, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

VISTO il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018 e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 26/11/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di cui in oggetto sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 - 2020;

VISTO il verbale del 8/10/2018 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa;

VISTA la nota protocollo n. 43266 del 16/10/2018 della Direzione Lavori con la quale si ordina all'Impresa esecutrice la sospensione dei lavori a decorrere dal 18/10/2018 al fine di dare

risoluzione alle problematiche riscontrate dall'impresa a seguito dei rilievi planoaltimetrici previsti da capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATE le riunioni ed i sopralluoghi effettuati nei giorni 24/10/2018, 28/12/2018 ed 08/02/2019, nei quali il RUP, l'Impresa ed i Tecnici del Comune di Lipari hanno esaminato lo stato dei luoghi e le problematiche progettuali riscontrate, al fine di verificare la funzionalità delle opere previste in progetto ed esaminare eventuali interferenze con le opere in atto realizzate e le opere previste con altri progetti in fase di esecuzione dal Comune di Lipari;

VISTA la nota prot. n. 7557 del 26/04/2019 del Comune di Lipari con la quale vengono rappresentate al Dipartimento alcune criticità del sistema fognario dell'isola di Vulcano al fine di rimodulare il progetto alle effettive esigenze del territorio comunale finalizzate all'entrata in esercizio del depuratore;

VISTA la perizia di variante redatta in data 16/01/2020, trasmessa dal RUP/Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 1692 del 16/01/2020, per l'importo di €. 253.226,82 per lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta del 26,0311%, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 14.943,76, che tiene conto delle variazioni proposte dal Comune di Lipari e di quanto altro occorrente per il completamento dei lavori;

VISTA la Determina del RUP n. 1 bis del 22/01/2020 con la quale si approva in linea tecnica la Perizia di variante datata 16/01/2020 e redatta nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

VISTA Disposizione del Dirigente Generale n. 16 del 14/02/2020 si approva in linea amministrativa la Perizia di variante datata 16/01/2020 ed il relativo quadro economico dell'intervento, come in appresso riportato:

Quadro Economico

A1	Lavori al netto del ribasso pari al 26,0311%	€ 236.185,80	
A2	Oneri sicurezza	€ 14.943,76	
A3	Lavori in economia al netto del ribasso	€ 2.097,26	
A	Lavori	€ 253.226,82	€ 253.226,82
B1	IVA su A	€ 55.709,90	
B2	Competenze Tecniche	€ 6.728,58	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 0,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 22.653,62	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 92.176,51	€ 92.176,51
	Totale Importo intervento		€ 345.403,33
	Totale finanziato		€ 400.000,00
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 54.596,67

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 del 26 febbraio 2020, per l'importo complessivo di € 253.226,82, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 27/02/2020, serie 3, n.356;

VISTA la nota prot. n. 13726 del 07/04/2020 con la quale il Direttore dei lavori, in riscontro alla richiesta del 16/03/2020 formulata dall'impresa Costrubo, comunica che i lavori resteranno sospesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, in osservanza alle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la PEC del Comune di Lipari del 05/06/2020, con la quale si chiede alla Stazione Appaltante di posticipare l'inizio dei lavori a far data dalla metà del mese di ottobre 2020;

VISTO il verbale del 11/06/2020, redatto tra il Comune di Lipari, la Direzione Lavori e dell'impresa Costrubo, con il quale si prende atto che i lavori risultano ancora sospesi e che la chiusura del tratto stradale interessato dai lavori comporterebbe, nel periodo di massimo afflusso

turistico, disagi per la popolazione e l'impossibilità di poter realizzare una viabilità secondaria;

VISTO il verbale di consistenza (inventario materiali a piè d'opera), redatto in data 11/06/2020 ed in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore;

VISTA la comunicazione dell'Impresa, datata 23/10/2020, con la quale si comunica l'esigenza di redigere una nuova perizia al fine di eliminare la problematica relativa alla chiusura totale del tratto stradale che conduce alla località Vulcanello, con l'impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere la piazzola di atterraggio dell'elisoccorso;

VISTA l'Autorizzazione n.346/A del 25 novembre 2020 rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina, con la quale sono stati autorizzati i lavori di scavo presso i tratti stradali interessati dall'appalto;

VISTO l'Ordine di Servizio del RUP/DL, prot. n.5332 dello 08 febbraio 2021, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, con il quale si richiede l'immediata ripresa dei lavori a far data dal 10 febbraio 2021;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 10 febbraio 2021, sottoscritto tra la Direzione Lavori e l'Impresa;

VISTA la Perizia di variante n.2 del 15/02/2021, trasmessa dal RUP/Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 7146 del 18/02/2021, con la quale vengono variate alcune lavorazioni di scavo senza alterare la natura, la destinazione dell'opera, raggiungendo gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che detta perizia non necessita di ulteriore impegno di spesa rispetto a quello del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che il quadro economico progettuale per effetto della suindicata variante, rimane invariato come segue:

Quadro Economico			(Variazione perizia)
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 236.185,80	(+0.00)
A2	Oneri sicurezza	€ 14.943,76	(+0.00)
A3	Lavori in economia	€ 2.097,26	(+0.00)
A	Lavori	€ 253.226,82	€ 253.226,82
			(+0.00)
B1	IVA su A	€ 55.709,90	(+0.00)
B2	Competenze Tecniche	€ 6.728,58	(+0.00)
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	(+0.00)
B4	imprevisti	€ 0,00	(+0.00)
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	(+0.00)
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	(+0.00)
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	(+0.00)
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 22.653,62	(+0.00)
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 92.176,51	€ 92.176,51
			(+0.00)
	Importo progetto		€ 345.403,33
			(+0.00)
	Totale finanziato	€ 400.000,00	
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA	€ 54.596,67	

PRESO ATTO della sottoscrizione da parte dell'impresa dello schema di atto di sottomissione n.2 con il quale l'Impresa accetta l'esecuzione dei lavori occorrenti, come dalla citata perizia n.2, agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al contratto d'appalto principale e del successivo atto di sottomissione n.1 per l'importo di € 253.226,82, comprensivo degli oneri di sicurezza;



VISTA la Determina del Responsabile del Procedimento n. 2/RUP, prot. n. 8313 del 25/02/2021, con la quale si approva in linea tecnica la perizia di variante datata 15/02/2021 e redatta nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni previste nella richiamata perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 16/01/2020, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover garantire la prosecuzione delle attività necessarie al completamento dei lavori al fine di avviare il depuratore dell'isola di Vulcano;

DISPONE

Art. 1 di prendere atto della Determina del Responsabile del Procedimento n. 2/RUP, prot. n. 8313 del 25/02/2021, con la quale si approva in linea tecnica la perizia di variante n.2 datata 15/02/2021 e di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato D.Lgs. n. 50/2016, la citata perizia di variante, costituita dagli elaborati depositati agli atti, relativa ai “*Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano*”.

Art. 2 di prendere atto che a seguito di detta perizia di variante rimane inalterato sia il tempo di esecuzione dei lavori sia l'importo contrattuale della ditta esecutrice COSTRUBO Società Cooperativa, P.IVA n. 02748200835, rispetto al quadro economico progettuale, approvato con Disposizione del Dirigente Generale n. 16 del 14/02/2020.

Art. 3 di prendere atto dello schema dell'atto di sottomissione n.2, sottoscritto in data 15/02/2021 dal R.U.P. e dall'impresa Costrubo Soc. Coop..

Art. 4 il Responsabile Unico del Procedimento è delegato a formalizzare con l'impresa COSTRUBO Società Cooperativa l'atto di sottomissione, a notificare il presente provvedimento agli aventi titolo ed ai successivi adempimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

*Il Dirigente Generale
(FOTI)*

*Il Dirigente del Servizio 1
(ing. Marcello Loria)*