



DRPC

Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio – U.O.B. S8/03
Attività O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

OGGETTO: OCDPC 435/2017 ex OCDPC 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.
Codice intervento: **257_PA025** – “Lavori relativi ai primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati ricadenti nel territorio di Bisacchino (PA)”
CUP: J97B15000380001 **CIG:** 68845362D5
Presenza d'atto della perizia di variante e suppletiva e approvazione amministrativa

DISPOSIZIONE N. 280 del 22.7.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 “Codice della protezione Civile”;
- Visto** l'OCDPC 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- Visto** l'art.1 comma 1 della OCDPC 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l'art.1 comma2 della OCDPC257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'OCDPC 257/2015 e in particolare l'art.2 comma 4 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Visto** che nel Piano degli interventi approvato, è compreso per il Comune di Bisacchino (PA) l'intervento denominato **257_PA025 – lavori relativi ai primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati dall'evento del 22/02/2015, ricadenti nel territorio di Bisacchino (PA)** per un importo complessivo pari a €_3.883.770,65;
- Visto** l'OCDPC 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC 257/2015 e al comma 2 il Dirigente

generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- Vista** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Visto** il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
- Viste** Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Vista** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50"
- Visto** la Legge n. 55 del 14/06/2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la disposizione n.114 del 10/11/2016 del Commissario Delegato con la quale si è proceduto ad approvare e finanziare l'intervento in oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, per un importo di € 3.883.770,65, ed è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO (art. 16 del D.P.R. 207/10)			
A	Lavori:		
	A1	Importo dei lavori soggetti a R.A.	€ 2.724.642,29
	A2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 29.548,32
	Per lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri specifici (A1+A2)		€ 2.754.191,01
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 605.922,02
	B2	Imprevisti	€ 110.069,62
	B3	Consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 25.997,00
	B4	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 6.987,99
	B5	Indagini geognostiche compreso oneri e IVA	€ 2.800,00
	B6	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	€ 40.000,00
	B7	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione IVA Compresa	€ 44.441,79
	B6	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	€ 22.011,48
	B9	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	€ 15.489,69
	B10	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 8.000,00
	B11	ANAC e pubblicazione gara	€ 12.000,00
	B12	Incarico di supporto al RUP in fase esecutiva compreso oneri e IVA	€ 7.410,35
	B13	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	€ 54.195,10
	B14	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00
	B15	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	€ 25.784,60
	B16	Assicurazione D.L.	€ 3.500,00
	B17	Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.129.579,64
	TOTALE GENERALE		€ 3.883.770,65

- Vista** la disposizione n.68 del 21.12.2017 del commissario delegato con la quale è stata approvata la proposta del RUP (n. 833 del 11.12.2017) di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta COSPIN SRL UNIPERSONALE" con sede in Catania, via

Sicilia, 40 P.IVA 04712420878 un ribasso percentuale pari al 28,1997% sui lavori a B.A. per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.956.301,63 oltre € 29.548,32 per oneri di sicurezza indi per un totale di € 1.985.849,95, oltre IVA, con il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATI POST GARA			
A	Lavori:		
	A1	Importo dei lavori.	€ 2.754.191,01
	A2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 29.548,32
	A3	Importo dei lavori soggetti a Ribasso D'asta	€ 2.724.642,69
	A4	A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,1997%	€ - 768.341,06
		Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri speciali di sicurezza (A3-A4+A2)	€ 1.985.849,95
			€ 1.985.849,95
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 436.886,99
	B2	Imprevisti	€ 110.069,62
	B3	Consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 25.997,00
	B4	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 6.987,99
	B5	Indagini geognostiche compreso oneri e IVA	€ 2.800,00
	B6	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	€ 40.000,00
	B7	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione IVA Compresa	€ 44.441,79
	B6	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	€ 22.011,48
	B9	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	€ 15.489,69
	B10	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 8.000,00
	B11	ANAC e pubblicazione gara	€ 12.000,00
	B12	Incarico di supporto al RUP in fase esecutiva compreso oneri e IVA	€ 7.410,35
	B13	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	€ 54.195,10
	B14	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00
	B15	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	€ 25.784,60
	B16	Assicurazione D.L.	€ 3.500,00
	B17	Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 960.544,61
		TOTALE (A + B)	€ 2.946.394,56
C	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA		
	C1	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€ 937.376,09
		Totale Economie	€ 937.376,09
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 3.883.770,65

Visto il parere del Direttore dei Lavori sulla proposta migliorativa redatta ai sensi art. 8 comma 8 del Decreto MIT n. 49/2019;

Vista la relazione del responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della perizia di variante e suppletiva e riconosce che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d'opera, e di rinvenimenti non prevedibili nella fase di progetto [art. 106 comma 1 lettere c) del D.Lgs.50/16].;

Vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento, n. 458 del 05/07/2019, con la quale approva in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva e propone la variazione del quadro economico, così i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura all'interno del progetto originario, modificando l'importo contrattuale in aumento del **7,27%** pari ad **€ 144.290,54** (Euro centoquarantaquattromiladuecentonovanta/54) e pertanto nel rispetto del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
A	Lavori:		
A1	Importo dei lavori.	€ 2.952.787,66	
A2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.568,08	
A3	Importo dei lavori soggetti a Ribasso D'asta	€ 2.917.219,58	
A4	A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,1997%	€ - 822.647,17	
	Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri speciali di sicurezza (A3-A4+A2)	€ 2.130.140,49	€ 2.130.140,49
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 468.630,91	
B2	Consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 25.827,90	
B3	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 4.760,02	
B4	Prove di Laboratorio per indagini geognostiche compreso IVA	€ 3.416,00	
B5	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	€ 22.000,00	
B6	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	€ 16.508,61	
B7	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	€ 11.617,27	
B8	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 10.500,00	
B9	ANAC e pubblicazione gara	€ 8.000,00	
B10	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.Lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	€ 59.055,75	
B11	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00	
B12	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	€ 25.784,60	
B13	Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00	
B14	Componenti Commissione di gara OEV	€ 14.331,60	
B15	Caratterizzazioni	€ 800,00	
B16	Altre economie	€ 21,41	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 816.254,07	€ 816.254,07
	TOTALE (A + B)		€ 2.946.394,56
C	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA		
C1	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€ 937.376,09	
	Totale Economie	€ 937.376,09	€ 937.376,09
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 3.883.770,65

RITENUTO di dover prendere atto dell'approvazione in linea tecnica del RUP, con Determina n. 458 del 05/07/2019, e procedere all'approvazione amministrativa della variante in corso d'opera e suppletiva relativa agli ***“Interventi urgenti di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati dall'evento del 22.02.2015”***. CUP J97B15000380001 – CIG 68845362D5, redatta dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Paolo Gioia, ai sensi e per gli effetti dall'art. 106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 12 del D.Lgs 50/2016, con un aumento dell'importo contrattuale del **7,27%** pari ad **€ 144.290,54** (Euro centoquarantaquattromiladuecentonovanta/54);

DISPONE

Art.1. - per le motivazioni espresse in premessa si prende atto dell'approvazione in linea tecnica del RUP, con Determina n.458 del 05/07/2019, e si approva in linea amministrativa la variante in corso d'opera e suppletiva relativa agli ***“Interventi urgenti di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati dall'evento del 22.02.2015”***. CUP J97B15000380001 – CIG 68845362D5, redatta dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Paolo Gioia, ai sensi e per gli effetti dall'art.106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 12 del D.Lgs 50/2016, con un aumento dell'importo contrattuale del 7,27% pari ad € 144.290,54 (Euro centoquarantaquattromiladuecentonovanta/54);

Art.2. - Si approva il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della variante in corso d'opera e suppletiva relativa agli ***“Interventi urgenti di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati dall'evento del 22.02.2015”***. CUP J97B15000380001 – CIG 68845362D5, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
A	Lavori:		
	A1	Importo dei lavori.	€ 2.952.787,66
	A2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.568,08
	A3	Importo dei lavori soggetti a Ribasso D'asta	€ 2.917.219,58
	A4	A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,1997%	€ - 822.647,17
		Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri speciali di sicurezza (A3-A4+A2)	€ 2.130.140,49
			€ 2.130.140,49
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 468.630,91
	B2	Consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 25.827,90
	B3	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 4.760,02
	B4	Prove di Laboratorio per indagini geognostiche compreso IVA	€ 3.416,00
	B5	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	€ 22.000,00
	B6	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	€ 16.508,61
	B7	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	€ 11.617,27
	B8	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 10.500,00
	B9	ANAC e pubblicazione gara	€ 8.000,00
	B10	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	€ 59.055,75
	B11	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00
	B12	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	€ 25.784,60
	B13	Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00
	B14	Componenti Commissione di gara OEV	€ 14.331,60
	B15	Caratterizzazioni	€ 800,00
	B16	Altre economie	€ 21,41
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 816.254,07
		TOTALE (A + B)	€ 2.946.394,56
C	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA		
	C1	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€ 937.376,09
		Totale Economie	€ 937.376,09
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 3.883.770,65

Art.3. - La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Foti